

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
โทร./โทรสาร. 0 4271 4996

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นทางการเป็นมาตรฐานเดียวกัน การมีส่วนร่วมทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการกิจหน่วยงานตามแผนดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานในรอบระยะ 6 เดือน สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ด้วย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ธันวาคม 2567

## สารบัญ

### เรื่อง

	หน้า
1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานฯ	1
2. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	2 - 4
3. สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	5 - 7
4. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	8 - 20
5. สำนักช่าง	21 - 47
6. กองคลัง	48
7. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	49 - 51
8. กองการเจ้าหน้าที่	52
9. กองสวัสดิการสังคม	53 - 55
10. กองสาธารณสุข	56 - 67
11. หน่วยตรวจสอบภายใน	68
11. ภาคผนวก	69 - 142

ตารางสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายจริง			หมายเหตุ
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	9	0	5	0	4,782,250.00	3,915,629.00	155,218.00	14 โครงการ
2	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	14	0	2	2	2,944,960.00	491,350.00	10,560.00	18 โครงการ
3	สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	80	2	2	6	89,081,580.00	80,451,233.34	19,904,259.66	90 โครงการ
4	สำนักช่าง	123	4	7	2	323,187,031.00	178,419,698.86	49,948,315.14	136 โครงการ
5	กองคลัง	7	0	0	1	1,595,600.00	1,339,186.00	76,414.00	8 โครงการ
6	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	1	0	0	9,808,131.00	9,310,954.16	903,021.84	14 โครงการ
7	กองการเจ้าหน้าที่	3	0	1	0	539,600.00	39,600.00	5,000.00	4 โครงการ
8	กองสวัสดิการสังคม	18	1	6	0	6,835,900.00	2,628,814.10	2,411,420.90	25 โครงการ
9	กองสาธารณสุข	15	9	7	1	337,319,954.29	151,872,002.07	185,137,752.22	32 โครงการ
10	กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	ไม่มีโครงการ
11	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	0	0	0	135,300.00	125,900.00	400.00	2 โครงการ
	รวม	284	17	30	12	776,230,306.29	428,594,367.53	258,552,361.76	343 โครงการ

**สำนักปลัด**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร**

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	-			✓		74,000	0.00	0.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 74,000 บาท
2	วันท้องถิ่นไทยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				150,750	55,000.00	750.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 95,000 บาท
3	ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบัน และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์	-	✓				500,000	772,516.00	484.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนเพิ่ม 300,000 บาท โอนลด 27,000 บาท
4	ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	-			✓		100,000	0.00	0.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 100,000 บาท
5	ฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	-			✓		100,000	0.00	890.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 99,110 บาท
6	ฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์	-	✓				95,000	67,102.00	898.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 27,000 บาท
7	ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนแดง	-	✓				95,000	74,550.00	450.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 20,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
8	บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	-			✓		200,000	0.00	3,100.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา						30,000	0.00	0.00			โอนลด 30,000 บาท
	- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						8,880	0.00	880.00			โอนลด 8,000 บาท
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง						12,060	0.00	60.00			โอนลด 12,000 บาท
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง						8,920	0.00	920.00			โอนลด 8,000 บาท
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						16,800	0.00	800.00			โอนลด 16,000 บาท
	- จัดซื้อวัสดุการเกษตร						110,220	0.00	320.00			โอนลด 109,900 บาท
	- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย						13,120	0.00	120.00			โอนลด 13,000 บาท
	- จ้างวิเคราะห์ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารของพืช ในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง						5,000	0.00	0.00			โอนลด 5,000 บาท
9	จัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา)	-			✓		50,000	0.00	400.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 49,600 บาท
10	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่ง ที่ว่างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	-	✓				1,000,000	174,090.00	140,100.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 825,800 บาท
11	จ้างเหมาบริการบริษัทรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	-	✓				312,000	312,000.00	0.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
12	จ้างเหมาบริการบริษัทรักษาความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	-	✓				720,000	720,000.00	0.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
13	จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานธุรการ ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	-	✓				414,000	807,775.00	7,242.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนเพิ่ม 404,000 บาท โอนลด 10,000 บาท
14	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		✓				971,500	932,596.00	904.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนลด 38,000 บาท
							4,782,250	3,915,629.00	155,218.00			



**สำนักงานเลขานุการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด**

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-			✓		581,400	0.00	350.00	-	เม.ย. - ก.ย. 67	โอนลด 581,050 บาท
2	อบรมสถานสัมพันธ์มวลชน	-			✓		200,000	0.00	0.00	-	ม.ค.-67	โอนลด 200,000 บาท
3	อบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร	-			✓		200,000	0.00	0.00	-	เม.ย. - พ.ค. 67	โอนลด 200,000 บาท
4	ฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	-	✓				500,000	37,560.00	440.00	-	พ.ค. - ก.ย. 67	โอนลด 462,000 บาท
5	พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนจังหวัดสกลนคร	-			✓		1,003,770	0.00	3,770.00	-	ก.พ. - เม.ย. 67	โอนลด 1,000,000 บาท
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล) จำนวน 1 เครื่อง	-	✓				117,000	111,000.00	6,000.00	-	ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
7	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (ฝ่ายนิติบัญญัติ) จำนวน 1 ตัว	-	✓				7,900	7,900.00	0.00	-	ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
8	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ จำนวน 2 หลัง	-	✓				31,800	31,800.00	0.00	-	ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
9	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อโซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมสตูล จำนวน 1 ชุด	-	✓				32,900	32,900.00	0.00	-	ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
10	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อโซฟา 2 ที่นั่ง พร้อมสตูล จำนวน 1 ชุด	-	✓				15,900	15,900.00	0.00	-	ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
11	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร (ฝ่ายนิติบัญญัติ)	-	✓				44,500	44,500.00	0.00	-	ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
12	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (ฝ่ายนิติบัญญัติ)	-	✓				9,900	9,900.00	0.00	-	ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
13	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อตู้เอกสาร บานเลื่อนทับ	-	✓				8,600	8,600.00	0.00	-	เม.ย. - มิ.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
14	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก	-	✓				127,840	127,840.00	0.00	-	เม.ย. - มิ.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
15	ค่าครุภัณฑ์ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	-	✓				9,980	9,980.00	0.00	-	เม.ย. - มิ.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
16	ค่าครุภัณฑ์สำนักงานค่าเก้าอี้ผู้บริหาร	-	✓				14,970	14,970.00	0.00	-	เม.ย. - มิ.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
17	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	-	✓				21,000	21,000.00	0.00	-	เม.ย. - มิ.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
18	ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร	-	✓				17,500	17,500.00	0.00	-	เม.ย. - มิ.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
							2,944,960	491,350.00	10,560.00			

**สำนักการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม**



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				207,200	149,253.08	57,946.92		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	
7	จ้างครูผู้ดูแลเด็ก และครูสาระวิชา (ค่าจ้างเจ้าหน้าที่งานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ออกนิสไทยฯ (อุดหนุนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23)	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				600,000	600,000.00	0.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	
8	จ้างเหมาครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถตรง วิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				900,000	961,445.00	6,051.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	โอนเพิ่มเติม 67,500.00
9	จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างโรงเรียนเดอศรีไพรวัลย์	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				216,000	107,710.00	108,290.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	
10	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนเดอศรีไพรวัลย์	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				480,000	479,517.00	483.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	
11	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนสกลทวาปี	จ้างครูสอนภาษา ต่างประเทศ จำนวน 2 คน 1. ค่าจ้างครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน ๆ ละ 25,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน 2. ค่าจ้างครูคนไทย สอนภาษาจีน จำนวน 1 คน ๆ ละ 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	✓				480,000	479,517.00	483.00	-	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
12	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนคำยางพิทยาคม	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				480,000	404,517.00	75,483.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	
13	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนธาตุทอง อำนวยการวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				480,000	429,517.00	50,483.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	
14	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูดินแดงวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67				✓	300,000	0.00	0.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	โอนลด 300,000 บาท
15	จ้างเหมาผู้ฝึกสอนกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				2,880,000	2,452,173.00	327,827.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	โอนลด 100,000 บาท
16	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักศึกษา โรงเรียนร่มไทรวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				216,000	215,420.00	580.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	
17	ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				6,624,000	4,918,860.00	771,380.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	โอนลด 933,760 บาท
18	ระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนต้นแบบ (ค่าจ้างเหมาบริการ)	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				4,579,200	2,944,440.00	99,760.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	โอนลด 1,535,000 บาท
19	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักเรียนต้นแบบ วิชาการโรงเรียนภูดินแดงวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				108,000	54,000.00	4,000.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	โอนลด 50,000 บาท
20	แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์กร บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	พ.ค. - มิ.ย. 67	✓				294,680	291,480.00	3,200.00		พ.ค. - มิ.ย. 67	
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	พ.ย.-66	✓				33,000	33,000.00	0.00		พ.ย.-66	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
22	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (16,926,730 บาท) - ค่าหนังสือเรียน (5,104,670 บาท) - ค่าอุปกรณ์การเรียน (2,133,300 บาท) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (2,436,800 บาท) - ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (4,047,100 บาท)	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				30,648,600	17,799,325.00	12,849,275.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	
23	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)						16,800	0.00	16,800.00		โอนลด 84,000	
24	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	พ.ค. - ก.ค. 67	✓				350,000	7,040.00	60.00		พ.ค. - ก.ค. 67	โอนลด 342,900 บาท
25	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ส.ค. - ก.ย. 67	✓				416,600	166,400.00	0.00		ส.ค. - ก.ย. 67	โอนลด 16,800บาท โอนเพิ่ม 267,000 บาท
26	ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	✓				3,500,000	1,874,625.00	5,175.00		1 ต.ค. 66 - 30-ก.ย.-67	โอนลด 1,620,200บาท
27	Mini English Program (MEP) โรงเรียนเคอศรีโพรวักย์	มิ.ย.-67	✓				277,700	268,920.00	8,780.00		มิ.ย.-67	
28	สภานักเรียนเป็นเลิศสู่การพัฒนาตนเองและสังคม						100,000	0.00	0.00			โอนลด 100,000 บาท
29	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เรียนด้าน การทำขนมอบโรงเรียนเคอศรีโพรวักย์	มิ.ย.-67	✓				100,000	100,000.00	0.00		มิ.ย.-67	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
32	จัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	ม.ค.-67	✓				500,000	405,155.00	2,345.00		ม.ค.-67	โอนลด 92,500 บาท
33	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	20-มิ.ย.-67	✓				900,000	0.00	0.00		20-มิ.ย.-67	
34	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	15 - 24 ส.ค. 67	✓				300,000	398,800.00	1,200.00		15 - 24 ส.ค. 67	โอนเพิ่ม 100,000 บาท
35	แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	11 - 15 มี.ค. 67	✓				300,000	299,400.00	600.00		11 - 15 มี.ค. 67	
36	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร					✓	600,000	0.00	400.00			โอนลด 599,600 บาท
37	แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสิรินธรคัพ	มี.ค. - เม.ย. 67	✓				2,000,000	19,721,830.80	17,816.20		มี.ค. - เม.ย. 67	โอนลด 10,000 บาท
38	แข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ส.ค.-67	✓				1,000,000	541,172.80	827.20		ส.ค.-67	โอนลด 458,000 บาท
39	จัดส่งนักกีฬาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	ส.ค.-67	✓				100,000	77,100.00	0.00		ก.พ. - ก.ย. 67	โอนลด 22,900 บาท
40	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอาวุโส จังหวัดสกลนคร	พ.ค. - มิ.ย. 67	✓				350,000	797,237.90	62.10		พ.ค. - มิ.ย. 67	โอนเพิ่ม 450,000 บาท โอนลด 2,700 บาท
41	เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย	21- 25 ก.พ. 67	✓				50,000	49,920.00	80.00		21- 25 ก.พ. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
42	แข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ก.ค.-67	✓				100,000	200,000.00	0.00		ก.ค.-67	โอนเพิ่ม 100,000 บาท
43	แข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ก.ค.-67	✓				100,000	140,800.00	0.00		ก.ค.-67	โอนเพิ่ม 40,800 บาท
44	แข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ก.พ.-67	✓				100,000	100,000.00	0.00		ก.พ.-67	
45	แข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	✓				1,000,000	999,890.00	110.00		ต.ค. 66 - ม.ค. 67	
46	จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร	พ.ค.-67				✓	270,000	0.00	0.00		เม.ย.-67	โอนลด 270,000 บาท
47	งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร	ก.ค.-67	✓				135,000	35,000.00	47,800.00		ก.ค.-67	โอนลด 52,200 บาท
48	จัดงานพิธีบูชาพญานาค นาคา นาคี แห่งนครพนมหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร					✓	200,000	0.00	0.00		เม.ย. - ก.ย. 67	โอนลด 200,000 บาท
49	ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส (กิจกรรมลีลีนแห่ง หนองหารแห่ดาวหางม้า) (อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าแร่)	ธ.ค.-67	✓				500,000	499,892.00	108,000.00		ธ.ค.-67	
50	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (อุดหนุนเทศบาลตำบลดงมะไฟ)	มี.ค.-67	✓				113,000	113,000.00	0.00		มี.ค.-67	
51	จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย)	ก.ย.-67	✓				500,000	500,000.00	0.00		ก.ย.-67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
52	จัดงานวันไทโยัย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบล อากาศอำนวย)	เม.ย.-67	✓				300,000	300,000.00	0.00		เม.ย.-67	
53	จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลเต่างอย)	ก.ย.-67	✓				400,000	400,000.00	0.00		ก.ย.-67	
54	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟหึ่งโคน (อุดหนุนเทศบาลตำบลพังโคน)	พ.ค.-67	✓				200,000	200,000.00	0.00		พ.ค.-67	
55	จัดงานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ เทศบาลตำบล คำตากแก้ว อำเภอคำตากแก้ว จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตากแก้ว)	พ.ย.-66	✓				100,000	100,000.00	0.00		พ.ย.-66	
56	ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี แข่งขันเรือยาว (เทศบาลตำบลพอกน้อย) (อุดหนุนเทศบาลตำบลพอกน้อย)	ส.ค.-67	✓				100,000	100,000.00	0.00		ส.ค.-67	
57	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่ากูไท (ตำบลพอกน้อย) (อุดหนุนเทศบาลตำบลพอกน้อย)	ก.พ.-67	✓				100,000	100,000.00	0.00		ก.พ.-67	
58	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสบุญเรือง) เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลวานรนิวาส)	เม.ย.-67	✓				1,000,000	1,000,000.00	0.00		เม.ย.-67	
59	จัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลเจริญศิลป์)	พ.ย.-67	✓				50,000	50,000.00	0.00		พ.ย.-67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
60	เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อ พระองค์แสน (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สกลนคร)	ม.ค.-67	✓				1,100,000	1,100,000.00	0.00		ม.ค.-67	
61	อนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส (อุดหนุนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร)	ธ.ค.-67	✓				1,000,000	1,000,000.00	0.00		ธ.ค.-67	
62	จัดงานบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ ประทายข้าวเปลือก ประเพณีบุญคูณ (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร)	ธ.ค.-67	✓				503,000	503,000.00	0.00		ธ.ค.-67	
63	มหกรรมมูนมังอีสาน (อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)	ก.พ.-67	✓				300,000	300,000.00	0.00		ก.พ.-67	
64	งานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน 3 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านม่วง)	ก.พ.-67	✓				600,000	600,000.00	0.00		ก.พ.-67	
65	จัดงานประเพณีรวมใจไทยกะลิ่งและงานกาชาด อำเภอกุตุบาก (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุตุบาก)	ม.ค.-67	✓				500,000	500,000.00	0.00		ม.ค.-67	
66	"สักการะหลวงพ่องค์ดำงามล้ำประเพณี ชมของดี เมืองสว่างแดนดิน" (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างแดนดิน)	ก.พ.-67	✓				1,500,000	1,500,000.00	0.00		ก.พ.-67	
67	จัดงานเทศกาลใส่รำลึกอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุสุมาลย์)	ม.ค.-67	✓				500,000	500,000.00	0.00		ม.ค.-67	
68	งานประเพณี "บุญเดือนสาม" อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ส่องดาว)	ก.พ.-67	✓				500,000	500,000.00	0.00		ก.พ.-67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
69	ประเพณีบุญตักโสม สิบชะตาปลา (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเนินขาม)	ธ.ค.-67	✓				500,000	500,000.00	0.00		ธ.ค.-67	
70	จัดงานประเพณี"วันภูไทรำลึก" (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)	เม.ย.-67	✓				300,000	600,000.00	0.00		เม.ย.-67	โอนเพิ่ม 300,000 บาท
71	งานบุญประเพณีบั้งไฟล้านมีสการองค์พระธาตุ ศรีมิ่งคล (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)	พ.ค.-67	✓				100,000	100,000.00	0.00		พ.ค.-67	
72	ก่อสร้างรั้ว โรงเรียนร่มไทรวิทยา		✓				1,400,000	1,300,000.00	100,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กันเงินก้อนนี้ ผูกพัน
73	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับ โรงเรียนสกลทวาปี	ถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน ของโรงเรียน	✓				72,000	71,806.20	193.80		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
74	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนสกลทวาปี	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียน จำนวน 200 ชุด ๆ ละ 1,680 บาท	✓				336,000	336,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
75	จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนสกลทวาปี	จัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุเครื่องดนตรี วงโยธวาทิต จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1. เครื่อง BB/F TRUMPET YAMAHA รุ่น YSL-356GE จำนวน 1 ตัว 1 ละ 142,400 บาท			✓		496,000	0.00	496,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		2. เครื่อง Tenor Saxophone YAMAHA รุ่น YTS-26 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 136,000 บาท										
		3. เครื่อง Alto Saxophone YAMAHA รุ่น YAS-26 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 113,600 บาท										
		4. เครื่อง Bb CLAWINET YAMAHA รุ่น YCL-255 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 104,000 บาท										
76	อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่ากูไท (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพรหมานิคม)	ธ.ค.-67	✓				800,000	800,000.00	0.00		ธ.ค.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
77	จัดงานประเพณีบุญข้าวยี่ภักษ์ อนุรักษ์ปราสาทขอม ออนซอนผ้าขอมคราม ประจำปี 2567 (อุดหนุนเทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน)	ก.พ.-67	✓				200,000	200,000.00	0.00		ก.พ.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
78	ประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวานรนิวาส)	มี.ค.-67	✓				200,000	200,000.00	0.00		มี.ค.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
79	สืบสานประเพณีบุญเดือนสี่ บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าศิลา)	มี.ค.-67	✓				200,000	200,000.00	0.00		มี.ค.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
80	นมัสการพระธาตุเจดีย์เก้ายอด บ้านวังปลาเชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านโพน)	เม.ย.-67	✓				200,000	200,000.00	0.00		เม.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
81	บุญผะเหวด ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุดหนุนเทศบาลตำบลพุมวารี)	เม.ย.-67	✓				100,000	100,000.00	0.00		เม.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
82	งานประเพณีนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล กราบพระมงคลมัจฉลินทร์ ไหว้พิพิธภัณฑสถาน พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (หลวงปู่วินอุดมโม) (อุดหนุนเทศบาลตำบลพุมวารี)	พ.ค.-67	✓				100,000	100,000.00	0.00		พ.ค.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
83	ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ส.ค. - ก.ย. 67	✓				500,000	586,036.00	13,962.00		ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนเพิ่ม 100,000 บาท
84	ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและประกวดโรงเรียน ส่งเสริมการอ่านดีเด่น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร	ส.ค. - ก.ย. 67	✓				104,600	95,000.00	9,600.00		ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
85	จัดงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร)	เม.ย. - พ.ค. 67	✓				600,000	900,000.00	0.00		เม.ย. - พ.ค. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนเพิ่ม 300,000 บาท
86	ก่อสร้างส้วมมาตรฐานโรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรบ.กลางพัฒนา จำนวน 1 หลัง		✓				249,500	249,500.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กั้นเงินไม่ ก่อนหน้าผูกพัน
87	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน โรงเรียนธาตุทอง อำเภอนายูง		✓				866,000	637,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กั้นเงิน ก่อนหน้าผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
88	ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานานาชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 โรงเรียน ร่มโพธิ์วิทยา		✓				490,500	485,280.00	20.00		ธ.ค. 66 - ก.ค. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนลด 5,200 บาท
89	ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบวาดภาพ จิตรกรรมฝาผนัง ตามโครงการบริหาร พิพิธภัณฑ์ภูพาน		✓				397,400	397,400.00	0.00		ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กินเงิน ก้อนนี้ผูกพัน
90	วันครู องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				100,000	100,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
							89,081,580	80,451,233.34	19,904,259.66			

**สำนักช่าง**

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน สำนักช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะบริเวณถนน ทางเดินให้สวยงาม	✓				1,766,160	1,626,203.00	40.00		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โอนลด 139,917 บาท
2	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำไฟฟ้า สาธารณะภายในสวนสาธารณะดอนขาม - ดอนสิงกา	ขยายเขตจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า สาธารณะภายใน สวนสาธารณะ ดอนขาม-ดอนสิงกา				✓	696,000	0.00	0.00		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โอนลด 696,000 บาท
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด -บ้านอ่างคำคือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ทน 0.15ม. ไหล่ทางสูงครึ่งข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.221 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.	✓				828,000	828,000.00	205,000.00		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไทย หมู่ที่ 1 ตำบลดงเหนียว - บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ทน 0.15ม. ไหล่ทางสูงครึ่งข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.300 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า	✓				1,120,000	832,000.00	288,000.00	ได้รับอนุมัติ งบประมาณ ล่าช้ากว่า ปกติของทุก ๆ 0 งบประมาณ และอยู่ ในห่วงจุดฝน	12 มี.ย. - 30 ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง หมายเลข 222 - บ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.330 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม.	✓				1,278,000	890,000.00	388,000.00	ได้รับอนุมัติ งบประมาณ ล่าช้ากว่า ปกติของทุก ๆ ปี งบประมาณ และอยู่ใน ห่วงงบบุณ	6 มิ.ย. - 18 ส.ค. 67	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเชียงเครือ - บ้านโคกเกาะใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.220 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.	✓				823,000	599,999.00	223,001.00		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท สน. 3054 บ้านดำนางิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลดำนางิ้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.350 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.	✓				1,046,000	855,000.00	191,000.00	ได้รับอนุมัติ งบประมาณ ล่าช้ากว่า ปกติของทุก ๆ ปี งบประมาณ และอยู่ใน ห่วงงบบุณ	8 ส.ค. - 30 ก.ย. 67	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดแยด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร บ้านดินจี่ หมู่ที่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.350 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 6,048 ตร.ม.	✓				3,763,000	2,682,000.00	1,081,000.00		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ บ้านกมลไฮง หมู่ที่ 3 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.842 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 5,052 ตร.ม.	✓				2,939,000	2,939,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสีแยก บริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชะฮั่ว บ้านคิม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				4,052,000	4,052,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านง่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน บ้านบ่อร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 1.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 2,750 ตร.ม.	✓				1,836,000	1,220,000.00	616,000.00		ต.ศ. 65 - ก.ย. 67	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย บ้านท่าเยื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	✓				3,670,000	3,670,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสวีณา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	✓				4,306,000	2,493,000.00	1,813,000.00		1 ต.ค. 66 - 30 มี.ค. 67	
14	ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งถนน (Retaining Wall ) สาย สน.ถ1-0004 บ้านผักคำกู่ - บ้านนาขาม อำเภอกุดบาก, อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร		✓				5,583,000	5,583,000.00	0.00		1 ต.ค. 66 - 30 มี.ค. 67	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรวยนาถ - บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				1,949,000	1,949,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนนาอ้อย เขตเทศบาลนครสกลนคร บ้านกกกอก หมู่ที่ 12 ตำบลจันทอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.334 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,670 ตร.ม.			✓		1,054,000	0.00	1,054,000.00	อยู่ระหว่างงบบอก อนุมัติงบประมาณ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านค่าน้ำเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน - บ้านดอนย่านาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม	✓				1,992,000	1,332,000.00	660,000.00		-	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.										
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอราริชภูมิ - บ้านตงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมบ้าน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				2,021,000	1,337,999.00	683,001.00		ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ บ้านฮ่องไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลภูเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				1,927,000	1,320,000.00	607,000.00		ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแพง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสนม บ้านสงเปลือยสาม หมู่ที่ 13 ตำบลชัยก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.	✓				2,773,000	1,790,000.00	983,000.00		ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ	✓				1,934,000	1,934,000.00	0.00		ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		0.50 ม. ความยาวรวม										
		0.500 กม. หรือ										
		พื้นที่ผิวจราจร										
		คสล. ไม่น้อยกว่า										
		3,000 ตร.ม.										
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดจวน หมู่ที่ 7 ตำบลนพต บ้านผาคัดดี หมู่ที่ 13 ตำบลคำตาก้า อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.565 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,390 ตร.ม.	✓				2,094,000	1,500,000.00	594,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านริ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดไผ่ บ้านบัว หมู่ที่ 8 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.	✓				2,173,000	1,480,000.00	693,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.3055 บ้านเหล่าผักไล่ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.560 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม.	✓				2,072,000	1,500,000.00	572,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลสุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ	✓				2,076,000	1,385,500.00	690,500.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		1.00 ม. ความยาวรวม 0.50 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,286 ตร.ม.										
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตเทศบาล ตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	สะพานผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ไม่มีทางเข้า จำนวน 1 แห่ง	✓				2,490,000	2,300,000.00	190,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,550 ตร.ม.	✓				2,189,000	1,490,000.00	699,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.650 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.	✓				2,111,000	1,489,000.00	622,000.00		1 ต.ศ. 66 - 30 มี.ค. 67	
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา - บ้านโนนสร้างไพร หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม	✓				2,151,000	1,579,000.00	572,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		0.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.										
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคืบซา หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุทอง - บ้านโคกลีโค หมู่ที่ 5 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.	✓				2,143,000	1,448,000.00	695,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคองงันหู หมู่ที่ 2 ตำบลคำชะฮาด - บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.575 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,450 ตร.ม.	✓				2,228,000	1,493,000.00	735,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองพะเนา หมู่ที่ 14 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.650 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.	✓				2,046,000	1,412,000.00	634,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				1,949,000	1,290,000.00	659,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลวานรนิวาส - บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				1,963,000	1,280,000.00	683,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สท.07106 บ้านหนองไผ่น้อย - บ้านคำขำน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				1,996,000	1,310,000.00	686,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กันเงินกรณี ยังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลพอกน้อย - บ้านนาสวนาน หมู่ที่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				2,005,000	1,257,000.00	748,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กันเงินกรณี ยังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				2,775,000	1,738,000.00	1,037,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กันเงินกรณี ยังมีได้ก้อหนี้ ผูกพัน
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.2009 บ้านดงบัง - บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์. อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.560 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม.		✓			2,085,000	1,470,000.00	615,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ 3 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	✓				2,198,000	1,500,000.00	698,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองฮังแหว หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญศิลป์ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.575 กม. หรือพื้นที่ ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,450 ตร.ม.	✓				2,183,000	1,444,000.00	739,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				2,197,000	2,197,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนพอก หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร - บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาวิ้ว อำเภอบะหว้า จังหวัดนครพนม	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.440 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.	✓				1,475,000	1,475,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านजार หมู่ที่ 5 ตำบลม่วง - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 1,000 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	✓				3,741,000	3,741,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขาม หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม - บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.	✓				2,172,000	2,172,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเชียงเครือ - บ้านโคกสะอาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.220 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.	✓				854,000	854,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลสว่าง - บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.	✓				1,996,000	1,996,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาทม - บ้านน้อยหนองไม้สวน หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าโหมค้อ อำเภอดอกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.	✓				2,177,000	2,177,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอากาศ หมู่ที่ 10 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร - ถนนสายบ้านเชื่อม - นาหว้า ตำบลบ้านเลี้ยว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.788 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,940 ตร.ม.			✓		2,613,000	0.00	2,613,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - อ่างเก็บน้ำนาอ่าง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.	✓				2,200,000	2,200,000.00	0.00		ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเต็ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน - บ้านหนองคำ หมู่ที่ 4 (วัดป่าอุดมสมพรวราราม) ตำบลนาม่อง อำเภอกุศุดบาก จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.650 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.	✓				2,189,000	2,189,000.00	0.00		ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 ตำบลเสือศรีชัย อำเภอมารวิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				1,954,000	1,954,000.00	0.00		ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาม่อง - บ้านกุศุดบาก หมู่ที่ 2 ตำบลกุศุดบาก อำเภอกุศุดบาก จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.650 กม. หรือ พื้นที่ผิว จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.	✓				2,198,000	2,198,000.00	0.00		ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน - บ้านบะฮี หมู่ที่ 8 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	✓				1,972,000	1,972,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจิวต้อน - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.	✓				2,239,000	2,239,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจิวต้อน - บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.	✓				2,158,000	2,158,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
64	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2092 - บ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไหล่ทาง AC ข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.746 กม. หรือพื้นที่จราจร AC ไม่น้อยกว่า 5,960 ตร.ม.	✓				2,774,000	2,774,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
65	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0010 บ้านหนองไผ่ - บ้านดงหลวง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.380 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 2.280 ตร.ม.	✓				1,347,000	933,000.00	414,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
66	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 222 บ้านสงเปลือย - แยกทางหลวงหมายเลข 3030 อำเภอวังโคก จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.746 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 3,185 ตร.ม.	✓				1,230,000	789,000.00	441,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
67	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0025 บ้านถ่อน - บ้านหนองลาด อำเภอพรรณานิคม, อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 2.000 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.	✓				4,584,000	303,000.00	1,554,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
68	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0026 บ้านสี่แยก - บ้านเม่นน้อย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	สำรวจเตรียมสถานที่ก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง ฯ รายงานผลการดำเนินงาน ฯ			✓		2,578,000	0.00	2,578,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
69	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนอง ปลาหมัด หมู่ที่ 2 ตำบลตะตุม - บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดสุรินทร์	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.940 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 5,640 ตร.ม.	✓				2,943,000	2,943,000.00	0.00		พ.ศ. 66 - ก.ย. 67	
70	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข - บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลรัตนวง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.950 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม.	✓				2,775,000	2,137,644.00	637,356.00		พ.ศ. 66 - ก.ย. 67	
71	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสุรินทร์	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 1.000 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	✓				3,301,000	2,840,000.00	461,000.00		พ.ศ. 66 - ก.ย. 67	
72	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมน้ำออน อำเภอนิคมน้ำออน จังหวัดสุรินทร์	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.955 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 5,970 ตร.ม.	✓				1,357,000	1,357,000.00	0.00		พ.ศ. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
73	ซ่อมสร้างและเสริมฝัวจรจรแอสฟัลต์ดักคอนกรีต สายบ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพังโคน - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ฝัวจรจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.955 กม. หรือพื้นที่ฝัวจรจร AC ไม่น้อยกว่า 5.970 ตร.ม.	✓				2,055,000	2,055,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
74	ซ่อมสร้างและเสริมฝัวจรจรแอสฟัลต์ดักคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ้านโนนแหง หมู่ที่ 4 ตำบลเพ็ญศรีคันทิไชย อำเภอนวนรัตน จังหวัดสกลนคร	ฝัวจรจร AC กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.750 กม. หรือพื้นที่ฝัวจรจร AC ไม่น้อยกว่า 3.750 ตร.ม.			✓		1,967,000	0.00	1,967,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
75	ซ่อมสร้างและเสริมฝัวจรจรแอสฟัลต์ดักคอนกรีต สาย สน.ถ1-0005 บ้านดำนมั่งค้ำ - บ้านโนนน้ำค้ำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ฝัวจรจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.850 กม. หรือพื้นที่ฝัวจรจร AC ไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม.	✓				2,090,000	1,445,000.00	645,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
76	ซ่อมสร้างและเสริมฝัวจรจรแอสฟัลต์ดักคอนกรีต สายบ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1 ตำบลจันทร์เพ็ญ - บ้านเต่างอย หมู่ที่ 1 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ฝัวจรจร AC ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.432 กม. หรือพื้นที่ฝัวจรจร AC ไม่น้อยกว่า 2,592 ตร.ม.	✓				1,548,000	1,393,000.00	155,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
77	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2177 - บ้านนาเมืองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.50 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 3,850 ตร.ม.	✓				2,059,000	1,650,000.00	409,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
78	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างค้อ - บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 1.00 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 2,592 ตร.ม.	✓				2,307,000	1,850,000.00	457,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
79	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ไชยา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร - บ้านสว่างภูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ผิวจราจร AC กว้าง 5.00-6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.100 กม.หรือ พื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.	✓				2,200,000	1,500,000.00	700,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
80	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านชะทอง สายบ้านชะทอง หมู่ที่ 5 ตำบลพระธา - บ้านนาตากกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลชะอี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.650 กม.หรือ พื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม.			✓		2,054,000	0.00	2,054,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
81	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว - บ้านนาคงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคงวิวัฒนา อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.7250 กม.หรือ พื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 4,350 ตร.ม.		✓			1,792,000	1,792,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
82	จ้างเหมาบริการพนักงานชุดเจาะบ่อบาดาล	จ้างเหมาบริการ พนักงานชุดเจาะ บ่อบาดาล				✓	1,353,600	0.00	100.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนสด 1,353,500 บาท
83	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำหนองหารสุพรรณบุรี	กำจัดผักตบชวา และวัชพืชแหล่งน้ำ หนองหารสุพรรณบุรี บริเวณดอนขาม - ดอนลิงกา	✓				1,000,000	995,535.00	4,465.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
84	จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกสอง บรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง และความสว่าง ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี			✓			10,075,000	0.00	10,075,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ (แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ และจัดทำ
85	งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (อุทหนุนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี)	ก่อสร้างขยายเขต ระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้ง หม้อแปลง	✓				1,190,571	1,190,969.86	1.14		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
86	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสวน สาธารณะและสถานที่ราชการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี					✓	1,248,000	0.00	1,248,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
87	ก่อสร้างขุมประตูดลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 สายสกลนคร-อุตรธานี (ตอนสูงเนิน-ท่าวัว) กม. ที่ 147+780		✓				6,304,000	6,260,000.00	44,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กันเงินกรณี ก่อนนี้ผูกพัน
88	ปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง		✓				200,000	160,000.00	40,000.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กันเงินกรณี ก่อนนี้ผูกพัน
89	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214 บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร		✓				2,775,000	2,775,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กันเงินกรณี ก่อนนี้ผูกพัน
90	การปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน โรงเรียนธาตุทอง อำเภวยะโฮย		✓				866,000	866,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กันเงินกรณี ก่อนนี้ผูกพัน
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเสาขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลแสง อำเภอสว่างแดนดิน-บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร		✓				481,000	481,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กันเงินกรณี ก่อนนี้ผูกพัน
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิมพ์ พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน - บ้านท้าวารี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร		✓				481,000	481,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง ยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพังขว้าง-บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		✓				480,000	480,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
94	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านวังปลาเชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน - บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบล เชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร		✓				445,000	445,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
95	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย - บ้านหนองจันท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		✓				499,500	499,500.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
96	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายแยกทางหลวง หมายเลข 233 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่า ปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		✓				479,600	479,600.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
97	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.4023 บ้านजार - บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				476,000	476,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
98	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.4026 บ้านแพด - บ้านท่างาม อำเภอดำดง จังหวัดสกลนคร		✓				481,000	481,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
99	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2092 - บ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				462,000	462,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
100	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายบ้านข้าวสูง - หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวาน นิวาส - บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา อำเภอเจริญ ศิลป์ จังหวัดสกลนคร		✓				480,000	480,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
101	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร บ้านภูเท็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร		✓				487,000	487,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
102	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านพังช้างได หมู่ที่ 1 ตำบลพังช้าง - บ้านน้อยจอม ศรี หมู่ที่ 4 ตำบลขางโอง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		✓				477,000	477,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
103	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลจระเข้มหา อำเภอสกลนคร - บ้านบึงหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร		✓				479,000	479,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
104	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 241 - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		✓				446,000	446,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
105	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลยางโสม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		✓				489,000	489,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
106	โครงการขุดลอกหนองคำ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตำบล บงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		✓				373,000	373,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
107	โครงการขุดลอกหนองน้ำอ่างเก็บน้ำสระน้ำหนองคำ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 11 ตำบลอากาศอำนวย อำเภอ อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร		✓				424,000	424,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
108	โครงการขุดลอกหนองน้ำอ่างเก็บน้ำสระน้ำหนองลาดควาย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร		✓				410,000	410,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
109	โครงการขุดลอกหนองเลิงปลาข้าว บ้านโพนงาม หมู่ที่ 9 ตำบลม่วง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		✓				266,800	266,800.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.ถ. 1-0020 บ้านค้อน้อย - บ้านทรายแก้ว อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร		✓				450,000	450,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
111	โครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชน นาอ้อย เขตเทศบาลนครสกลนคร - บ้านกกกอก หมู่ที่ 12 ตำบลจิวต่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		✓				809,000	809,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
112	โครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่าน ไชโย หมู่ที่ 6 ตำบลมาย - บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 2 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				480,000	480,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
113	โครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาซ่า หมู่ที่ 3 ตำบลดงหม้อทอง - บ้านคำยาง หมู่ที่ 8 ตำบล ดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				495,000	495,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
114	โครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ตำบลบ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง - บ้าน บะหัวเมย หมู่ที่ 2 ตำบลบะฮี - อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร		✓				1,995,000	1,995,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
115	โครงการก่อสร้างโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นปุย		✓				715,000	715,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
116	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนร่มไทรวิทยา		✓				1,400,00.00	1,400,000.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
117	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนร่มไทรวิทยา		✓				3,654,900	3,654,900.00	0.00		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	
118	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า กว้าง 9 นิ้ว ไม้สักลาย ชุดประดับกระจง จำนวน 2 ชุด		✓				79,800	79,800.00	0.00		ก.ย.-67	
119	ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 10 ตัว		✓				59,000	59,000.00	0.00		ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินก่อน ไม่ผูกพัน
120	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานโครงไม้หรือโครงเหล็กชุบสแตนเลส มีที่พิงสูงที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนัง PVC จำนวน 6 ตัว		✓				29,400	29,400.00	0.00		ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินก่อน ไม่ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
121	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	-	✓				60,000	60,000.00	0.00		ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินก่อนนี้ ไม่ผูกพัน
122	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ต่ำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 6 เครื่อง	-	✓				53,400	53,400.00	0.00	-	ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินก่อนนี้ ไม่ผูกพัน
123	ค่าจัดซื้อพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 6 เครื่อง	-	✓				16,000	16,000.00	0.00	-	ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินก่อนนี้ ไม่ผูกพัน
124	ค่าจัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมติ จำนวน 1 เครื่อง	-	✓				57,000	57,000.00	0.00	-	ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินก่อนนี้ ไม่ผูกพัน
125	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 18 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	-	✓				9,900	9,900.00	0.00	-	ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินก่อนนี้ ไม่ผูกพัน
126	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างประจำฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง	-	✓				1,644,000	1,459,936.00	64.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 184,000 บาท
127	จ้างเหมาบริการคนงานประจำฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่าง	-	✓				81,000	72,000.00	0.00	-	ม.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
128	จ้างเหมางานบริการงานออกแบบ เขียนแบบและติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประจำฝ่ายสาธารณูปโภค	-	✓				498,000	496,617.00	1,383.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 1,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
129	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานภารกิจขัณฑ์		✓				2,256,000	2,143,200.00	56,800.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 56,000 บาท
130	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ 1,2,3 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง		✓				3,240,000	2,963,400.00	27,600.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 249,000 บาท
131	จ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป		✓				540,000	523,500.00	15,500.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 1,000 บาท
132	จ้างเหมาบริการงานธุรการประจำฝ่ายสาธารณสุขโรค		✓				112,800	112,487.00	313.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
133	จ้างเหมาบริการคนงานประจำฝ่ายสาธารณสุขโรค ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่าง		✓				81,000	72,000.00	0.00		ม.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนลด 9,000 บาท
134	จ้างเหมาบริการงานธุรการประจำฝ่ายพัฒนาโครงสร้างฯ		✓				112,800	112,487.00	313.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
135	จ้างเหมาบริการงานธุรการประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป		✓				338,400	337,461.00	939.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
136	จ้างเหมาบริการงานธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ 1,2,3 ฝ่ายก่อสร้าง		✓				338,400	337,461.00	939.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
							232,187,031	178,419,698.86	49,948,315.14			

กองคลัง

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	-				✓	180,000	0.00	0.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 180,000 บาท
2	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการเงินกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	-	✓				414,000	405,000.00	9,000.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
3	จ้างเหมาบริการงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	-	✓				138,000	137,700.00	300.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
4	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการบัญชีกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	-	✓				368,000	330,216.00	37,784.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
5	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	-	✓				225,600	220,800.00	4,800.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
6	จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ กองคลัง	-	✓				120,000	118,200.00	1,800.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
7	ค่ารับรอง	-	✓				30,000	7,270.00	22,730.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
8	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง All in One	-	✓				120,000	120,000.00	0.00	-	ต.ค.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
							1,595,600	1,339,186.00	76,414			



# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	จ้างเหมาบริการประสานงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	จ้างเหมาบริการ ประสานงานประจำ อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ในเขตจังหวัดสกลนคร และประจำสำนักงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น 20 คน	✓				2,160,000	2,088,857.00	9,000.00	ไม่มี	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 71,000 บาท
2	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร	1. ประชุมระดม ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นเพื่อตอบ สนองความต้องการ ของประชาชน ในท้องถิ่น 2. ประชุม คณะกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนา 3. จัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 4. จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณ	✓				2,000,000	854,280.00	345,720.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 800,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		ในการจัดหางบประมาณ										
3	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			1,448,159	1,348,747.40	39,411.60		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
							998,159	958,747.40	39,411.60			
							450,000	390,000.00	0.00			โอนลด 60,000 บาท
4	จ้างเหมาบริการประสานงาน ขององค์การส่วนบริหารจังหวัดสกลนคร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับจัดซื้อวัสดุ การจัดประชุมเพื่อแจ้ง แนวทางในการปฏิบัติงาน และการติดตาม และประเมินผล โครงการจ้างเหมา บริการประสานงาน ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร	✓				100,000	65,055.00	34,945.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ณ วันที่ 2/10/67
5	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		✓				1,000,000	609,033.36	390,966.64		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
6	จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				1,984,800	1,938,962.00	34,838.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 11,000 บาท
7	จ้างเหมาบริการงานธุรการในฝ่ายวิเคราะห์ นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร		✓				162,000	154,209.00	7,791.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนเพิ่ม 54,000 บาท
8	จัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				205,000	202,360.00	469.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 47,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
9	การบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				164,522	117,053.00	469.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 47,000 บาท
10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		✓				179,300	179,300.00	0.00		ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินไม่ก่องนี้
11	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		✓				17,000	17,000.00	0.00		ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินไม่ก่องนี้
12	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		✓				114,000	114,000.00	0.00		ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินไม่ก่องนี้
13	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		✓				31,500	31,500.00	0.00		ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินไม่ก่องนี้
14	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน		✓				241,850	241,850.00	0.00		ก.ย.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กันเงินไม่ก่องนี้
							9,808,131	9,310,954.16	903,021.84			

กองการเจ้าหน้าที่

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	ฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้งในและต่างประเทศ	-			✓		500,000	0.00	5,000.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 495,000 บาท
2	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	-	✓				10,000	10,000.00	0.00	-	ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
3	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต ทรงเตี้ย จำนวน 6 หลัง	-	✓				22,800	22,800.00	0.00	-	ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
4	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร ปรับเอนได้ จำนวน 1 ตัว	-	✓				6,800	6,800.00	0.00	-	ส.ค. - ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
							539,600	39,600.00	5,000.00			

**กองสวัสดิการสังคม**

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				100,000	48,700.00	51,300		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
2	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในด้านการฝึกอบรมอาชีพ		✓				100,000	72,333.20	666.80		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 27,000 บาท
3	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของศพพการ และดูแลศพพการในด้าน การฝึกอบรมอาชีพ		✓				100,000	72,527.80	27,472		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
4	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ให้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส				✓		140,000	0.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 140,000 บาท
5	บริหารจัดการอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				231,000	213,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
	- บริหารจัดการอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า		/				216,000	198,000.00	18,000.00			
	- วัสดุสำนักงาน		/				5,000	5,000.00	0.00			
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		/				5,000	5,000.00	0.00			
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		/				5,000	5,000.00	0.00			
6	ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสตรี		✓				174,200	159,506.00	14,694		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
7	ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน		✓				500,000	226,995.60	273,004		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
8	ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงผลงานและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสกลนคร				✓		200,000	0.00	200,000		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 200,000 บาท
9	ฝึกอบรมอาชีพด้านการถนอมอาหาร		✓				174,000	95,577.40	30,357.60		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 98,065 บาท
10	ฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านช่าง		✓				650,100	363,088.10	287,011.90		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
11	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ บทบาท หน้าที่ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับสตรี		✓				80,000	60,993.00	19,007.00		ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	
12	ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ฐานทำกิน รู้รักสามัคคี		✓				108,400	57,508.60	50,891.40		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
13	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานมหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/OVOP และภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร				✓		500,000	0.00	285,600.00		ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 214,400 บาท
14	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน				✓		300,000	0.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 300,000 บาท
15	ฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผักตบชวา		✓				300,000	123,210.40	176,789.60		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
16	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตัดผม				✓		235,000	0.00	235,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 235,000 บาท
17	ฝึกอบรมทักษะอาชีพตัดบ่าบัต		✓				899,000	507,682.60	391,317.40		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ผูกพัน 98,767.80 บาท
18	ฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า				✓		173,000	0.00	173,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
19	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์		✓				180,000	120,564.40	59,435.60		พ.ค. 67 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
20	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์)		✓				140,000	50,400.00	600.00		พ.ศ. 67 - ก.ย. 67	โอนสด 89,000 บาท
21	ฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก		✓				188,000	112,327.00	6,873.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนสด 68,800 บาท
22	ฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ			✓			1,000,000	0.00	109,600.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนสด 890,400 บาท
23	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		✓				36,000.00	36,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
24	จ้างเหมาบริการงานธุรการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				112,800	94,000.00	18,800.00		ม.ค. - ก.ย. 67	
25	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง		✓				214,400	214,400.00	0.00		ส.ค.-67	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
							6,835,900	2,628,814.10	2,411,420.90			

**กองสาธารณสุขสุข**

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ											
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	9 (1) การสนับสนุนการจัดบริการ					7,843,192.46	3,615,150.00	4,228,042.46		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ ที่ตั้งไว้ 7,843,192.46 บาท										
		9 (1) (ก) สนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับบริการฟื้นฟูฯ - งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,272,951.39 บาท		/			4,272,951.39	2,591,600.00	1,681,351.39			
		- งบประมาณที่เบิกจ่ายให้กับ โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร 18 แห่ง 2,591,600 บาท										ปี 2566 จำนวน 10,835,712 บาท
		9 (1) (ข) สนับสนุนการซ่อม					4,593,791.07	2,591,600.00	2,546,691.07			
		9 (1) (ข) สนับสนุนการซ่อม ตัดแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 - งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,570,241.07 บาท		/			3,570,241.07	1,023,550.00	2,546,691.07			
		- งบประมาณที่เบิกจ่าย		/			1,023,550	0.00	0.00			
		เพื่อสนับสนุนโครงการโครงการ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โครงการศูนย์ซ่อมและผลิตอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพ 1,023,550 บาท										
		9 (2) การสนับสนุนการจัดบริการโหม้ม ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,721,750 บาท					14,721,750.00	14,402,880.00	318,870.00			
		9 (2) (ก) สนับสนุนการโหม้ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ		/			10,313,803.17	10,311,250.00	2,553.17			



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		อาสาสมัครและผู้ดูแลโรงพยาบาล ค่ายกฤษณสีเวระ 23,100 บาท										
		7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ชุมชนโยธิน 26,900 บาท	/				26,900.00	26,900.00	0.00			
		8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 26,900 บาท	/				26,900.00	26,900.00	0.00			
		9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ชุมชนหนองสนม 26,900 บาท	/				26,900.00	26,900.00	0.00			
		10. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุจากโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำสะอาด 84,520 บาท		/			84,520.00	84,520.00	0.00			
		11. โครงการส่งเสริมการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ด้านการเคลื่อนไหวด้วยการแพทย์ แผนไทย ปี 2567 โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสะอาด 84,600 บาท		/			84,600.00	84,600.00	0.00			
		12. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุจากโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพินนา 76,950 บาท		/			76,950.00	76,950.00	0.00			
		13. โครงการส่งเสริมการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ด้านการเคลื่อนไหวด้วยการแพทย์ แผนไทย ปี 2567 โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลพินนา 66,300 บาท		/			66,300.00	66,300.00	0.00			

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		14. โครงการอบรมฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์สู่ชุมชน Rehab Delivery โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง 246,800 บาท		/			246,800.00	246,800.00	0.00			
		15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงและผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง 76,800 บาท		/			76,800.00	76,800.00	0.00			
		16. โครงการอบรมฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์สู่ชุมชน Rehab Delivery โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 262,440 บาท		/			262,440.00	262,440.00	0.00			
		17. โครงการดูแล ใส่ใจ ผู้สูงวัย คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 81,600 บาท		/			81,600.00	81,600.00	0.00			
		9 (2) (ค) สนับสนุนการจัดสภาพ แวดล้อม (ปรับสภาพบ้าน) (โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง) - งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,868,500 บาท - งบประมาณที่เบิกจ่าย เพื่อสนับสนุนโครงการ					2,868,500.00	2,553,820.00	314,680.00			
		1. สนับสนุนโครงการปรับสภาพ แวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อเขียว		/			411,024.00	411,024.00	0.00			
		2. สนับสนุนโครงการปรับสภาพ แวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงเครือ		/			60,796.00	60,796.00	0.00			

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		3. สนับสนุนโครงการปรับสภาพ แวดล้อม เทศบาลตำบลสร้างค้อ	/				55,000.00	55,000.00	0.00			
		4. สนับสนุนโครงการปรับสภาพ แวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นผึ้ง	/				90,000.00	90,000.00	0.00			
		5. สนับสนุนโครงการปรับสภาพบ้าน เทศบาลตำบลไร่	/				90,000.00	90,000.00	0.00			
		6. สนับสนุนโครงการปรับสภาพบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง		/			163,000.00	163,000.00	0.00			
		7. สนับสนุนโครงการปรับสภาพบ้าน เทศบาลตำบลพอกน้อย		/			90,000.00	90,000.00	0.00			
		8. สนับสนุนโครงการปรับสภาพบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว		/			230,000.00	230,000.00	0.00			
		9. สนับสนุนโครงการปรับสภาพบ้าน เทศบาลตำบลหันมา		/			440,000.00	440,000.00	0.00			
		10. สนับสนุนโครงการปรับ สภาพบ้าน เทศบาลตำบลโคกสี		/			439,000.00	439,000.00	0.00			
		11. สนับสนุนโครงการปรับ สภาพบ้าน องค์การบริหารส่วน ตำบลดงมะไฟ		/			350,000.00	350,000.00	0.00			
		12. สนับสนุนโครงการปรับ สภาพบ้าน เทศบาลตำบลโคกสี		/			85,000.00	85,000.00	0.00			
		13. สนับสนุนโครงการปรับ สภาพบ้าน เทศบาลตำบลพอกน้อย		/			50,000.00	50,000.00	0.00			
2	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สนับสนุนการสร้างสุขภาพในที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,200,000 บาท และสำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนัก 6 จำนวน 3,200,000 บาท และเงินคงเหลือ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 662,838.61 บาท ในการสนับสนุนเงินให้กับ ผู้เข้ารับทุนโครงการ ที่มียุติ 3 ประเด็นสุขภาพ ทั้งสิ้น 36 โครงการ 17 อำเภอ ได้แก่ ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 17 โครงการ ประเด็นโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี		✓			1,200,000.00	960,000.00	240,000.00		ด.ศ. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ถึง ก.ค.2568



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ	
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ				
		13 โครงการ ประเด็นสุขภาพเหนือ/สุรา 6 โครงการ โดยกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างสุขภาพ ตามประเด็นปัญหาสุขภาพในระดับที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ พฤติกรรม และสร้างภาวะแวดล้อมให้กับชุมชน ตามปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร											
3	ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีป้องกันโรคและการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ				✓			99,950.00	0.00	950.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โดยงบ 99,000 บาท
4	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและติดต่อ ต้านยาเสพติด	ฝึกอบรมและจัดนิทรรศการสำหรับ ให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	✓					300,000.00	300,000.00	0.00	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
5	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				✓			300,000.00	0.00	300.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โดยงบ 200,000 บาท
6	บริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร - จ้างวิเคราะห์ผลผลิตก้นน้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุปิดสนิท - จ้างขออนุญาตผลิตอาหาร (เครื่องหมาย อย.) - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น	1.เพื่อบริหารหน่วยงานภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย พิบัติหรือสาธารณภัยต่างๆ 2.เพื่อใช้ในกิจการงานตาม ภารกิจองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร 3.เพื่อบริการประชาชน ที่มีติดต่อบริการกับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	✓					1,656,530.00	1,364,590.00	291,940.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
			/					6,900	6,900	0.00			
			/					24,800	0.00	24,800			
			/					155,140	147,000	8,140			
			/					54,610	54,610	0.00			
			/					40,680	40,680	0.00			
			/					1,374,400	1,115,400	259,000			
7	จัดพัฒนาศูนย์การเกษตรและวิสาหกิจสตรี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)				✓			100,500.00	0.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
	1. ค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ในบ้านเรือน อาคารสถานที่ (พ่นหมอกควัน) จำนวน 32 ลิตร ๆ ละ 1,500 บาท	1. ค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ในบ้านเรือน อาคารสถานที่ (พ่นหมอกควัน) จำนวน 32 ลิตร				/	48,000.00	0.00	0.00			จำนวน 48,000 บาท
	2. ค่าจัดซื้อทรายอะเบทเครื่องสาร ที่มีฟอส 1% SG ชนิด 25 กิโลกรัม จำนวน 15 ถึง ๆ ละ 35 บาท	2. ค่าจัดซื้อทรายอะเบทเครื่องสาร ที่มีฟอส 1% SG ชนิด 25 กิโลกรัม จำนวน 15 ถึง ๆ ละ 35 บาท				/	52,500.00	0.00	0.00			จำนวน 52,500 บาท
8	ปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค โดยใช้ กรองน้ำไฟโรลูไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อกรองน้ำไฟโรลูไซด์ จำนวน 50 ตัน ๆ ละ 120,000 บาท)	จัดทำกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำ อุปโภค - บริโภค โดยใช้รกรองน้ำ ไฟโรลูไซด์ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร โดยสนับสนุน สารกรองน้ำชนิดแร่ไฟโรลูไซด์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 ตัน	✓				6,000,000.00	5,960,000.00	40,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
9	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 149 แห่ง ประกอบด้วย - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ จำนวน 30 แห่ง ๆ ละ 2,000,000 บาท - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดกลาง จำนวน 104 แห่ง ๆ ละ 1,500,000 บาท - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท	- สนับสนุนงบประมาณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 149 แห่ง		✓			231,000,000.00	65,533,300.00	165,466,700.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	จำนวน 2,891,000 บาท
							ตามคลังแต่ยังไม่สรุป	101,650,000.00				
								60,000,000.00	15,333,300.00	44,666,700.00		
								156,000,000.00	44,200,000.00	111,800,000.00		
								15,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00		
10	บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด สกลนคร แบบครบวงจร มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	จัดเก็บและนำของเสียอันตรายชุมชน ไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	✓				800,000.00	328,140.50	471,859.50		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
11	การมีส่วนร่วมในการสำรวจและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำทิ้งลงหนองหาร	1 การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ผลลัพธ์ และโทษในการทิ้งของเสีย ลงแม่น้ำหนองหาร การให้ความรู้ ความเข้าใจในการพิน้ำเสียหรือ บำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตน (ภาคอุษภี)	✓				200,000.00	100,000.00	0.00	เนื่องจากเนื้อหา สาระสำคัญในการ อบรมครั้งนี้ มีทั้ง ภาคทฤษฎี และภาค ปฏิบัติในวันเดียวกัน การอบรมดังกล่าว	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งบฯ 100,000 บาท
		๒ การทดสอบวัดค่าระดับน้ำดี น้ำเสียและระดับค่าออกซิเจน ในแม่น้ำหนองหารโดยเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)								จึงต้องกระชับ และชัดเจนที่สุด เพื่อสอดคล้องกับ ระยะเวลาที่มีจำกัด		
12	ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดการบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร		P				88,295.00	86,650.00	1,645.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
13	เยาวชนอนุรักษ์น้ำ	1. ฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน 2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสำรวจ แหล่งน้ำ 5 กลุ่ม			✓		200,000.00	0.00	100,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งบฯ 100,000 บาท
14	เยาวชนรักสิ่งแวดล้อม	1. ฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน 2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสำรวจ แหล่งน้ำ 5 กลุ่ม			✓		200,000.00	0.00	200,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
15	ประชุมวิชาการ เชิดชูเกียรติองค์กร/ ภาคีเครือข่าย				P		250,000.00	0.00	250,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
16	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ แผนไทยประยุกต์และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์ในสถานบริการ	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ บริการแพทย์แผนไทย การแพทย์ แผนไทยประยุกต์ และฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์ ในสถานบริการ ของบุคลากร			✓		66,000.00	0.00	66,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร 149 แห่ง										
17	ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตแปรรูป และจำหน่ายสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน	ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตแปรรูป และจำหน่ายสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 149 แห่ง			✓			66,000.00	0.00	66,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
18	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในสถานบริการ	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ในสถานบริการ ของบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร 149 แห่ง	✓					132,000.00	122,000.00	10,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
19	โครงการสร้างทีมงานและขยาย เครือข่าย Setting ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)	อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในการ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการนำ เสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในรูปแบบกิจกรรมแบบทีม	✓					500,000.00	500,000.00	0.00	งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมีตัวแทน จำหน่ายผ่านเข้ารอบ การประกวด รอบประเทศเกินจาก เป้าหมายที่ตั้งไว้	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
20	โครงการก่อสร้างโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย จำนวน 1 แห่ง	ก่อสร้างโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย จำนวน 1 แห่ง	✓					715,000.00	715,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67 คืนเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2567
21	ปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงชุมข้าว อำเภอเมืองสกลนคร	✓					2,600,000.00	2,430,626.57	169,373.43		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
								200,000.00	200,000.00	0.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
	จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง						2,400,000.00	2,230,626.57	169,373.43			
		2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายอ อำเภอภูพาน	/									
		3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอนสาย อำเภอดงหลวง	/									
		4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ	/									
		5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแพด อำเภอคำตากล้า	/									
		6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวใหญ่ อำเภอพรหมานิคม	/									
		7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนงาม อำเภอกุศบาก และอำเภออากาศ	/	/							กั้นเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แห่ง	
		8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	/									
		9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงมะไฟสามัคคี อำเภอเมืองสกลนคร	/									
		10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงศรีวัตใหญ่ อำเภอเมืองสกลนคร	/									
		11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางโอง อำเภอเมืองสกลนคร	/									
		12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน	/									
		13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโพนทองวัฒนา อำเภอโคกศรีสุพรรณ	/									
22	จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข จำนวน 20 คน	✓				2,256,000.00	2,099,345.00	106,655.00	เนื่องจากกองสาธารณสุข มีปริมาณงานจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรที่มียังไม่ เพียงพอต่อการะงาน ทำให้เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
23	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	✓				128,090.00	128,090.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
		1. โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 10 ตัว	/				59,000.00	59,000.00	0.00			
		2. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	/				9,000.00	9,000.00	0.00			
		3. ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด 2 บาน จำนวน 5 ตู้	/				27,500.00	27,500.00	0.00			
		4. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	/				28,000.00	28,000.00	0.00			
		5. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	/				4,590.00	4,590.00	0.00			
24	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	✓				100,000.00	100,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
25	Run for love วิ่งเพื่อรัก						0.00	0.00	0.00			
26	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อเก้าอี้ ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข)	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข) จำนวน 1 ตัว		✓			9,900.00	9,900.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เกินเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2567
27	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อโต๊ะ ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข)	จัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข) จำนวน 1 ชุด		✓			19,000.00	28,900.00	0.00		ก.ย.-67	เกินเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเพิ่ม 9,900 บาท
29	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างและกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่าง และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล 149 แห่ง		✓			24,436,000.00	7,342,650.00	17,093,350.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เกินเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2567
30	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควันชนิด สายชชะพายไหล สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 149 แห่ง		✓			12,083,900.00	12,083,900.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เกินเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
31	ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือความพิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี งบประมาณ 2567	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ จำนวน 7 รายการ		✓			2,297,900.00	2,240,000.00	579,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งบเงิน ๓ งบประมาณ พ.ศ. 2567
32	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อ สุขภาพของประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัด สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 27 รายการ		✓			1,998,000.00	1,998,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
33	จัดหาถังกรองน้ำพร้อมแร่ไฟโรลูไซด์ เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	จัดซื้อถังกรองน้ำพร้อมแร่ไฟโรลูไซด์ จำนวน 30 ชุด	✓				10,272,000.00	10,220,000.00	0.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
34	จัดหาถังกรองน้ำพร้อมแร่ไฟโรลูไซด์ เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	จัดซื้อถังกรองน้ำพร้อมแร่ไฟโรลูไซด์ จำนวน 30 ชุด	✓				10,272,000.00	4,800,000.00	5,472,000.00		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
							310,347,065.00	119,451,092.07	190,585,772.93			

**หน่วยตรวจสอบภายใน**




## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยตรวจสอบภายใน	-	✓				112,800	103,400.00	400.00	-	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 5 หลัง	-	✓				22,500	22,500.00	0.00	-	ก.พ. - มี.ค. 67	
							135,300	125,900.00	400.00			

**ภาคผนวก**

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร




2. โครงการจ้างเหมาบริการประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุ

2.2 ค่าจ้างเหมา



## 3. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำหนองหารสกลนคร



4. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพहतถบ้ำบัด



5. โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการถนอมอาหาร



6. โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก




7. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)

7.1 โครงการสนับสนุนชุมชน



7.2 โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ




### 8. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  
ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2568 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ



ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการและติดตามโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2568  
ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร






ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม (เฟื่องฟ้า/ราชวดี/กรณีการ์) โรงแรม พี.ซี. แกรนด์พาเลซ




ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2  
ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



ประชุมเวทีปฐมนิเทศทำสัญญาข้อตกลงโครงการ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรม พี.ซี. แกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร



อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (Action Research Evaluation : ARE)  
ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 1 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะของพี่เลี้ยงในการคลี่คลายโครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567  
สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านเชียงสื่อน้อย หมู่ 2 ต.เชียงสือ อ.โพธาราม จ.สกลนคร และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567  
สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านนาทม หมู่ 2 ต.บ้านด้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร



ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2  
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการและติดตามโครงการ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2  
ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3  
 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพวงแสด (สำนักช่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร




กิจกรรมการลงพื้นที่ติดตาม หนุนเสริม โครงการย่อย ครั้งที่ 1  
 แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ติดตาม หนุนเสริม โครงการย่อย ครั้งที่ 1  
 เวลา 09.00 - 14.00 น. โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ติดตามโครงการ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. วันที่ 29 กันยายน 2567 สถานที่ ณ เทศบาลบ้านด้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
2. วันที่ 1 ตุลาคม 2567 สถานที่ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
3. วันที่ 4 ตุลาคม 2567 สถานที่ ณ เทศบาลตำบลแร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
4. วันที่ 5 ตุลาคม 2567 สถานที่ ณ เทศบาลตำบลหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร



8.1 ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลปลอดภัย ชาวเทศบาลตำบลดงโขบ ร่วมใจ ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี



8.2 ชุมชนต้นแบบป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี บ้านหนองเหียน ตำบลเหล่าโพนคือ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร



8.3 หมู่บ้านปลอดภัยใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี บ้านหนองแคน หมู่ 1 ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร



8.4 หมู่บ้านเผ่าระวังป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี บ้านเชียงสีน้อย ตำบลเชียงสี อำเภอนาแก จังหวัดสกลนคร



8.5 หมู่บ้านเผ่าระวังป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดีตับ และปลดเครื่องต้มแอลกอฮอล์ในงานศพบ้านโพน้อย ตำบลบ้านโพ อำเภอนาแก จังหวัดสกลนคร



8.6 บ้านท่าแร่พัฒนาหมู่ที่ 7 ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี





8.7 หนองสตู่ตั้งร่วมใจปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี บ้านหนองสตู่ หมู่ 1 ตำบลโคกก่อ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




8.8 สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี บ้านดอนเชียงบาลใหญ่ ม.13 ต.ตำบลเชียงเครือ อำเภอมือง จ.จังหวัดสกลนคร



8.9 สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อป้องกันและควบคุมพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี บ้านดอนกระเล็นม.8 ตำบลยางโอง อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร



8.10 ชุมชนดงบังร่วมมือ ร่วมใจ ปลอดภัยระดับ ท่อน้ำดี และโรคหนองพยาธิต่อเนื่อง ปี 2567



8.11 โครงการทำดีลารู้ทัน ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี



8.12 ชาวหินโงมร่วมมือร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี



8.13 ชาวบ้านทำสะอาดร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี




8.14 ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค NCDs



8.15 กินดี อยู่ดี ขอให้มิโซค



8.16 สร้างสุขวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพห่างไกลจากโรค NCDs ชุมชนบ้านนาโพธิ์



8.17 บ้านพอกน้อยร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงลดการเกิดโรคเบาหวานความดัน



8.18 ชุมชนร่วมใจ ลดพุงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ้านชมภูพานกลาง หมู่ 22 ตำบลสร้างค้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร



8.19 ชุมชนร่วมใจ ลดพุงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ้านดอนยานาง ตำบลนาซอ อำเภอรามบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



8.20 ชุมชนร่วมใจ ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อำเภอรามบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



8.21 สร้างสุขวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพปลอดจากโรค NCDs ชุมชนบ้านโคกสะอาด



8.22 ลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



8.23 ลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านนาทม ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



8.24 บ้านแพดร่วมใจห่างไกลพฤติกรรมเสี่ยงโรคเรื้อรัง



8.25 บ้านหนองเม็ก รวบรวมใจด้านภัยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2567




8.26 บ้านภูตะคามด้านภัยโรค ลดเสียง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิต





8.27 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดฮ้วน ลดเสียงเบาหวาน ด้วยหลัก 2 อ. ชุมชนวัดป่าวาริชภูมิ



8.28 สร้างพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อลดปัญหาความดัน เบาหวานชาวบ้านกลาง



8.29 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค NCD บ้านโนนสร้างไพ




8.30 บ้านโคกสว่างร่วมใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงลดการเกิดโรคเบาหวาน



8.31 โครงการหมู่บ้าน ลด ละ เลิก สุรา บ้านท่าแร่สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



8.32 คนโคกสูง ลด ละ เลิก สุรา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



8.33 โครงการลด ละ เลิกสุรา ในชุมชนบ้านท่าช้าง หมู่ 10 บ้านท่าช้าง ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร



8.34 ลด ละ เลิก บุหรี่ในหมู่บ้านเทพพิทักษ์ หมู่ 5 ตำบลห้วยหลวง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร



8.35 ลดการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยทำงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านโพนบก ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร



8.36 ครอบครัวชุมชนบ้านกลางเจริญร่วมใจห่างไกลบุหรี่เลิกหนีโรคเรื้อรัง




9. โครงการสร้างพัฒนาและขยายเครือข่าย Setting ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)


ภาพการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออดิต อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


นำเสนอประเภท อำเภอ TO BE NUMBER ONE



อำเภอพังโคน




อำเภอพรรณานิคม



อำเภอเมืองสกลนคร

นำเสนอประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน



ชมรมฝั่งแดงสุขเกษม ตำบลไฮหย่อง  
อำเภอพังโคน




ชมรมช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง  
อำเภอพรรณานิคม



ชมรมเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ  
อำเภอเมืองสกลนคร

นำเสนอประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา




โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร



โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน



โรงเรียนสกลทวาปี อำเภอเมืองสกลนคร



โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อำเภอพรรณานิคม

นำเสนอประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน



สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร

นำเสนอประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในคุมประพฤติ



คุมประพฤติจังหวัดสกลนคร



นำเสนอประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในราชทัณฑ์/เรือนจำ



เรือนจำจังหวัดสกลนคร



เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นำเสนอประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร




บริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช (2012) จำกัด  
อำเภอโพนนาแก้ว




บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด  
อำเภอรามนิवास

การนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอก และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗




ผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗  
ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ๑๐ ชมรม


กลุ่มต้นแบบ




จังหวัดสกลนคร



โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา




บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด




สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ


กลุ่มคัดเลือกดีเด่น



อำเภอพรหมานิกม




อำเภอพังโคน




ชุมชนฝั่งแดง-สุขเกษม



เรือนจำจังหวัดสกลนคร



เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน



คุ่มประพุดิจังหวัดสกลนคร

ภาพการร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2567  
 ในระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2567 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จังหวัด อำเภอก และชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบและกลุ่มดีเด่น



จังหวัดสกลนคร



โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา




สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ




บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด



อำเภอพรหมานิคม



อำเภอพังโคน



ชุมชนฝั่งแดง-สุขเกษม



เรือนจำจังหวัดสกลนคร



เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน




คุมประพุดติจังหวัด

กองเชียร์และทีมสนับสนุนการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอก และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗



10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 10 ตัว





11. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร 15 ลีนชัก จำนวน 2 ตู้



12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด 2 บาน จำนวน 5 ตู้




13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว




14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง



15. โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสกลนครแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน



16. โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร




17. โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสกลนคร



18. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ



19. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการพัฒนาระบบดูแลคนพิการ)



20. โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567



21. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



22. โครงการจัดหาถังกรองน้ำพร้อมแร่ไฟโรลูไซต์เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองน้ำพร้อมติดตั้ง)

22.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร



22.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชัยชนะ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร



22.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




22.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร






22.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



22.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



22.7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับสอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



22.8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



22.9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



22.10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร



22.11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเรือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



22.12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อไร่จอกสีนวล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



22.13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวใหญ่ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร



22.14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




22.15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร



22.16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเพ็ก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



22.17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



22.18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



22.19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวงศ์ทอง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร



22.20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร





22.21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโคก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



22.22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



22.23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง อำเภोजังหวัดสกลนคร



22.24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ไชยา อำเภอนาแก จังหวัดสกลนคร



22.25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันทับน้ำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



22.26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังขว้างใต้ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



22.27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร



22.28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกะเฉด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




22.29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



22.30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




23. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ เทศบาลตำบลคำตาก้า อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตาก้า)



24. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลเจริญศิลป์)




25. โครงการประเพณีบุญต๋มโฮม สืบชะตาปลา (อุทหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอรัตนวาปี)



26. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (อุทหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพรรณานิคม)



27. โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส (กิจกรรมสี่ส้านแห่งหนองหารแห่ดาวทางน้ำ) (อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าแร่)



28. โครงการจัดงานบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ ประทายข้าวเปลือก ประเพณีบุญตุง (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร)






29. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส (อุดหนุนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร)



30. โครงการจัดงานประเพณีรวมใจไทยะเลิงและงานกาชาด อำเภอกุศบาก (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุศบาก)



31. โครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน (อุทหนุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร)




32. โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี้ยักซ์ อนุรักษ์ปราสาทขอมออนซอนฝ่ายอมคราม ประจำปี 2567 (อุทหนุณเทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน)



33. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (ตำบลพอกน้อย) (อุทยานเทศบาลตำบลพอกน้อย)




34. โครงการจัดงานเทศกาลโล่รำลึกอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (อุทยานสภาวัฒนธรรมอำเภอกุสุมาลย์)




35. โครงการงานประเพณี "บุญเดือนสาม" อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอส่องดาว)



36. โครงการมหรหรมนมังอีสาน (อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)



37. โครงการงานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน 3 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านม่วง)




38. โครงการ "สักการะหลวงพ่อองค์ดำงามล้ำประเพณี ชมขงดี เมืองสว่างแดนดิน" (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างแดนดิน)




39. โครงการประเพณีบุญพะเหวด (บุญมหาชาติ) ประจำปี 2567 (สภาวัฒนธรรมอำเภอรามัญ อ. วัดท่าเตื่อ ตำบลเคือศรีคันไชย อำเภอรามัญ จังหวัดสกลนคร)




40. โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนสี่ บุญมหาชาติ (บุญพะเหวด) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (อุดรชนเทศบาลตำบลท่าศิลา)



41. โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (อุดรชนเทศบาลตำบลดงมะไฟ)



42. โครงการจัดงานประเพณี "วันภูไทรำลึก" (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)



43. โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสบุญเรือง) เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลวานรนิวาส)



44. โครงการนมัสการพระธาตุเจดีย์เก้ายอด บ้านวังปลาเชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์นาแก้ว จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์)



45. โครงการบุญผะเหวด ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุดรหนองเทศบาลตำบลปทุมวาปี)



46. โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟพังโคน (อุดรหนองเทศบาลตำบลพังโคน)




47. โครงการงานบุญประเพณีบั้งไฟล้านนมัสการองค์พระธาตุศรีมงคล (อุดรหนองสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)






48. โครงการจัดงานวันไทโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภอบ้านดง จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบล อากาศอำนวย)



49. โครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร)



50. โครงการงานประเพณีมีสการสังเขนียสถาน 4 ตำบล กราบพระมงคลมูจลินทร์ ไหว้พิพิธภัณฑัฐบริหารพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (หลวงปู่วันอุตตโม)  
(อุดหนุนเทศบาลตำบลปทุมวาปี)




51. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแข่งขันเรือยาว (เทศบาลตำบลพอกน้อย)



52. โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย)



53. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบแข่งเรือไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย)



54. โครงการชุดลอกฝายห้วยตาด บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร



55. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.402418 แยกทางหลวงหมายเลข 2092 - บ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

