



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร**

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร (ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย)	50,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	50,000.00	
2	จัดซื้อวัสดุดับเพลิงใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร (วัสดุเครื่องดับเพลิง)	50,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	50,000.00	
3	ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	74,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	74,000.00	
4	วันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	150,750	ต.ค. 67- ก.ย. 68			✓	55,000.00	95,750.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
5	ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	500,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	500,000.00	
6	บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	20,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	20,000.00	
7	ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	100,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	100,000.00	
8	ฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	100,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	100,000.00	
9	ฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์	95,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	95,000.00	
10	ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนแดง	95,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	95,000.00	
11	ฝึกอบรมปรับปรุงดินให้มีคุณภาพเพื่อการเกษตร	95,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	95,000.00	
12	ฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนบ่อก๊าซชีวภาพผลิตจากมูลสัตว์	95,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	95,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
13	บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	260,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	260,000.00	
	- ค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ	20,000					0.00	20,000.00	
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000					0.00	20,000.00	
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000					0.00	10,000.00	
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	20,000					0.00	20,000.00	
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000					0.00	10,000.00	
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000					0.00	50,000.00	
	- ค่าวัสดุการเกษตร	100,000					0.00	100,000.00	
	- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000					0.00	10,000.00	
	- ค่าวัสดุสำรวจ	10,000					0.00	10,000.00	
	- ค่าวัสดุอื่น	10,000					0.00	10,000.00	
14	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแทน ตำแหน่งที่ว่างของสมาชิกสภา อบจ.สน. และ นายก อบจ.สน.	24,563,102	ต.ค. 67- ก.ย. 68		✓		29,409,833.30	53,268.70	โอนเพิ่ม 4,900,000 บาท
15	จ้างเหมาบริการบริษัทรักษาความสะอาด	720,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68		✓		300,000	420,000.00	
16	จ้างเหมาบริการบริษัทรักษาความปลอดภัย	312,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68		✓		130,000	182,000.00	
17	จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานธุรการ	966,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68		✓		362,063	603,937.00	
		28,245,852					30,256,896.30	2,888,955.70	

**สำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด**

4

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ บัญญัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	581,400	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	581,400.00	
2	อบรมสานสัมพันธ์มวลชน	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	100,000.00	
3	ฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	500,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	500,000.00	
		1,181,400					0.00	1,181,400.00	

**สำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม**

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียน บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา จำนวน 1 คน เดือนละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท	180,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		73,501.00	106,449.00	
2	จ้างครูผู้สอนและครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา จำนวน 4 คน เดือนละ 15,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 720,000 บาท	720,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		272,604.00	447,396.00	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	705,200			✓		705,200.00	0.00	
	1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา คนละ 27 บาท จำนวน 200 วัน)	334,800	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		/		334,800.00	0.00	
	2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียน บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา	370,400			/		370,400.00	0.00	
	2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	208,300	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		/		208,300.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
	2.2 ค่าหนังสือเรียน	54,100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		/		54,100.00	0.00	
	2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	33,600	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		/		33,600.00	0.00	
	2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	31,200	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		/		31,200.00	0.00	
	2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	43,200	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		/		43,200.00	0.00	
4	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	16,800	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	16,800.00	
5	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	22,800	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	22,800.00	
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน	118,900	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		88,597.20	75,402.80	โอนเพิ่ม 45,100 บาท
7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำ ห้องเรียนอนุบาลและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา	81,800	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	81,800.00	0.00	
8	จ้างครูผู้ดูแลเด็ก และครูสาระวิชา (ค่าจ้างเจ้า พนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป) ในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนคือกนิสไทยยา (อุดหนุน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23)	600,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		600,000.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
9	จ้างเหมาครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 6 คน ๆ ละ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,080,000 บาท	1,080,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		500,176.00	579,824.00	
10	จ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง โรงเรียน เด็ศรีโพรวักย์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) จ้างเหมาบริการงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน 2) จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ การเงิน การคลัง จำนวน 1 คน	216,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		53,120.00	162,880.00	
11	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียน เด็ศรีโพรวักย์ จำนวน 2 คน 1) ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 คน 2) ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบ ปริญญาตรีด้านภาษาจีน) จำนวน 1 คน	480,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		196,133.00	283,867.00	
12	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสกลทวาปี จำนวน 2 คน 1) ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 คน 2) ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบ ปริญญาตรีด้านภาษาจีน) จำนวน 1 คน	480,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		194,520.00	285,480.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
13	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนค้ายางพิทยาคม จำนวน 2 คน 1) ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 คน 2) ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบ ปริญญาตรีด้านภาษาจีน) จำนวน 1 คน	480,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		246,551.00	233,449.00	
14	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยการ จำนวน 2 คน 1) ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 คน 2) ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบ ปริญญาตรีด้านภาษาจีน) จำนวน 1 คน	480,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		196,133.00	283,867.00	
15	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 1 คน - ครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบปริญญาตรี ด้านภาษาจีน)	180,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		53,000.00	127,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
16	จ้างเหมาผู้ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน 16 คน 1) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จำนวน 5 คน 2) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล จำนวน 2 คน 3) ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย จำนวน 2 คน 4) ผู้ฝึกสอนกรีฑา จำนวน 1 คน 5) ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำจำนวน 1 คน 6) ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 1 คน 7) ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน 1 คน 8) ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม จำนวน 1 คน 9) ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง จำนวน 1 คน 10) ผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 คน	2,880,000	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68			✓	1,373,698.00	1,506,302.00	
17	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน 2 คน เดือนละ 9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท	216,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		206,710.00	9,290.00	
18	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักเรียนต้นแบบ วิชาการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท	108,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		108,000.00	108,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
19	จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน 3 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (90บาท/คน/วัน) สำหรับนักเรียน 250 คน จำนวน 320 วัน เป็นเงิน 7,200,000 บาท	7,200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		3,087,150.00	4,112,850.00	
20	จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนต้นแบบ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 3 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (90 บาท/คน) สำหรับนักเรียน 120 คน จำนวน 320 วัน เป็นเงิน 3,456,000 บาท	3,456,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		1,031,490.00	2,424,510.00	
21	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียน เด็ศรีไพรวัลย์ จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท	108,000	2 ธ.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		89,710.00	18,290.00	
22	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียนสกล ทวาปี จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท	108,000	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		99,000.00	9,000.00	
23	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียนคำ ยางพิทยาคม จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท/คน	108,000	2 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		99,000.00	9,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
24	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียน ธาตุทองอำนาจวิทยุ จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท	108,000	4 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		98,100.00	9,900.00	
25	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียน ร่มไทรวิทยา จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท	108,000	14 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		95,100.00	12,900.00	
26	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียน ภูดินแดงวิทยา จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท	108,000	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		56,000.00	72,000.00	
27	แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	108,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	108,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
28	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) จำนวน 4 โรงเรียน (1) โรงเรียนค้ายางพิทยาคม (48,000) (2) โรงเรียนธาตุทองอำนวยการวิทย์ (24,000) (3) โรงเรียนภูดินแดงวิทยา (114,000) (4) โรงเรียนสกลทวาปีจำนวน (66,000) 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 6 โรงเรียน 1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (10,606,400) 2) ค่าหนังสือเรียน (2,563,700) 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (1,225,100) 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1,238,900) 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2,453,100)	18,339,200 252,000 18,087,200	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		18,339,200.00 252,000.00 18,087,200.00	0.00 0.00	
29	ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและประกวด โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	104,600	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	104,600.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
30	Mini English Program (MEP) โรงเรียนเด็ศรีไพรวัลย์	277,700	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	277,700.00	0.00	
31	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	327,200	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	327,200.00	
32	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	423,200	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	423,200.00	
33	ส่งเสริมอาชีพผู้เรียนด้านการทำขนมอบ โรงเรียนเด็ศรีไพรวัลย์	50,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	50,000.00	
34	จัดซื้อที่นอนสำหรับนักเรียนประจำหอพักนักกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 140 หลัง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 280,000 บาท	280,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	28,000.00	0.00	
35	จัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียน ร่มไทรวิทยา ชุดเครื่องนอน สำหรับนักเรียน 90 คน (1,750 บาท/คน/ปี)	157,500	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	157,500.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
36	จัดซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ถังน้ำ ชุดเครื่องนอน และที่นอน โรงเรียน ภูดินแดงวิทยา 1) น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ตลอดปีการศึกษา เป็นเงิน 54,000 บาท 2) ถังน้ำทรงกลม ขนาด 26 แกลลอน จำนวน 40 ใบ ๆ ละ 475 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท เป็นเงิน 73,000 บาท	73,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		73,000.00	0.00	
37	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยา) สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา สำหรับนักเรียน 250 คน เป็นเงิน 62,240 บาท	62,240	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	62,240.00	0.00	
38	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยา) โรงเรียนภูดินแดงวิทยา	54,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		54,000.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
39	จัดซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน 9 ชนิดกีฬา 1. สำหรับการเรียนฟุตบอล 2. สำหรับการเรียนฟุตซอล 3. สำหรับการเรียนกรีฑา 4. สำหรับการเรียนเปตอง 5. สำหรับการเรียนยกน้ำหนัก 6. สำหรับการเรียนวอลเลย์บอลชายหาด 7. สำหรับการเรียนเซปักตะกร้อ 8. สำหรับการเรียนมวยไทย 9. สำหรับการเรียนวอลเลย์บอลในร่ม	472,720	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	472,720.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
40	ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำ สำนักงานโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ประจำสำนักงาน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 4 รายการ 1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,500 บาท 2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 36,300 บาท 3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท เป็นเงิน 136,500 บาท 4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 49,500 บาท	245,800	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	245,800.00	0.00	
41	จัดซื้อสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา (โทรทัศน์ แอล อี ดี สมาร์ททีวี) โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 184,000 บาท	184,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	18,400.00	0.00	
42	จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดีย (Projector) โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท เป็นเงิน 59,800 บาท	59,800	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	59,800.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
43	จัดซื้อเครื่องซักผ้าประจำหอพักนักกีฬา โรงเรียนร่วมไทรวิทยา จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 14,500 บาท เป็นเงิน 145,000 บาท	145,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	145,000.00	0.00	
44	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โรงเรียนร่วมไทรวิทยา - เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 28,500 บาท - เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,800 บาท เป็นเงิน 27,600 บาท	56,100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	56,100.00	0.00	
45	จัดซื้อตู้เสื้อผ้าสำหรับนักเรียนประจำหอพัก นักกีฬาโรงเรียนร่วมไทรวิทยา สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 70 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 455,000 บาท	455,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	455,000.00	0.00	
46	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ โรงเรียนสกลทวาปี จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 15,600 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท	78,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	78,000.00	0.00	
47	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โรงเรียนสกลทวาปี (แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท	19,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	19,000.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
48	บริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน	1,903,200			✓		1,393,200.00	510,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,393,200	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		/		1,393,200.00	0.00	
	- ค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์	70,000					0.00	70,000.00	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000					0.00	40,000.00	
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000					0.00	130,000.00	
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000					0.00	80,000.00	
	- ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ	80,000					0.00	20,000.00	
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000					0.00	20,000.00	
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000					0.00	20,000.00	
	- ค่าวัสดุการเกษตร	30,000					0.00	30,000.00	
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	70,000					0.00	70,000.00	
49	บริหารจัดการห้องฟ้าจำลอง และอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง	2,199,600			✓		1,989,600.00	210,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,989,600	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		/		1989600	0	
	- ค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์	30,000							
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000							
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000							
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000							
	- ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ	50,000							
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000							

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
50	ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	4,000,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		0.00	4,000,000.00	
51	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	300,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	300,000.00	0.00	
52	วันครู	100,000	16-ม.ค.-68			✓	100,000.00	0.00	
53	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	900,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	900,000.00	
54	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	300,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	300,000.00	
55	แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	300,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	300,000.00	
56	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหาร	600,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	600,000.00	
57	แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "สิรินธรคัพ"	2,000,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	2,000,000.00	
58	แข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1,000,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	1,000,000.00	
59	แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	400,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	400,000.00	
60	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อาวุโสจังหวัดสกลนคร	800,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	800,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
61	เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย	50,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	50,000.00	
62	แข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	100,000.00	
63	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	100,000.00	
64	แข่งขันฟุตบอลเยาวชนชนล็ก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	100,000	30 พ.ย. 67 - 20 ก.พ. 68			✓	100,000.00	0.00	
65	งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร	135,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	135,000.00	
66	ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส (กิจกรรมสีสันทัน แห่งหนองหาร แห่ดาวทางน้ำ)	500,000	22-24 ธ.ค.67			✓	500,000.00	0.00	
67	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (อุตหนุนเทศบาลตำบลดงมะไฟ)	113,000	6-8 มี.ค. 68			✓	113,000.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
68	จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	500,000	5-7 ก.ย. 68	✓			0.00	500,000.00	
69	จัดงานวันไถโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย)	300,000	30 เม.ย. 68-2 พ.ค. 68		✓		300,000.00	0.00	
70	จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลเต่างอย)	400,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	400,000.00	
71	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ และบุญบั้งไฟพั้งโคน (อุดหนุนเทศบาลตำบลพั้งโคน)	200,000	16-18 พ.ค. 68	✓			0.00	200,000.00	
72	จัดงานประเพณีลอยกระทง แข่งเรือ เทศบาล ตำบลคำตาก้า อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตาก้า)	100,000	15-17 พ.ย. 67			✓	100,000.00	0.00	
73	ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี แข่งขันเรือยาว (เทศบาลตำบลพอกน้อย) (อุดหนุนเทศบาลตำบลพอกน้อย)	100,000	16-ส.ค.-68	✓			0.00	100,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
74	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (ตำบลพอกน้อย) (อุดหนุนเทศบาลตำบลพอกน้อย)	100,000	25-ม.ค.-68			✓	100,000.00	0.00	
75	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสบุญเรือง) เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส	800,000	4-5 เม.ย. 68		✓		800,000.00	0.00	
76	ประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลต้นผึ้ง (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง)	100,000	1-3 ก.ย. 68	✓			0.00	100,000.00	
77	ประเพณีบุญพระเวสสันดร บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ (ตำบลสว่าง) (อุดหนุนเทศบาลตำบลบัวสว่าง)	100,000	13-เม.ย.-68		✓		100,000.00	0.00	
78	งานประเพณีนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล กราบพระมงคลมุนีภัทรวินัย ไร่หว้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี	100,000	10-12 พ.ค. 68	✓			0.00	100,000.00	
79	แข่งขันเรือยาวประเพณี (ตำบลสว่าง) (อุดหนุนเทศบาลตำบลบัวสว่าง)	100,000	2-พ.ย.-67			✓	100,000.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
80	จัดงานประเพณี บุญข้าวจี่ยกษ์อนุรักษ์ ปราสาทขอม ออนซอนผ้าข้อมคราม (อุดหนุนเทศบาลตำบลพินนา)	200,000	28-29 ม.ค. 68			✓	200,000.00	0.00	
81	นมัสการพระธาตุเจดีย์เก้ายอดบ้านวังปลาเชื่อม หมูที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์นาแกว จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์)	200,000	10-12 เม.ย. 68		✓		200,000.00	0.00	
82	ประเพณีแข่งขันเรือยาว (อุดหนุนเทศบาลตำบลสร้างค้อ)	100,000	14-พ.ย.-67			✓	100,000.00	0.00	
83	สืบสานประเพณีแข่งเรือยาวพื้นบ้าน ตำบล คำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด)	100,000	15-พ.ย.-67			✓	100,000.00	0.00	
84	แข่งขันเรือพายพื้นบ้าน ตำบลบ้านแป้น (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น)	100,000	19-20 ต.ค. 67			✓	100,000.00	0.00	
85	สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน (อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองหลวง)	100,000	8-11 เม.ย. 68		✓		100,000.00	0.00	
86	ประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา (สักการะเจ้าปู่ศรีสุทรม)	100,000	28-29 ก.พ. 68			✓	100,000.00	0.00	
87	งานประเพณีบุญบังไฟ (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน)	100,000	9-พ.ค.-68	✓			0.00	100,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
88	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือ (อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าก๊อน)	100,000	16-ต.ค.-67			✓	100,000.00	0.00	
89	อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี แข่งขันเรือออก พรรษา และไหลเรือไฟชาวตำบลโพรงงาม	100,000	16-17 ต.ค. 67			✓	100,000.00	0.00	
90	สืบสานงานประเพณี บุญเดือนสี่บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) (อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าศิลา)	100,000	28-มี.ค.-68		✓		100,000.00	0.00	
91	สืบสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรม 4 เผ่า (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น)	100,000	26-ธ.ค.-67			✓	100,000.00	0.00	
92	ประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลหนองลาด (อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองลาด)	100,000	18-ก.ย.-68	✓			0.00	100,000.00	
93	จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ (อุดหนุนเทศบาลตำบลเชียงสือ)	100,000	17-ต.ค.-67			✓	100,000.00	0.00	
94	ส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือ ตำบลจิวัดอน (อุดหนุนเทศบาลตำบลจิวัดอน)	100,000	14-พ.ย.-67			✓	100,000.00	0.00	
95	ส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาว ตำบล เหล่าปอแดง (อุดหนุนเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง)	100,000	5-6 ต.ค. 67			✓	100,000.00	0.00	
96	อนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมท้องถิ่น ผีหมอ ผีฟ้า (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม)	50,000	27-มี.ค.-68		✓		50,000.00	0.00	
97	สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตร เทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษา (อุดหนุนเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ)	100,000	16-18 ต.ค. 67			✓	100,000.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
98	ประเพณีแข่งขันเรือประจำปี องค์การบริหารส่วน ตำบลนาคำ อำเภอดอนนาหว้า จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ)	100,000	19-20 ต.ค. 67			✓	100,000.00	0.00	
99	ประเพณีการแข่งขันเรือพายวิบาก (อุดหนุนเทศบาลตำบลนาแก้ว)	100,000	6-7 พ.ย. 67			✓	100,000.00	0.00	
100	โครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อบุญศรี (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร)	1,100,000	6-13 ม.ค. 68			✓	1,100,000.00	0.00	
101	อนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร)	1,000,000	25-ธ.ค.-67			✓	1,000,000.00	0.00	
102	จัดงานบุญเดือนห้าไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ ประทายข้าวเปลือก ประเพณีบุญตุง	400,000	12-15 ธ.ค. 67			✓	400,000.00	0.00	
103	มหกรรมมนังจีสาน (อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)	500,000	13-15 ก.พ. 68			✓	500,000.00	0.00	
104	จัดงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร)	500,000	7-11พ.ค. 68	✓			0.00	500,000.00	
105	งานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน 3 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านม่วง)	600,000	9-11ก.พ. 68			✓	600,000.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
106	จัดงานประเพณีรวมใจไทยทะเลและชนเผ่า อำเภอกุดบาก (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุดบาก)	500,000	12-15 ม.ค. 68			✓	500,000.00	0.00	
107	"สักการะหลวงพ่อดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน" (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างแดนดิน)	1,200,000	10-18 ก.พ. 68			✓	1,200,000.00	0.00	
108	จัดงานเทศกาลโล่รำลึก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุสุมาลย์)	500,000	1-3 ก.พ. 68			✓	500,000.00	0.00	
109	งานประเพณี "บุญเดือนสาม" อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอส่องดาว)	1,200,000	13-17 ก.พ. 68			✓	1,200,000.00	0.00	
110	ประเพณีบุญคุ้มโฮม สิบชะตาปลา (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนิคมน้ำอูน)	600,000	11-13 ธ.ค. 67			✓	600,000.00	0.00	
111	จัดงานประเพณี"วันภูไทรำลึก" (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภวาริชภูมิ)	500,000	4-6 เม.ย. 68		✓		500,000.00	0.00	
112	งานบุญประเพณีบังไฟล้าน นมัสการองค์พระธาตุ ศรีมงคล (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภวาริชภูมิ)	100,000	2-4 พ.ค. 68	✓			0.00	100,000.00	
113	อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภพรณานิคม)	800,000	25-27 ธ.ค.67			✓	800,000.00	0.00	
114	ประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอวานรนิวาส)	100,000	14-16 มี.ค.68			✓	100,000.00	0.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
115	จัดงานประเพณีบุญเดือนสามตักบาตรข้าวจี ของดีโคกศรีสุพรรณ (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอ)	50,000	14-16 ก.พ. 68			✓	50,000.00	0.00	
116	จัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (ต้มโคลมรวมชนเผ่า ไท คำตากล่า) (สภาวัฒนธรรมอำเภอคำตากล่า)	300,000	13-15 ก.พ. 68			✓	300,000.00	0.00	
117	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอนุประสงค์ โรงเรียนสกลทวาปี	680,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		680,000.00	0.00	
		64,362,320					48,122,553.20	25,535,256.80	

สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักช่าง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1,625,676	16 ต.ค. 67-31 มี.ค. 68		✓		729,602.00	896,074.00	
2	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร ที่ 1,2 และ 3 ฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สำนักช่าง	3,240,000	1 ต.ค. 67-31 มี.ค. 68		✓		169,200.00	3,070,800.00	
3	จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง และความสว่างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	18,005,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	18,005,000.00	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทางหลวงชนบท สน. 2049 - บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	1,178,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓		0.00	1,178,000.00	แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ จัดทำแบบ รูปรายการ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทางหลวงหมายเลข ทล.2106 - บ้านหนองคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาม่อง อำเภอกุศุดบก จังหวัดสกลนคร	1,174,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,174,000.00	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจิวต่อน - บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1,164,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,164,000.00	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	1,164,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,164,000.00	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บ้านอ่างห้วยไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	1,176,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,176,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ดงบก หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเหล่า - บ้านดงสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	1,168,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,168,000.00	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านเตาไห หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	1,168,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,168,000.00	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน บึงโนนออก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอ สว่างแดนดิน - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลหุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	1,168,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,168,000.00	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านสงเป็ล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	1,057,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,057,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย - บ้านตาตโตน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสนม อำเภอวารินวิวาส จังหวัดสกลนคร	1,034,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,034,000.00	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ดอนกระเส้น หมู่ที่ 8 ตำบลยางโอง - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	2,071,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,071,000.00	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	2,105,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,105,000.00	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลขมมัน - บ้านดอนแคนเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	2,054,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,054,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	2,005,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,005,000.00	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	2,311,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,311,000.00	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โนนเสาขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลแวง อำเภอ สว่างแดนดิน - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	2,460,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,460,000.00	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โนนสร้างไพร หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง - บ้านโคกสีไค หมู่ที่ 5 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	2,279,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,279,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด - บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	3,155,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	3,155,000.00	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน พิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	3,442,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	3,442,000.00	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอ วานรนิวาส - บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบล โคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	2,067,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,067,000.00	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวกาย - บ้านน่างมเล้า หมู่ที่ 10 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	2,079,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,079,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลวานรนิวาส - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	3,470,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	3,470,000.00	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ - บ้านฮ่องไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	2,108,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,108,000.00	
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลนาหัวบ่อ - บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	2,139,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,139,000.00	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลพอกน้อย - บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	2,130,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,130,000.00	
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	2,153,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,153,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน สี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชะท้าว - บ้านคิม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	2,085,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,085,000.00	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดงเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม - บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	2,086,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,086,000.00	
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4023 บ้านนาจาร - บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	2,383,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,383,000.00	
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3055 บ้านเหล่าผักไล่ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	2,397,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,397,000.00	
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน บะปาคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอ วานรนิวาส - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	2,115,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,115,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อม ระหว่างบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 2 ตำบล ค้อเขียว อำเภวาริชภูมิ - บ้านบ่อแกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	2,124,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,124,000.00	
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ 3 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	2,034,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,034,000.00	
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอ เจริญศิลป์ - บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	2,270,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,270,000.00	
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน กุดจาน หมู่ที่ 7 ตำบลแพด - บ้านผาคักดี หมู่ที่ 13 ตำบลคำตากกล้า อำเภอกำตากกล้า จังหวัดสกลนคร	994,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	994,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน วังปลาเชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน - บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	1,973,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,973,000.00	
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลด่านม่วงคำ - บ้านพรมศรีธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	1,990,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,990,000.00	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	2,510,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,510,000.00	
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลนาม่อง - บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	2,694,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,694,200.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 ตำบลบึงหวาย อำเภอต่างอย - บ้านนาทับแก หมู่ที่ 5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	2,042,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,042,000.00	
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง - บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 3 ตำบลปะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	2,096,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,096,000.00	
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง - บ้านชะห้วเมย หมู่ที่ 2 ตำบลปะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	2,126,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,126,000.00	
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน - บ้านปะฮี หมู่ที่ 8 ตำบลปะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	2,122,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,122,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชน หนองมันปลา (ตลาดบายพาส) เขต เทศบาลนครสกลนคร - บ้านนาแกน้อย หมู่ ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	2,023,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,023,000.00	
48	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านกลางใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว - บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	1,160,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,160,000.00	
49	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านหนองเบญจ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	1,071,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,071,000.00	
50	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านบัวใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลสว่าง - บ้านเชิงชุม หมู่ที่ 1 ตำบล เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	1,065,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,065,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
51	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพังโคน - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	1,187,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,187,000.00	
52	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	1,161,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,161,000.00	
53	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	1,683,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,683,000.00	
54	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน.2018 แยกทางหลวง หมายเลข 22 - บ้านนาเหมือง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	1,072,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,072,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
55	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบล โพนงาม - บ้านวาใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	1,182,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,182,000.00	
56	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายชุมชน บ้านคำสะอาด เขตเทศบาลนครสกลนคร - บ้านนาแกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	2,000,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,000,000.00	
57	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหอม - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1,944,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	1,944,000.00	
58	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน.3181 บ้านพังโคน - บ้านโพธิ์ตาก อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	2,089,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,089,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
59	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	2,139,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,139,000.00	
60	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 1 ตำบล สร้างค้อ - บ้านฮ่อมสิม หมู่ที่ 3 ตำบล หลุบเลา อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร	2,238,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,238,000.00	
61	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง - บ้านดงภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	2,226,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			0.00	2,226,000.00	
62	จ้างเหมาบริการพนักงานชุดเจาะบ่อบาดาล	1,128,000	16 ต.ค. 67-31 มี.ค. 68		✓		515,976.00	612,024.00	
63	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำ หนองหารสกลนคร (ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น)	1,500,000	ต.ค. 67- มี.ค. 68		✓		1,491,403.20	8,596.80	
		135,258,876					2,906,181.20	132,352,694.80	

กองคลัง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองคลัง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จ้างเหมาผู้ช่วยฝ่ายการบัญชี จำนวน 5 คน - จำนวน 4 คน - น.ส.อนงลักษณ์ ศิริจันทร์พันธ์ (สิ้นสุดสัญญาจ้าง)	690,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68		✓		334,050.00	355,950.00	
2	จ้างเหมาผู้ช่วยฝ่ายการเงิน จำนวน 3 คน	414,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		204,900.00	209,100.00	
3	จ้างเหมาผู้ช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 1 คน	120,000	2 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		60,000.00	60,000.00	
4	จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน	225,600	3 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		106,250.00	119,350.00	
		1,449,600					705,200.00	744,400.00	

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	450,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00	450,000.00	
		498,070	เม.ย. - มิ.ย. 68	✓			4,200.00	493,870.00	
2	จ้างเหมาบริการประสานงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	2,160,000	2 ม.ค. - 31 มี.ค. 68			✓	350,100.00	1,809,900.00	
		123,200	2 ม.ค. - 31 มี.ค. 68			✓	61,058.00	62,142.00	
3	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1,500,000	ต.ค. 67 - มี.ค. 68		✓		60,350.00	1,439,650.00	
4	การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	203,775	เม.ย. - มิ.ย. 68	✓			0.00	0.00	
5	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (ครุภัณฑ์)	205,600	6 ม.ค. 68 - 7 มี.ค. 68			✓	205,600.00	0.00	
6	ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1,000,000	ต.ค. 67 - มี.ค. 68		✓		25,000.00	975,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
7	จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1,984,800	ต.ค. 67 - มี.ค. 68		✓		649,100.00	1,305,700.00	
8	ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร	1,000,000	ต.ค. 67 - มี.ค. 68		✓		10,740.00	989,260.00	
		9,125,445					1,366,148.00	7,525,522.00	

กองการเจ้าหน้าที่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้งในและต่างประเทศ	500,000	30 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			0.00	400,000.00	โอนลด 100,000 บาท
		500,000					0.00	400,000.00	

กองสวัสดิการสังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	100,000	พ.ค. - มิ.ย. 68		✓		0.00	100,000.00	
2	ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในด้านการฝึกอบรมอาชีพ	100,000	พ.ค. - มิ.ย. 68		✓		0.00	100,000.00	
3	ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในด้ านการฝึกอบรมอาชีพ	100,000	มิ.ย. - ก.ค. 68		✓		0.00	100,000.00	
4	ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ให้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	40,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		0.00	40,000.00	
5	บริหารจัดการอาคารแสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	231,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		123,000.00	108,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน	216,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		108,000.00	108,000.00	เบิกจ่าย จำนวน 2 คน 6 เดือน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000	ก.พ. - มี.ค. 68			/	5,000.00	0.00	
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	ก.พ. - มี.ค. 68			/	5,000.00	0.00	
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	ก.พ. - มี.ค. 68			/	5,000.00	0.00	
6	ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสตรี	174,200	ก.ค. - ก.ย. 68		✓		0.00	174,200.00	
7	ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	250,000	ก.ค. - ก.ย. 68		✓		0.00	250,000.00	
8	ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสกลนคร	200,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		0.00	200,000.00	
9	ฝึกอบรมอาชีพด้านการถนอมอาหาร	174,000	พ.ค. - มิ.ย. 68		✓		0.00	174,000.00	
10	ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ด้านช่าง	506,000	พ.ค. - ก.ย. 68		✓		0.00	506,000.00	
11	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ บทบาท หน้าที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี	100,000	เม.ย. - พ.ค. 68		✓		0.00	100,000.00	
12	ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน รู้เท่าทัน รู้รักสามัคคี	108,400	มิ.ย. - ก.ค. 68		✓		0.00	108,400.00	
13	ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้และสร้าง ทักษะ	110,000	ก.ค. - ก.ย. 68		✓		0.00	110,000.00	
14	ฝึกอบรมทักษะอาชีพหัตถบำบัด	773,000	เม.ย. - ก.ค. 68		✓		0.00	773,000.00	
15	ฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	173,000	ก.ค. - ก.ย. 68		✓		0.00	173,000.00	
16	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์)	140,000	มิ.ย. - ก.ค. 68		✓		0.00	140,000.00	

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
17	ฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ	200,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		0.00	200,000.00	
18	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตัดผม	235,000	ก.ค. -ก.ย. 68		✓		0.00	235,000.00	
		3,714,600					123,000.00	3,591,600.00	

กองทุนและทรัพย์สิน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ก่อสร้างรั้วลวดหนามในที่ดินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	200,000	ต.ค. 67- ก.ย. 68	✓			0.00	200,000.00	
		200,000					0.00	200,000.00	

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (6 เดือน) (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) เดือนละ 9,400 บาท	112,800	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68			✓	56,400.00	56,400.00	
		112,800					56,400.00	56,400.00	