



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำเนาโดย ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โทร./โทรสาร. ๐ ๔๒๗๑ ๔๙๙๖

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไปและกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ามีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ามีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/โครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อุดหนุนหน่วยงานอื่น งานติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครดำเนินการเอง งานติดตามและประเมินผลและการรายงานตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรับทราบถึงข้อมูลที่จะนำมาปรับปรุง แก้ไขแผนพัฒนา/โครงการให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ได้ศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดทำกรอบแนวคิดในการศึกษา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทราบสถานะในการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล



โดยมีวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังนี้

1. เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ และคุณภาพ
2. เพื่อประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
3. เพื่อประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
5. เพื่อให้ได้รายงานผล เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. นางอมรรัตน์ | ตุ่นกลิ่น /หัวหน้าคณะกรรมการฯ |
| 2. ผศ.ดร.สาคร | อินทะชัย |
| 3. ดร.ครรชิต | สิงห์สุข |
| 4. นางสาวอรอนงค์ | ชูเดชวัฒนา |
| 5. นางสาวกณทิรา | สินवलแล |
| 6. นายจักรกฤษ | กองพิมาย |
| 7. นางสาวนวลศิริ | จันทร์สีเมือง |
| 8. ดร.วันชัยพร | นามหงษา |
| 9. นางสาวจันทร์จิรา | แกะทาคำ |



สารบัญเรื่อง

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญเรื่อง	ค
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทสรุปผู้บริหาร	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ	2
บทที่ 2 เอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	3
2.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล	17
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและการให้บริการ	24
2.4 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน	25
บทที่ 3 การดำเนินการติดตามและประเมินผล	26
3.1 ศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	26
3.2 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	27
3.3 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย	27
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล	28
3.5 การวิเคราะห์ผล	28
3.6 การสรุปผล	29
บทที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผล	30
4.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	33
4.2 สรุปการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	36
4.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	189



สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.4 ผลการประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวและหมุด หมายการพัฒนาจำนวน 13 หมุดหมาย	205
4.5 สรุปผลการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์และการ เบิกจ่าย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567)	218
4.6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	221
4.7 รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	224
4.8 ความเห็นและข้อเสนอแนะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	225
4.9 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	226
บรรณานุกรม	228
ภาคผนวก	229
ภาคผนวก ก สัญญาจ้าง	230
ภาคผนวก ข ตัวอย่างภาพการเก็บข้อมูล	238
ภาคผนวก ค ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	243



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด ในแต่ละตำบล	๓
ตารางที่ 1.2 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขในภาพรวม	๕
ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	5
ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	6
ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	8
ตารางที่ 2.4 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	10
ตารางที่ 2.5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	11
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์	30
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลจำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ	30
ตารางที่ 4.3 แสดงสถานะโครงการจำแนกตามหน่วยงาน	31
ตารางที่ 4.4 แสดงสรุปสถานะการดำเนินงานโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และโครงการ ครุภัณฑ์	34
ตารางที่ 4.5 แสดงสรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้าน ผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านผลลัพธ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำแนกตามผลการ ดำเนินงาน	36
ตารางที่ 4.6 ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567	40
ตารางที่ 4.7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 1,322 คน)	189
ตารางที่ 4.8 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	192
ตารางที่ 4.9 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	196
ตารางที่ 4.10 โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด จำแนกรายตำบล	197
ตารางที่ 4.11 สิ่งที่ประชาชนประทับใจในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	203
ตารางที่ 4.12 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	205
ตารางที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ (พ.ศ.2563 - พ.ศ. 2567)	218
ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ (พ.ศ. 2563-2567)	219



สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์	ญ
ภาพที่ 1.2 จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์	ฎ
ภาพที่ 1.3 จำนวนงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์	ฏ
ภาพที่ 1.4 จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจริง (รวมโอนเพิ่ม/โอนลด) จำแนกตามยุทธศาสตร์	ฏ
ภาพที่ 1.5 ภาพรวมจำนวนโครงการจำแนกตามสถานะการดำเนินงานโครงการ	ฐ
ภาพที่ 1.6 จำนวนโครงการแสดงตามสถานะการดำเนินงานโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์	ฑ
ภาพที่ 1.7 ผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฒ
ภาพที่ 1.8 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำแนกตามยุทธศาสตร์	ณ
ภาพที่ 1.9 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจำแนกตามยุทธศาสตร์	ด
ภาพที่ 1.10 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ด
ภาพที่ 1.11 แสดงความสอดคล้องกับ SDGs, BCG และ 13 หมายเหตุ	บ
ภาพที่ 1.12 แสดงความสอดคล้องกับ BCG	ป
ภาพที่ 1.13 แสดงความสอดคล้องกับ 13 หมายเหตุ	ป
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน	25
ภาพที่ 4.1 สาเหตุยกเลิกโครงการ	35
ภาพที่ 4.2 แสดงความสอดคล้องกับ SDGs, BCG และ 13 หมายเหตุ	205
ภาพที่ 4.3 แสดงความสอดคล้องกับ BCG	206
ภาพที่ 4.4 แสดงความสอดคล้องกับ 13 หมายเหตุ	206
ภาพที่ 4.5 แสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณ	218
ภาพที่ 4.6 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	220



บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ที่กำหนดวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ซึ่งการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อน ปีงบประมาณถัดไป และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ามีความ โปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ามีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลัง ที่ดี และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา จึงต้อง มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา/โครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอุดหนุนหน่วยงานอื่น งานติดตาม และประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการเอง งานติดตามและประเมินผลและ การรายงานตามระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรับทราบถึงข้อมูลที่จะนำมาปรับปรุง แก้ไขแผนพัฒนา/ โครงการให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ดำเนินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการ ได้ศึกษา รวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดทำกรอบแนวคิดในการศึกษา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทราบสถานะ ในการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกระบวนการติดตาม 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การประเมินโครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 272 โครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยนำเข้า 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้านผลผลิต 4) ด้านผลลัพธ์ และ 5) ด้านผลกระทบ

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไป ผู้ร่วมโครงการผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 1,500 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 โครงการหลัก และ 47 โครงการย่อย

ส่วนที่ 3 การประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) และหมุดหมายการพัฒนาจำนวน 13 หมุดหมาย เพื่อเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน มีเป้าหมายและทิศทางที่ช่วยในการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ที่ครอบคลุม 4 มิติการพัฒนา คือ 1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

ส่วนที่ 1 สรุปผลการประเมินโครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 272 โครงการ)

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ มีจำนวน 272 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 13 โครงการ ดังนั้นคงเหลือโครงการที่ดำเนินการจริง ทั้งหมด 221 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 206 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพ จำนวน 209 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 94.57 ของโครงการที่ดำเนินการจริง) โครงการที่ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จำนวน 128 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของโครงการที่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน) และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.70, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นรายยุทธศาสตร์ โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ($\bar{X}$ = 3.89, S.D. = 0.67) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ($\bar{X}$ = 3.77, S.D. = 0.70) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ($\bar{X}$ = 3.73, S.D. = 0.68) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน ($\bar{X}$ = 3.62, S.D. = 0.69) และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ($\bar{X}$ = 3.51, S.D. = 0.22) ตามลำดับ

ดังนั้น จึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลได้ว่า “แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดีมาก มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ ดีมาก และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับ มาก”


หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนโครงการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล : ร้อยละ 90-100 = ดีมาก, ร้อยละ 80-90 = มาก, ร้อยละ 70-79 = ปานกลาง, ร้อยละ 60-69 = ต่ำ, ต่ำกว่าร้อยละ 60 = ต่ำมาก
2. ระดับความพึงพอใจ ($\bar{X}$ อยู่ในช่วง 4.51 – 5.00 = มากที่สุด, ($\bar{X}$ อยู่ในช่วง 3.51 – 4.50 = มาก, ($\bar{X}$ อยู่ในช่วง 2.51 – 3.50 = ปานกลาง, ($\bar{X}$ อยู่ในช่วง 1.51 – 2.50 = น้อย, ($\bar{X}$ อยู่ในช่วง 1.00 – 1.50 = น้อยมาก

1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

1.1.1 จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 272 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 112 โครงการ (ร้อยละ 41.18) รองลงมาเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 71 โครงการ (ร้อยละ 26.10) โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 56 โครงการ (ร้อยละ 20.59) โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 14 โครงการ (ร้อยละ 5.15) โครงการครุภัณฑ์ จำนวน 13 โครงการ (ร้อยละ 4.78) และโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 2.21) รายละเอียดดังภาพที่ 1.1




ภาพที่ 1.1 จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์

1.1.2 จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์


เมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่แต่ละโครงการได้รับการสนับสนุนตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 71 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 319,250,630 บาท (ร้อยละ 52.24) รองลงมาคือ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 112 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 262,093,504 บาท (ร้อยละ 42.88) โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 56 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 24,764,331 บาท (ร้อยละ 4.05) โครงการครุภัณฑ์ จำนวน 13 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 2,159,900 บาท (ร้อยละ 0.35) โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 14 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน

รวมเป็นเงิน จำนวน 1,803,000 บาท (ร้อยละ 0.30) และโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 6 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 1,090,100 บาท (ร้อยละ 0.18) ซึ่งโครงการจำนวนทั้งหมด 272 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 611,161,465 บาท รายละเอียดดังภาพที่ 1.2




ภาพที่ 1.2 จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์

เมื่อพิจารณางบประมาณที่แต่ละโครงการได้รับการสนับสนุนตามข้อบัญญัติรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 611,161,465 บาท และจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจริง (รวมโอนเพิ่ม/โอนลด) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 594,388,103 บาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 336,632,616 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.64 ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจริง (รวมโอนเพิ่ม/โอนลด) และเมื่อพิจารณาจำนวนงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์สามารถแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 1.3 และภาพที่ 1.4




ภาพที่ 1.3 จำนวนงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์



ภาพที่ 1.4 จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจริง (รวมโอนเพิ่ม/โอนลด) จำแนกตามยุทธศาสตร์

1.2 ผลการดำเนินงานโครงการ


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 272 โครงการ แต่เมื่อพิจารณาจากสถานะการดำเนินงานโครงการแล้ว พบว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 206 โครงการ (ร้อยละ 75.74) โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการจำนวน 15 โครงการ (ร้อยละ 5.51) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ (ร้อยละ 13.97) และยกเลิกโครงการ จำนวน 13 โครงการ (ร้อยละ 4.78) รายละเอียดดังภาพที่ 1.5



ภาพที่ 1.5 ภาพรวมจำนวนโครงการจำแนกตามสถานะการดำเนินงานโครงการ

เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 50) ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 50) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวน 56 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ (ร้อยละ 85.71) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 1.79) ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 5.36) และยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 7.14) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวน 71 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 55 โครงการ (ร้อยละ 77.46) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 4.23) ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 11.27) และยกเลิกโครงการ จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 7.04) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 21.43) และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ (ร้อยละ 78.57) ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีจำนวน 112 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 86 โครงการ (ร้อยละ 76.79) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ (ร้อยละ 8.93) ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ (ร้อยละ 10.71) และยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 3.57) โครงการครุภัณฑ์ มีจำนวน 13 โครงการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ (ร้อยละ 84.62) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 7.69) และไม่ได้ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 7.69) รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 1.6




ภาพที่ 1.6 จำนวนโครงการแสดงตามสถานะการดำเนินงานโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์

สำหรับการนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลโครงการในครั้งนี้ นำเสนอโดยแบ่งตามสถานะการดำเนินงานโครงการ และพิจารณาความเกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ ดังต่อไปนี้

1.2.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 206 โครงการ จากตารางที่ 4.5 พบว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 206 โครงการ มีผลการประเมินตนเองด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 191 โครงการ (ร้อยละ 92.72) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 15 โครงการ (ร้อยละ 7.28) การเบิกจ่ายจำนวนงบประมาณที่ใช้จริงเป็นไปตามกำหนด จำนวน 198 โครงการ (ร้อยละ 96.11) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 3.88) บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละโครงการมีความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเป็นไปตามกำหนด จำนวน 123 โครงการ (ร้อยละ 59.71) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 0.97) มีจำนวนวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือเป็นไปตามกำหนด จำนวน 100 โครงการ (ร้อยละ 48.54) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 23 โครงการ (ร้อยละ 11.16) วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือมีคุณภาพตามกำหนด จำนวน 123 โครงการ (ร้อยละ 59.71) ผลการประเมินตนเองด้านกระบวนการมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน จำนวน 122 โครงการ (ร้อยละ 59.22) ไม่เป็นไป


ตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 0.48) การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 117 โครงการ (ร้อยละ 56.80) การดำเนินงานโครงการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ (ร้อยละ 3.40) ผลการประเมินตนเองด้านผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการที่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ จำนวน 122 โครงการ (ร้อยละ 59.22) และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 0.48) ผลการประเมินตนเองด้านผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ มีผลกระทบเชิงบวก จำนวน 74 โครงการ (ร้อยละ 35.92) มีผลกระทบเชิงลบ จำนวน 24 โครงการ (ร้อยละ 11.65) ผลการประเมินตนเองด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 121 โครงการ (ร้อยละ 58.74) และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 0.97) จากผลการประเมินโครงการ พบว่า มีโครงการที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 199 โครงการ และไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 7 โครงการ มีโครงการที่มีประสิทธิผล จำนวน 122 โครงการ และไม่มีประสิทธิผล จำนวน 3 โครงการ โดยในส่วนข้อมูล n/a หมายถึงจำนวน จำนวนโครงการที่ยังไม่มีข้อมูล รายละเอียดดังภาพที่ 1.7



ภาพที่ 1.7 ผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ ประกอบด้วย โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 10 โครงการ (ร้อยละ 66.67) ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 20) ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) และโครงการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) มีผลการประเมินตนเองด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 10 โครงการ (ร้อยละ 66.67) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 33.33) การเบิกจ่ายจำนวนงบประมาณที่ใช้จริงเป็นไปตามกำหนด จำนวน 11 โครงการ (ร้อยละ 73.33) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 26.67) บุคลากรที่เป็น

คณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละโครงการมีความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเป็นไปตามกำหนด จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40) และมีจำนวนบุคลากรเป็นไปตามกำหนด จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) มีจำนวนวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือเป็นไปตามกำหนด จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 26.67) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 20) วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือมีคุณภาพตามกำหนด จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) ผลการประเมินตนเองด้านกระบวนการมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40) กระบวนการมีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) การดำเนินงานโครงการไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 2.43) การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 13.33) ผลการประเมินตนเองด้านผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการที่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40) และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) ผลการประเมินตนเองด้านผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ มีผลกระทบเชิงบวก จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 20) มีผลกระทบเชิงลบ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 13.33) ผลการประเมินตนเองด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40) และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) จึงยังไม่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล (n/a) รายละเอียดดังภาพที่ 1.8



ภาพที่ 1.8 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำแนกตามยุทธศาสตร์


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 10 โครงการหลัก และ 47 โครงการย่อย)

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,322 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 841 คน (ร้อยละ 63.62) ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 46 – 55 ปี จำนวน 324 คน (ร้อยละ 24.51) การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จำนวน 536 คน (ร้อยละ 40.54) สถานภาพสมรส จำนวน 876 คน (ร้อยละ 66.26) สถานภาพทางสังคมเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 1,048 คน (ร้อยละ 79.27) อาชีพหลัก เป็นเกษตรกร จำนวน 685 คน (ร้อยละ 51.82) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 538 คน (ร้อยละ 40.70)


2.2 ผลประเมินความพึงพอใจ

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.70$, S.D. = 0.59) โดยเรียงระดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ($\bar{X} = 3.89$, S.D. = 0.67) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ($\bar{X} = 3.77$, S.D. = 0.70) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ($\bar{X} = 3.73$, S.D. = 0.68) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน ($\bar{X} = 3.62$, S.D. = 0.69) และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ($\bar{X} = 3.51$, S.D. = 0.22) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1.9



ภาพที่ 1.9 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจำแนกตามยุทธศาสตร์

ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.83$, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ($\bar{X} = 4.05$, S.D. = 0.79) รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1.10



ภาพที่ 1.10 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

2.3 โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครดำเนินการมากที่สุด

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด พบว่า โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุดในภาพรวม 3 ลำดับแรก ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน (ความถี่ 84) ปรับปรุงถนนที่ชำรุด (ความถี่ 74) และจัดกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 34) โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด ในแต่ละตำบล ดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุดในแต่ละตำบล

อำเภอ	ตำบล	โครงการที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด (ความถี่)
เมืองสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (ความถี่ 11)
	เหล่าปอแดง	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (ความถี่ 15)
	จืดดอน	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (ความถี่ 8)
	โคกก่อง	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 6)
	ห้วยยาง	ขุดลอกคลองน้ำเพื่อการเกษตร (ความถี่ 5)
	ขมิ้น	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (ความถี่ 5)
	ดงมะไฟ	คลองหน้าบ้านอยากให้มีฝายปิดท่อบรรเทา (ความถี่ 4)
	พังขว้าง	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (ความถี่ 5)
	ฮางโฮง	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (10)
	ท่าแร่	มีการจัดสรรงบประมาณที่กระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง (ความถี่ 9)
เต่างอย	เต่างอย	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (2)
	บึงหวาย	ทำถนนเส้นกลางหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนน (ความถี่ 2)
	นาตาล	ขุดลอกคลองน้ำเพื่อการเกษตร (ความถี่ 3)
โพนนาแก้ว	บ้านแป้น	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (15)
	นาตง	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (ความถี่ 12)
	เชียงสือ	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (ความถี่ 10)
โคกศรีสุพรรณ	ด่านม่วงคำ	อยากให้สนับสนุนงบประมาณโครงการอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 15)
	ตองโขบ	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (ความถี่ 14)
	เหล่าโพนค้อ	ทำถนนเส้นกลางหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนน (ความถี่ 10)
พรรณานิคม	พรรณนา	การจัดงานประเพณีที่มีความหลากหลาย (ความถี่ 5)
	พอกน้อย	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (3)
	เชิงชุม	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน (ความถี่ 32)
อากาศอำนวย	โพนแพง	อยากให้มีโครงการต่อเนื่อง (ความถี่ 3)
	วาใหญ่	อยากให้มีโครงการต่อเนื่อง (ความถี่ 3)
	ท่าก้อน	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (3)
	สามัคคีพัฒนา	อยากให้มีโครงการต่อเนื่อง (ความถี่ 3)
	นาฮี	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน (ความถี่ 2)
	ท่าก้อน	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (ความถี่ 5)



อำเภอ	ตำบล	โครงการที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด (ความถี่)
พังโคน	ต้นผึ้ง	จัดกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 3)
	บ้านแร่	การระบายน้ำในชุมชนยากให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขัง (ความถี่ 15)
	พังโคน	ขยายไฟฟ้าไปสู่พื้นที่การเกษตร (ความถี่ 10)
	โคกสว่าง	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (ความถี่ 8)
เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ความถี่ 3)
	ทุ่งแก	อยากให้มีการโครงการต่อเนื่อง (ความถี่ 3)
คำตากล้า	แพด	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (3)
	นาแต่	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน (ความถี่ 3)
วานรนิวาส	นาซอ	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (3)
	หนองสนม	ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ความถี่ 5)
วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (ความถี่ 37)
	ค้อเขียว	คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน (ความถี่ 2)
นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน (ความถี่ 32)
	หนองบัว	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน (ความถี่ 15)
สว่างแดนดิน	บ้านด้าย	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (ความถี่ 2)
	โคกสี	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน (ความถี่ 1)
ส่องดาว	ท่าศิลา	คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน (ความถี่ 2)
บ้านม่วง	ดงเหนือ	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (3)
	ห้วยหลัว	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 5)
กุดบาก	กุดบาก	งบประมาณสนับสนุนและติดตามอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 7)
	นาม่อง	การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (ความถี่ 5)
	กุดไผ่	ส่งเสริมอาชีพการเกษตร การประมง และปศุสัตว์ (ความถี่ 4)
ภูพาน	โคกภู	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 6)
	กกปลาซิว	ส่งเสริมอาชีพให้คนชุมชนมีรายได้เสริม (ความถี่ 6)
	หลุบเลา	การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (ความถี่ 7)
กุสุมาลย์	โพธิ์ไผ่ศาล	ขุดลอกคลองน้ำ (ความถี่ 15)
	นาโพธิ์	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 4)
	อุ่มจาน	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ (3)

2.4 สิ่งที่ประชาชนประทับใจในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า สิ่งที่ประชาชนประทับใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 3 ลำดับแรก ได้แก่ การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน (ความถี่ 55) การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ความถี่ 23) และการติดตามโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ (ความถี่ 20)

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

จากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า การดำเนินงานในบางโครงการมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นในภาพรวมพร้อมแนวทางแก้ไข ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขในภาพรวม

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
1.การสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ร่วมโครงการขาดความชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	ควรมีการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและตรงกัน และควรมีการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของโครงการเป็นระยะ ๆ
2.ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบนโยบายเปลี่ยนแปลงหลังจากวางแผนการดำเนินงาน	โครงการตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือของรัฐบาล ควรจัดทำแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายที่เปลี่ยนไป และควรนำอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนในการจัดทำโครงการในปีต่อไปเพื่อลดการผิดพลาดให้น้อยที่สุด
3.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ	ควรวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณและกำกับติดตามการใช้จ่ายเป็นระยะ ๆ เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และควรทบทวนหรือปรับเปลี่ยนบางกิจกรรมที่ไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสมให้ตัดออก (ต้องไม่เกิดผลกระทบต่อโครงการนั้น ๆ) หรือถ้าในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมควรนำมาปรับรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายตามจริง พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการจัดทำโครงการในปีต่อไป
4.ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งแต่ละโครงการควรจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของแหล่งทุน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
5.สภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตก พายุเข้า เกิดน้ำท่วม	สภาพอากาศเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมแต่สามารถคาดการณ์ได้ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงอาจปรับเปลี่ยน วัน เวลา สถานที่ในการวางแผนการดำเนินงานให้สามารถดำเนินงานได้ก่อนหรือหลังช่วงฤดูฝน

2.6 ความเห็นอื่น ๆ (จากผู้รับผิดชอบโครงการ)

จากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นอื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นในภาพรวมดังนี้

- 1) ควรสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 12)
- 2) อยากให้พิจารณาโครงการจากหน่วยงานที่ไม่มีเงินสมทบจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยเนื่องจากบางหน่วยงานมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่มีเงินสมทบร่วมกับโครงการ (ความถี่ 3)
- 3) อยากให้พิจารณาสันับสนุนงบประมาณโครงการตามที่เสนอขอเนื่องจากได้ตั้งงบประมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายจริง (ความถี่ 1)
- 4) ควรอนุมัติงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณ (ความถี่ 1)
- 5) ควรจัดให้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีให้มากขึ้น (ความถี่ 1)
- 6) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้มากขึ้น (ความถี่ 1)

2.7 ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการผู้ประเมิน)

- 1) ควรมีการลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ พร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด
- 2) บางโครงการยังมีอีกหลากหลายกิจกรรม ทำให้วัดความสำเร็จของโครงการได้ยาก จึงควรเขียนแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อยอย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตามที่คาดหวังของโครงการ
- 3) ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการและรับทราบวัตถุประสงค์ตลอดจนประโยชน์ของโครงการให้มากขึ้น และระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์นั้นควรประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนจัดทำโครงการเพื่อประชาชนจะได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น
- 4) โครงการที่มีการยกเลิก สามารถจำแนกสาเหตุที่ยกเลิกได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรกคือ ยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมแต่สามารถนำข้อมูลจากปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นไปสู่การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรต่อไปได้ และประเด็นที่ 2 คือ ยกเลิก


กเนื่องจากการบริหารจัดการ เช่น โครงการมีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ซึ่งในประเด็นที่สองนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรทบทวนแนวทางการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ โดยควรมีแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม

2.8 ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร


จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชน มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร 3 ลำดับแรก ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึง (ความถี่ 30) ติดตามโครงการ อย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 22) และปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละพื้นที่ (ความถี่ 15)

ส่วนที่ 3 การประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) และหมุดหมายการพัฒนาจำนวน 13 หมุดหมาย


โครงการที่มีความสอดคล้องกับ BCG, SDG และหมุดหมายการพัฒนาจำนวน 13 หมุดหมาย โดยแบ่งโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งหมด 150 โครงการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 131 โครงการ โดยมีรายละเอียดความสอดคล้อง ดังภาพที่ 1.11 ภาพที่ 1.12 และภาพที่ 1.13



ภาพที่ 1.11 แสดงความสอดคล้องกับ SDGs, BCG และ 13 หมุดหมาย



ภาพที่ 1.12 แสดงความสอดคล้องกับ BCG



ภาพที่ 1.13 แสดงความสอดคล้องกับ 13 หมายเหตุ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และภารกิจหลักในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งวางแผนแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรับทราบถึงข้อมูลที่จะนำมาปรับปรุง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น/โครงการให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดสกลนคร

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ และคุณภาพ
2. เพื่อประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
3. เพื่อประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

5. เพื่อให้ได้รายงานผล เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนศรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสกนศรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
2. ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการ ดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนศร ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อไป
3. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนศรปรับตัวหรือปรับกลยุทธ์ได้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถคาดการณ์โอกาสและปัญหาอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
4. ได้รายงานผลและเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนิน โครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ

แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบพวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนศร

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนศร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนศร

ประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเลือกใช้ปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสม กับเทคนิคการบริหารจัดการ จนเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกนศร ต่อการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ปัจจัยนำเข้า หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลาในการดำเนินงาน (แผน/ผลการดำเนินงาน) (แผน/ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ) กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการด้านกระบวนการ (Process) ผลผลิตที่ได้ จากโครงการ (Output) (เป้าหมาย/ผลลัพธ์) ว่าเป็นไปตามกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการด้านผลกระทบ (Impact) เชิงลบ เชิงบวกที่ได้จากโครงการผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังของโครงการทั้งนี้ยังรวมถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการดำเนิน โครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกนศร ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนศร ในการติดตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบพวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกนศร



บทที่ 2

เอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

2.1.1 วิสัยทัศน์

“สกลนครน่าอยู่ มุ่งมั่นวัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”

2.1.2 พันธกิจ

- 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
- 3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
- 4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น
- 8) เสริมสร้างความรักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.1.3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

กลยุทธ์ที่ 3 การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากฎหมายและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กลยุทธ์ที่ 5 กำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.1.4 เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง
- 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
- 4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
- 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
- 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
- 7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง
- 8) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง

2.1.5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน (จำนวน โครงการปี 2565)	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					กลยุทธ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
1.1 ประชาชน มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	1.1.1 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมตาม แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)	2 โครงการ	100	100	100	100	100	1.1.1.1 พัฒนา กระบวนการ ผลิตสินค้า เกษตรให้ ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน	- สำนักปลัดฯ
1.2 การค้า การลงทุน พาณิชย์กรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการ ส่งเสริมอย่าง เป็นระบบ	1.2.1 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ ผลิตภัณฑ์ของ เกษตรกรได้รับ การพัฒนาและมี รายได้เพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	2 โครงการ	100	100	100	100	100	1.2.1.1 พัฒนา เกษตรกรและ องค์กรให้มี ความเข้มแข็ง	- สำนักปลัดฯ - กองสวัสดิการ สังคม
	1.2.2 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ สินค้าหรือบริการ ได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)	1 โครงการ	100	100	100	100	100	1.2.2.1 พัฒนา เพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อสร้างความ เข้มแข็งด้าน การตลาดสินค้า เกษตรและ เชื่อมโยง เครือข่าย	- กองสวัสดิการ สังคม
	1.2.3 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ แหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรได้รับ การพัฒนาเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	16 โครงการ	60	60	60	60	60	1.2.3.1 พัฒนา จัดหาและ พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร	- สำนักช่าง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน (จำนวน โครงการปี 2565)	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					กลยุทธ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
2.1 การค้า การลงทุน พาณิชย์กรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการ ส่งเสริมอย่าง เป็นระบบ	2.1.1 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ อุดหนุน งบประมาณ ส่งเสริมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)	5 โครงการ	80	80	80	80	80	2.1.1.1 พัฒนา ส่งเสริมและ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	- สำนัก การศึกษาฯ
2.2 ส่งเสริม การท่องเที่ยว เผยแพร่ ประเพณี และ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม อย่างทั่วถึง	2.2.1 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดงาม และได้รับการสืบ ทอดให้คงอยู่ สืบไปเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	1 โครงการ	100	100	100	100	100	2.2.2.1 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุน ด้านการ ท่องเที่ยว	- สำนัก การศึกษาฯ
	2.2.2 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)	8 โครงการ	100	100	100	100	100	2.2.2.1 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุน ด้านการ ท่องเที่ยว	- สำนัก การศึกษาฯ - กอง สวัสดิการ สังคม
	2.2.3 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ การพัฒนาและ ส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยวแห่งใหม่	4 โครงการ	50	50	50	50	50	2.2.3.1 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุน ด้านการ ท่องเที่ยว	- สำนัก การศึกษาฯ - สำนักช่าง

เป้าประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน (จำนวน โครงการปี 2565)	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					กลยุทธ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
	เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)								
	2.2.4 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	1 โครงการ	100	100	100	100	100	2.2.4.1 พัฒนาร่าง ความเข้มแข็ง ของชุมชนและ ส่งเสริมอาชีพ	- กอง สวัสดิการ สังคม
	2.2.5 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ ส่งเสริมและ สนับสนุนตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	1 โครงการ	100	100	100	100	100	2.2.5.1 พัฒนาร่าง ความเข้มแข็ง ของชุมชนและ ส่งเสริมอาชีพ	- กอง สวัสดิการ สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน (จำนวน โครงการปี 2565)	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					กลยุทธ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
3.1 ประชาชน มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	3.1.1 ร้อยละ ของจำนวน โครงการที่ ประชาชนได้รับ การส่งเสริม คุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)	80 โครงการ	15	15	15	15	15	3.1.1.1. พัฒนา ส่งเสริมให้ ชุมชน สามารถ พึ่งตนเองได้	- สำนัก การศึกษาฯ - สำนักงาน เลขานุการฯ - กอง สวัสดิการ สังคม - กอง สาธารณสุข
	3.1.2 ร้อยละ ของจำนวน โครงการที่ อุดหนุน งบประมาณเพื่อ ส่งเสริมให้ ความรู้และ การศึกษา เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)	12 โครงการ	30	30	30	30	30	3.1.2.1 พัฒนา จัดระบบ การศึกษาให้ ทั่วถึงอย่างมี คุณภาพ	- สำนัก การศึกษาฯ
	3.1.3 ร้อยละ ของจำนวน โครงการที่ ประชาชนได้รับ การบริการด้าน การศึกษาอย่าง ทั่วถึงและเท่า เทียมกัน โดย จบการศึกษาไม่ ต่ำกว่าภาค บังคับ (มัธยมศึกษาปีที่	49 โครงการ	5	5	5	5	5		

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน (จำนวน โครงการปี 2565)	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					กลยุทธ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
	3) (จำนวน โครงการ)	49 โครงการ	5	5	5	5	5		
	3.1.4 ร้อยละ ของจำนวน โครงการที่ ประชาชนมี สุขภาพดีขึ้น (จำนวน โครงการ)	7 โครงการ	5	5	5	5	5	3.1.4.1 พัฒนา ส่งเสริมและ สนับสนุน การ ให้บริการ สุขภาพ อย่างทั่วถึง และมี มาตรฐาน	- กอง สาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ตารางที่ 2.4 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน (จำนวน โครงการปี 2565)	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					กลยุทธ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
4.1 ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้รับการ อนุรักษ์และ ฟื้นฟูอย่าง ยั่งยืน ครอบคลุมทุก พื้นที่	4.1.1 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ ป่าไม้และ ทรัพยากรธรรม ชาติได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)	4 โครงการ	50	50	50	50	50	4.1.1.1 /4.1.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้าง จิตสำนึก และความ ตระหนัก	- สำนักปลัดฯ - กอง สาธารณสุข
	4.1.2 ร้อยละของ จำนวนโครงการ ที่อุดหนุน งบประมาณเพื่อ การอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากร ธรรมชาติเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	3 โครงการ	30	30	30	30	30	การจัดการ การ อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่ง ทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างยั่งยืน	- กอง สวัสดิการ สังคม
	4.1.3 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ สิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศได้รับ การฟื้นฟูเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	7 โครงการ	40	40	40	40	40	4.1.3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ สิ่งแวดล้อม ที่ดี	- สำนักปลัดฯ - สำนักช่าง
	4.1.4 ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ ประชาชนหันมา ใช้พลังงาน ทดแทนเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	1 โครงการ	100	100	100	100	100	4.1.4.1 สาธิตและ ส่งเสริมด้าน พลังงาน และ พลังงาน ทดแทน	- สำนักปลัดฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ตารางที่ 2.5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน (จำนวน โครงการปี 2565)	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					กลยุทธ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
5.1 ประชาชน ได้รับบริการ สาธารณะด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน อุบโศ และ บริโศ อย่างทั่วถึง	5.1.1 ร้อยละ ของจำนวน โครงการที่ถนน และสะพานที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)	247 โครงการ	30	30	30	30	30	5.1.1.1 พัฒนาและ ปรับปรุง โครงสร้าง พื้นฐาน	- สำนักช่าง
5.2 ชุมชนและ สังคมมีความ สงบเรียบร้อย	5.2.1 ร้อยละ ของจำนวน โครงการที่ ประชาชน ได้รับการ ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย และรักษา ความสงบ เรียบร้อย เพิ่มขึ้น (จำนวน โครงการ)	1 โครงการ	50	50	50	50	50	5.2.1.1 พัฒนา ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย รักษาความ สงบ เรียบร้อย	- สำนักปลัดฯ
5.3 ประชาชน ได้รับบริการ สาธารณะที่ได้ มาตรฐานและมี คุณภาพอย่าง ทั่วถึง	5.3.1 ร้อยละ ของจำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริม การให้บริการ สาธารณะแก่ ประชาชน ได้รับการ	12 โครงการ	75	75	75	75	75	5.3.1.1 พัฒนาองค์กร และบุคลากร	- สำนักปลัดฯ - สำนักงาน เลขานุการฯ - กองยุทธ ศาสตร์ฯ - กองการ เจ้าหน้าที่ - กองคลัง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน (จำนวนโครงการปี 2565)	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					กลยุทธ์	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
	ดำเนินการเพิ่มขึ้น								
5.4 ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง	5.4.1 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	1 โครงการ	100	100	100	100	100	5.4.1.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	- สำนักงานเลขาธิการฯ
	5.4.2 ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความรักสามัคคีและความมั่นคงของชาติให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	4 โครงการ	50	50	50	50	50	5.4.2.1 เสริมสร้างความรักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	- สำนักปลัดฯ - สำนักงานเลขาธิการฯ

2.1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
- 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- 4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

2.1.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสามารถอธิบายได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(2) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(3) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน

(4) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง และแนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

(5) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อ สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

(6) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในหมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และหมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(7) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

(1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

(2) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

(3) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่

(4) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน และแนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

(5) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม และเป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย มีภูมิทัศน์และยั่งยืน

(6) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในหมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค หมวดหมู่ที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และหมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

(7) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- (1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- (2) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
- (3) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
- (4) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแนวทางการพัฒนาที่ 6 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- (5) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน และเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
- (6) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในหมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม และหมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

(7) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

- (1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

(2) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

(3) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

(4) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

(5) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

(6) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในหมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ และหมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(7) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

(1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

(2) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

(3) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

(4) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค

(5) มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน และเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

(6) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในหมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม หมวดหมู่ที่ 11 ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

(7) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถนำเอาแบบสำหรับการพิจารณาการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้

2.2.1 แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบ ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป

2.2.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผล โดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัด และประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรพัฒนา เชื่อมต่อ และปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้ การนำตัวแบบ Scorecard แบบใหม่หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียกระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

2.2.3 แบบมุ้งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model : RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการทำแผนกลยุทธ์ ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result : Irs) ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลระยะต่าง ๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย

2.2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) เป็นตัวแบบหนึ่งที่แพร่หลายในการประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท (Context) การดำเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcome) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบ

2.2.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System : PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้ การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

2.2.6 แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา หรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการประเมินที่สำคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนำความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (Ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนำเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้น ๆ

2.2.7 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความสำคัญกับการกระทำ ทั้งในรูปของการกระทำหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือแผนงาน โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้น ๆ อีกด้วย การประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนอง และกำหนดแผนงานของโครงการตลอดจนรูปแบบการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้จากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กำหนดนโยบาย

2.2.8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก – ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่าง ๆ อันเกิดจากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบผลการดำเนินอย่างกว้างขวาง สิ่งส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่าง ๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผลหรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระบุ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.9 แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตาราง โดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะกำหนดอัตราสำหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่าง ๆ

2.2.10 การติดตาม (Monitoring) จะทำให้เราทราบว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินงานประจำปีเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินการ

2.2.11 การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้



1) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการประเมินความก้าวหน้า มุ่งที่ตอบคำถามว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Output) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กำหนด

(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)

(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคน - วัน (Man - month)

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงานทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ และเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต

(2) ผลผลิตต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม และการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย

(3) ผลผลิตต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม

3) เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล

(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ

(4) ความเสี่ยงของโครงการเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่ง หรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสถานะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

4) เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัยสภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการดำรงชีวิต

(2) ทักษะคิดและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทักษะคิดและความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการโดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการความพึงพอใจในการรับบริการและทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสีสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยุวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มีขอบในการปฏิบัติหน้าที่

5) เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการและความสอดคล้องกับปัญหาหลัก

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค่าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ จากการดำเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย

6) เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวนและขนาดกองทุนดำเนินโครงการซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ พัฒนาการประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของประชากร กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดีทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ

7) เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการโดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่นการจัดหาตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาท ระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน

8) เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities)

เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการดำเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนทำโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ำท่วมเสียหายจากอุทกภัย

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อมเกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการโดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละยุทธศาสตร์

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและการให้บริการ

ความพึงพอใจถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการคือจำนวนผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด


ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถวัดได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต

2.3.1 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กำหนดคำตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นคำตอบอิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น

2.3.2 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง

2.3.3 การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ และหลังจากได้รับบริการแล้ว เช่น สังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น ผู้ศึกษาจะต้องกระทำอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน

2.4 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน



ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน

บทที่ 3

การดำเนินการติดตามและประเมินผล

3.1 ศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะดำเนินโครงการได้ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

3.1.1 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

3.1.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาจาก

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และสามารถสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

3.1.3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี

3.2 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเครื่องมือที่ใช้ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์หรือข้อคำถามได้เคยผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ต้องสามารถแสดงถึงความแตกต่างของผลสำเร็จของการติดตามได้อย่างชัดเจน โดยมีกระบวนการในการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

3.2.1 ศึกษาเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 ออกแบบและสร้างแบบติดตามผลการดำเนินงาน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกแบบและสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีประเด็นข้อคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์

3.3.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญโดยให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์

3.3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่คุณเชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วนำมาทำสำเนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจต่อไป

3.3 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 2 กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือ ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 272 โครงการ

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีการสุ่มเลือกจาก 272 โครงการเพื่อประเมินความคุ้มค่า จำนวน 55 โครงการ และประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 โครงการหลัก 47 โครงการย่อย

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

3.4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ จัดทำแบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ หลังจากนั้นได้ทดลองเก็บข้อมูลก่อนการเก็บข้อมูลจริง

3.4.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ทำหนังสือเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 272 โครงการโดยสอบถาม บุคลากร/ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานช่าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองสาธารณสุข

3.4.3 เมื่อได้แบบสอบถามครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการนำข้อมูลที่ได้นั้นกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป

3.5 การวิเคราะห์ผล

หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ได้ข้อมูลจากแบบสอบถามครบถ้วนแล้วนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ นำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และหาค่าความถี่ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และเขียนรายงานสรุปผล

3.5.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ

ค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.50 – 5.00	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.50 – 4.49	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	2.50 – 3.49	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.50 – 2.49	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.00 – 1.49	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับ น้อยที่สุด

3.5.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.50 – 5.00	อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.50 – 4.49	อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	2.50 – 3.49	อยู่ในระดับ พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.50 – 2.49	อยู่ในระดับ พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.00 – 1.49	อยู่ในระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด

3.6 การสรุปผล

จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพนว ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

3.6.1 รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ จำนวน 272 โครงการ

3.6.2 รายงานการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินโครงการ จำนวน 55 โครงการ

3.6.3 รายงานการประเมินความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการ จำนวน 10 โครงการหลัก 47 โครงการย่อย

3.6.4 รายงานการประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) และหมุดหมายการพัฒนาจำนวน 13 หมุดหมาย

3.6.5 รายงานเปรียบเทียบการจัดจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์และผลการเบิกจ่าย ระยะ 5 ปี (2563-2567)



บทที่ 4

ผลการติดตามและประเมินผล

การติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพทว ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 272 โครงการ มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวน	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	6	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	56	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	71	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	14	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	112	โครงการ
ครุภัณฑ์	13	โครงการ
รวมทั้งสิ้น	272	โครงการ

ข้อมูลจำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 272 โครงการ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลจำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ ที่ 1	ยุทธศาสตร์ ที่ 2	ยุทธศาสตร์ ที่ 3	ยุทธศาสตร์ ที่ 4	ยุทธศาสตร์ ที่ 5	ครุภัณฑ์	รวม
กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	-	-	1	-	1
กองคลัง	-	-	-	-	1	-	1
กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-	-	-	-	5	-	5
กองสวัสดิการ สังคม	1	7	14	-		-	22

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ ที่ 1	ยุทธศาสตร์ ที่ 2	ยุทธศาสตร์ ที่ 3	ยุทธศาสตร์ ที่ 4	ยุทธศาสตร์ ที่ 5	ครุภัณฑ์	รวม
กองสาธารณสุข	-	1	11	6	9	-	27
สำนักการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-	45	46	-	-	13	104
สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	-	-	-	-	5	-	5
สำนักช่าง	-	3	-	-	88	-	91
สำนักปลัด อบจ.	5	-	-	8	3	-	16
รวมทั้งสิ้น	6	56	71	14	112	13	272

สถานะโครงการตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงสถานะโครงการจำแนกตามหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน	สถานะโครงการ				รวม
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3	0	3	0	6
สำนักปลัด อบจ.	2	-	3	-	5
กองสวัสดิการสังคม	1	0	-	-	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2	48	1	3	4	56
สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	41	1	0	3	45
สำนักช่าง	2	0	0	1	3
กองสวัสดิการสังคม	4	0	3	0	7
กองสาธารณสุข	1	0	0	0	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3	55	3	8	5	71
กองสวัสดิการสังคม	10	1	3	0	14
กองสาธารณสุข	4	2	4	1	11



ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน	สถานะโครงการ				รวม
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	41	0	1	4	46
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	0	11	0	14
กองสาธารณสุข	3	-	3	-	6
สำนักปลัด อบจ.	-	-	8	-	8
ยุทธศาสตร์ที่ 5	86	10	12	4	112
กองคลัง	-	-	-	1	1
กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	3	1	-	-	4
กองสาธารณสุข	8	0	1	-	9
สำนักงานเลขานุการ อบจ.	1	-	2	2	5
สำนักช่าง	72	9	7	1	89
สำนักปลัด อบจ.	2	0	1	-	3
กองการเจ้าหน้าที่	0	0	1	0	1
ครุภัณฑ์	11	1	1	0	13
สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	11	1	1	-	13
รวมทั้งสิ้น	206	15	38	13	272

การนำเสนอผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตอนที่ 4 ผลการประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และหมุดหมายการพัฒนาจำนวน 13 หมุดหมาย มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ คือ ผู้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โครงการละ 1 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 272 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 112 โครงการ (ร้อยละ 41.18) รองลงมาเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 71 โครงการ (ร้อยละ 26.10) โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 56 โครงการ (ร้อยละ 20.59) และโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 14 โครงการ (ร้อยละ 5.15) โครงการบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 13 โครงการ (4.78%) โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 2.21)

เมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่แต่ละโครงการได้รับการสนับสนุนตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 71 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 319,250,630 บาท (ร้อยละ 52.24) รองลงมาคือ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 112 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 262,093,504 บาท (ร้อยละ 41.18) โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 56 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 24,764,331 บาท (ร้อยละ 5.15) โครงการบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 13 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 2,159,900 บาท (ร้อยละ 0.35) โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 14 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 1,803,000 บาท (ร้อยละ 0.30) และโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 6 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงิน จำนวน 1,090,100 บาท (ร้อยละ 0.18) ซึ่งโครงการจำนวนทั้งหมด 272 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 607,388,248 บาท

เมื่อพิจารณาจำนวนงบประมาณที่แต่ละโครงการได้รับการสนับสนุนตามข้อบัญญัติรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 611,161,465 บาท จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง (รวมโอนเพิ่ม/โอนลด) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 594,388,103 บาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 336,632,616 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.64 ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจริง (รวมโอนเพิ่ม/โอนลด)

จากการติดตามการดำเนินงานจำแนกตามสถานะการดำเนินงานโครงการ และแบ่งตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน รวมโครงการครุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 แสดงสรุปสถานะการดำเนินงานโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และโครงการครุภัณฑ์

สถานะการดำเนินงาน โครงการ		ยุทธศาสตร์ (จำนวนโครงการ)						รวม
		1	2	3	4	5	ครุภัณฑ์	
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ		3	48	55	3	86	11	206
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	2.1 ลำช้า	0	1	3	0	10	1	15
	2.2 ตามแผนดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	0
3. ไม่ดำเนินการ		3	3	8	11	12	1	38
4. ยกเลิกโครงการ		0	4	5	0	4	0	13
รวม		6	56	71	14	112	13	272


จากตารางที่ 4.4 เมื่อพิจารณาจากสถานะการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวนทั้งหมด 206 โครงการ (ร้อยละ 75.74) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการล่าช้า จำนวน 15 โครงการ (ร้อยละ 5.51) ไม่ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ (ร้อยละ 13.97) และยกเลิกโครงการ จำนวน 13 โครงการ (ร้อยละ 4.78)

เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วทุกโครงการ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 50) ไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 50) ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ (ร้อยละ 85.71) ยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 5.36) ไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 5.36) และอยู่ระหว่างดำเนินการ (ล่าช้า) จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 1.79) ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 55 โครงการ (ร้อยละ 77.46) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ล่าช้า) จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 4.23) ไม่ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 11.27) และยกเลิกโครงการ จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 7.04) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 21.43) และไม่ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ (ร้อยละ 78.57) ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 86 โครงการ (ร้อยละ 76.79) อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ล่าช้า) จำนวน 10 โครงการ (ร้อยละ 8.93) ไม่ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ (ร้อยละ 10.71) และยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 3.57) และโครงการครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จำนวน

11 โครงการ (ร้อยละ 84.62) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ล่าช้า) จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 7.69) และยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 7.69)

สรุปสาเหตุที่ยกเลิกโครงการ

จากตารางที่ 4.4 พบว่า โครงการที่ยกเลิกการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 38.46) ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 30.77) และยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 30.77) ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 37.50) พื้นที่ดำเนินงานซ้ำซ้อนกับโครงการของ อปท.ในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 25) เนื่องจากสถานที่ราชการอยู่นอกเขตอำเภอเมืองทำให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 12.50) ทำการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 12.50) และดำเนินการล่าช้า ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 12.50) รายละเอียดดังภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 สาเหตุยกเลิกโครงการ

4.2 สรุปการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 272 โครงการ พบว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 206 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ (ล่าช้า จำนวน 15 โครงการ) ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 38 โครงการ ยังไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 13 โครงการ ซึ่งผลจากการติดตามการดำเนินงานโครงการตามตัวบ่งชี้ในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 แสดงสรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านผลลัพธ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะ การดำเนินงาน โครงการ	ด้านปัจจัย	ตัวบ่งชี้	จำนวนโครงการ		
			เป็นไปตามกำหนด หรือแผนการ ดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามกำหนด หรือแผนการ ดำเนินงาน	n/a
ดำเนินการแล้วเสร็จ (206 โครงการ)	ปัจจัยนำเข้า (Input)	เวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ	191	15	-
		จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	198	8	-
		จำนวนคณะกรรมการดำเนินงาน	123	2	81
		ความรู้ความสามารถของ คณะกรรมการดำเนินงาน	123	-	83
		จำนวนวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ	100	23	83
		คุณภาพของวัสดุ/ อุปกรณ์/	123	-	83
	กระบวนการ (Process)	การปฏิบัติงานตามขั้นตอน	122	1	83
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการ	117	7	82
	ผลผลิต (Output)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	122	1	83
	ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจาก โครงการ	74	24	-
	ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการ	121	2	83
	ประสิทธิภาพ (Efficiency)		199	7	-
	ประสิทธิผล (Effectiveness)		122	3	81



สถานะ การดำเนินงาน โครงการ	ด้านปัจจัย	ตัวบ่งชี้	จำนวนโครงการ		
			เป็นไปตามกำหนด หรือแผนการ ดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามกำหนด หรือแผนการ ดำเนินงาน	n/a
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (15 โครงการ)	ปัจจัยนำเข้า (Input)	เวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ	10	5	-
		จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	11	4	0
		จำนวนคณะกรรมการดำเนินงาน	6	-	9
		ความรู้ความสามารถของ คณะกรรมการดำเนินงาน	6	1	8
		จำนวนวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ	4	3	8
		คุณภาพของวัสดุ/ อุปกรณ์/	6	1	8
	กระบวนการ (Process)	การปฏิบัติงานตามขั้นตอน	6	1	8
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการ	5	2	8
	ผลผลิต (Output)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	6	1	8
	ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจาก โครงการ	3	2	-
	ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการ	6	1	8
	ประสิทธิภาพ (Efficiency)		10	5	-
	ประสิทธิผล (Effectiveness)		6	2	8
ยังไม่ดำเนินการ (6 โครงการ)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ไม่ดำเนินการ (38 โครงการ)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ยกเลิก (13 โครงการ)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

จากตารางที่ 4.5 พบว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 206 โครงการ มีผลการประเมินตนเองด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 191 โครงการ (ร้อยละ 92.72) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 15 โครงการ (ร้อยละ 7.28) การเบิกจ่ายจำนวนงบประมาณที่ใช้จริงเป็น ไปตามกำหนด จำนวน 198 โครงการ (ร้อยละ 96.11) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 3.88) บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละโครงการมีความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเป็นไปตามกำหนด จำนวน 123 โครงการ (ร้อยละ 59.71) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 0.97) มีจำนวนวัสดุ/อุปกรณ์/ เครื่องมือเป็นไปตามกำหนด จำนวน 100 โครงการ (ร้อยละ 48.54) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 23 โครงการ (ร้อยละ 11.16) วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือมีคุณภาพตามกำหนด จำนวน 123 โครงการ (ร้อยละ 59.71) ผลการประเมินตนเองด้านกระบวนการมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน จำนวน 122 โครงการ (ร้อยละ 59.22) ไม่เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 0.48) การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 117 โครงการ (ร้อยละ 56.80) การดำเนินงานโครงการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ (ร้อยละ 3.40) ผลการประเมินตนเองด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการที่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ จำนวน 122 โครงการ (ร้อยละ 59.22) และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 0.48) ผลการประเมินตนเองด้านผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ มีผลกระทบเชิงบวก จำนวน 74 โครงการ (ร้อยละ 35.92) มีผลกระทบเชิงลบ จำนวน 24 โครงการ (ร้อยละ 11.65) ผลการประเมินตนเองด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 121 โครงการ (ร้อยละ 58.74) และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 0.97) จากผลการประเมินโครงการ พบว่า มีโครงการที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 199 โครงการ และไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 7 โครงการ มีโครงการที่มีประสิทธิผล จำนวน 122 โครงการ และไม่มีประสิทธิผล จำนวน 3 โครงการ โดยในส่วนข้อมูล n/a หมายถึงจำนวน จำนวนโครงการที่ยังไม่มีข้อมูล

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ ประกอบด้วย โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 10 โครงการ (ร้อยละ 66.67) ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 20) ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) และโครงการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) มีผลการประเมินตนเองด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 10 โครงการ (ร้อยละ 66.67) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 33.33) การเบิกจ่ายจำนวนงบประมาณที่ใช้จริงเป็น ไปตามกำหนด จำนวน 11 โครงการ (ร้อยละ 73.33) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 26.67) บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละโครงการมีความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเป็นไปตามกำหนด จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40) และมีจำนวนบุคลากรเป็นไปตามกำหนด จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) มีจำนวนวัสดุ/อุปกรณ์/ เครื่องมือเป็นไปตามกำหนด จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 26.66) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 20) วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือมีคุณภาพตาม

กำหนด จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 59.7) และไม่เป็นไปตามกำหนด จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.66) ผลการประเมินตนเองด้านกระบวนการมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 59.7) กระบวนการมีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) การดำเนินงานโครงการไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 33.33) การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 13.33) ผลการประเมินตนเองด้านผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการที่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40) และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67) ผลการประเมินตนเองด้านผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ มีผลกระทบเชิงบวก จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 20) มีผลกระทบเชิงลบ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 13.33) ผลการประเมินตนเองด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40.22) และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.67)

โครงการที่ยกเลิก มีจำนวน 13 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 34.46) ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 30.77) และยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 30.77) ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ 37.50) พื้นที่ดำเนินงานซ้ำซ้อนกับโครงการของ อปท.ในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 25) เนื่องจากสถานที่ราชการอยู่นอกเขตอำเภอเมืองทำให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 12.50) ทำการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 12.50) และดำเนินการล่าช้า ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 12.50) ดังแสดงในตาราง โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายความหมายดังต่อไปนี้

/	หมายถึง	ผลการดำเนินงาน/ ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล <u>เป็นไป</u> ตามกำหนดหรือตามแผนการดำเนินงาน
×	หมายถึง	ผลการดำเนินงาน/ ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล <u>ไม่เป็นไป</u> ตามกำหนดหรือตามแผนการดำเนินงาน
n/a	หมายถึง	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่มีข้อมูล
*หมายเหตุ :		
การดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด = ไม่มีประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพ = n/a		
การเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าที่กำหนด = ไม่มีประสิทธิภาพ		
ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด = ไม่มีประสิทธิภาพ/ ไม่มีประสิทธิผล		
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด = ไม่มีประสิทธิผล		



ตารางที่ 4.6 ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะโครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผลผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	ความคิดเห็นอื่น ๆ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การปฏิบัติตามขั้นตอน	ระยะเวลา		เชิงบวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																			
1	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนแดง	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
3	โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านช่าง	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	x	/	/	ไม่มี	/	นโยบายของผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงและความพร้อม	ควรให้การสนับสนุนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
																ของ กลุ่มเป้า หมาย			
4	ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้มียรายได้น้อย	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาศูนย์ศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่นซ่อมแซมระบบประปา	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง																		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว																			
7	จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ จังหวัด สกลนคร (องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ ขยาย พื้นที่	การ จราจร	การให้ ความ สนใจ	การจราจร	ไม่มี	/	/
8	บริหาร พิพิธภัณฑ์ ภูพาน (ค่า วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
9	บริหาร พิพิธภัณฑ์ ภูพาน (ค่า	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	วัสดุงานบ้าน งานครัว)																		
10	บริหาร พิพิธภัณฑ์ ภูพาน (ค่า วัสดุก่อสร้าง)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
11	ประเพณีแห่ ดาว คริสต์มาส (กิจกรรม สีสันท่ง หนองหารแห่ ดาวทางน้ำ) (อุดหนุน เทศบาล ตำบลท่าแร่)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
12	จัดงาน ประเพณีบุญ มหาชาติ (อุดหนุน เทศบาล	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ตำบล ดงมะไฟ)																		
13	จัดงานวันไ โยย เทศบาล ตำบลอากาศ อำนวย อำเภออากาศ อำนวย จังหวัด สกลนคร (อุดหนุน เทศบาล ตำบลอากาศ อำนวย)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
14	จัดงาน ประเพณีบุญ มหาชาติและ บุญบั้งไฟพืง โคน (อุดหนุน เทศบาล ตำบลพืงโคน)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
15	จัดงาน ประเพณีลอย กระทง-แข่ง เรือ เทศบาล ตำบลคำตา กล้า อำเภอกำ แพงแสน จังหวัด สุพรรณบุรี (อุดหนุน เทศบาล ตำบลคำตา กล้า)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
16	สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมชน เผ่าภูไท (ตำบลพอก น้อย) (อุดหนุน เทศบาล	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ตำบลพอก น้อย)																		
17	จัดงาน ประเพณีบุญ มหาชาติ (วัด เสบุญเรือง) เทศบาล ตำบลวานร นิวาส อำเภ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร (อุดหนุน เทศบาล ตำบลวานร นิวาส)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
18	จัดงาน ประเพณีลอย กระทง เทศบาล ตำบลเจริญ	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ศิลป์ อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร (อุดหนุน เทศบาล ตำบลเจริญ ศิลป์)																		
19	เทศกาล นมัสการองค์ พระธาตุเชิง ชุม และ หลวงพ่ พระองค์แสน (อุดหนุน สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด สกลนคร)	สำนัก การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
20	อนุรักษ์สืบ สานประเพณี	สำนัก การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	แห่ดาว เทศกาล คริสต์มาส (อุดหนุน โรงเรียน เซนต์ยอ แซฟ สกลนคร)												ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น						
21	จัดงานบุญ เดือนอ้ายไหว้ พระธาตุเมือง อากาศบุญ มหาชาติ ประทาย ข้าวเปลือก ประเพณีบุญ ตูป (อุดหนุน สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด สกลนคร)	สำนัก การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
22	มหกรรม บุญมั่งอีสาน (อุดหนุน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
23	งานประเพณี บุญเบิกฟ้า เดือน 3 อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัด สกลนคร (อุดหนุนสภา วัฒนธรรม อำเภอบ้าน ม่วง)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
24	จัดงาน ประเพณีรวม ใจไทกะเลิง และงาน กาชาด	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อำเภอภู บก (อุดหนุนสภา วัฒนธรรม อำเภอภู บก)																		
25	สักการะ หลวงพ่อดัง ด่างมล้ำ ประเพณี ชม ของดีเมือง สว่างแดนดิน อุดหนุนสภา วัฒนธรรม อำเภอสว่าง แดนดิน)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
26	จัดงาน เทศกาลไ้ รำลึกอำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สกลนคร (อุดหนุนสภา วัฒนธรรม อำเภอ กุสุมาลย์)																		
27	งานประเพณี "บุญเดือน สาม" อำเภอ ส่องดาว จังหวัด สกลนคร (อุดหนุนสภา วัฒนธรรม อำเภอส่อง ดาว)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
28	ประเพณีบุญ ต๋มโฮม สืบ ชะตาปลา (อุดหนุนสภา วัฒนธรรม)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อำเภอนิคมน้ำอูน)																		
29	จัดงานประเพณี"วันภูไทรำลึก (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
30	งานบุญประเพณีบั้งไฟลำนมัสการองค์พระธาตุศรีมงคล (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
31	จัดงานประเพณีบุญ	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การอนุรักษ์วัฒนธรรม	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ข้าวจี๋ยักษ์ อนุรักษ์ ปราสาทขอม ออนซอนผ้า ย้อมคราม (อุดหนุน เทศบาล ตำบลพินนา) อำเภอสว่าง แดนดิน												ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น						
32	อนุรักษ์สืบ สานประเพณี วัฒนธรรมชน เผ่าภูไท อุดหนุนสภา วัฒนธรรม อำเภอ พรรณานิคม	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
33	จัดงาน ประเพณีบุญ	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	พะเวด (บุญ มหาชาติ) อุดหนุนสภา วัฒนธรรม อำเภอวานร นิวาส												ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น						
34	นมัสการพระ ธาตุเจดีย์แก้ว ยอดบ้านวัง ปลาเชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน โพน อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัด สกลนคร (อุดหนุน เทศบาล ตำบลบ้าน โพน) อำเภอ โพนนาแก้ว	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
35	สืบสานงาน ประเพณี บุญ เดือนสี่บุญ มหาชาติ (บุญผะเหวด) (อุดหนุน เทศบาล ตำบลท่า ศิลา)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
36	บุญผะเหวด (อุดหนุน เทศบาล ตำบลปทุม วาปี)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
37	จัดงาน เทศกาล วิสาขบูชา จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒน ธรรม ประ เพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
38	ฝึกอบรม ทักษะอาชีพ หัตถบำบัด	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นำ ความ รู้ไป ใช้ สร้าง รายได้ให้ ตนเอง และ ครอบครัว	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
39	งานสัปดาห์ ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาล วัน อาสาฬหบูชา และ เข้าพรรษา จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	การ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
40	Run for love วิ่งเพื่อ รัก	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
41	บริหาร พิพิธภัณฑ์ อุทยาน จำนวน 12 เดือน (ค่าจ้าง เหมาบริการ)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
42	บริหาร จัดการ ห้องฟ้า จำลองและ อุปกรณ์วิทยา ศาสตร์ กลางแจ้ง จำนวน 12 เดือน	สำนัก การศึกษาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
43	บริหาร พิพิธภัณฑ์ อุทยาน (ค่า	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	วัสดุ สำนักงาน)																		
44	บริหาร พิพิธภัณฑ์ ภูพาน (ค่า วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
45	บริหาร พิพิธภัณฑ์ ภูพาน (ค่า วัสดุ คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
46	งานก่อสร้าง ขยายเขต ระบบ จำหน่าย ไฟฟ้า สวน เฉลิมพระเกียรติ พระบาท	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา (อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค จังหวัด สกลนคร)																		
47	จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษา สวนสาธารณะ ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
48	บริหาร จัดการอาคาร แสดงและ จำหน่าย	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี		



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ OTOP อบจ. สน.																		
49	ฝึกอบรม อาชีพ เพื่อ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	×	/	นำ ความ รู้ไป ใช้ จริง และ มีผู้ สั่งซื้อ สิน ค้า	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
50	ฝึกอบรม ส่งเสริมและ สนับสนุนการ แปรรูป ผลิตภัณฑ์	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ผู้เข้า รับ การ ฝึก อบรม	ไม่มี	ประชาชน มีอาชีพ สร้าง รายได้	ไม่มี	ไม่มี		



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ชุมชนจาก ผักตบชวา												ได้ แนว ทาง การ ประ กอบ อาชีพ ใหม่ ๆ						
51	ค่าใช้จ่ายใน การประชา สัมพันธ์ การ โฆษณาและ เผยแพร่ ประชา สัมพันธ์ กิจกรรมของ พิพิธภัณฑ์ภู พาน	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
52	บริหาร พิพิธภัณฑ์	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะโครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผลผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	ความคิดเห็นอื่น ๆ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การปฏิบัติตามขั้นตอน	ระยะเวลา		เชิงบวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	(ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)																		
53	บริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน (ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง)	สำนักการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้านเทศบาลตำบลอากาศอำนวย	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อำเภออากาศ อำนวย จังหวัด สกลนคร (อุดหนุน เทศบาล ตำบลอากาศ อำนวย) อำเภออากาศ อำนวย จังหวัด สกลนคร																		
55	จัดงาน ประเพณีไหล เรือไฟ อำเภอเต่า งอย จังหวัด สกลนคร (อุดหนุน องค์การ บริหารส่วน	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ตำบลเต่า งอย) อำเภอ เต่างอย จังหวัด สกลนคร																		
56	ส่งเสริมและ อนุรักษ์ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี แข่งขันเรือ ยาว (เทศบาล ตำบลพอก น้อย) (อุดหนุน เทศบาล ตำบลพอก น้อย) อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
57	ส่งเสริมและสนับสนุนการ แสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของ จังหวัด สกลนคร	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	ส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดงาน มหกรรม ผลิตภัณฑ์ ชุมชน OTOP/ OVOP และ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นของ จังหวัด สกลนคร	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
59	จัดงานพิธี บูชา พญานาค นาคี แห่งนคร หนองหาร หลวง จังหวัด สกลนคร (เปลี่ยนชื่อ โครงการ) จัด งานประเพณี นาคะบูชา แห่งนคร บาดาล จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	ขยายเขต ระบบ จำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า	สำนักช่าง	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สาธารณะ ภายใน สวนสาธารณะ ดอนขาม - ดอนลังกา																		
61	จัดงาน สัปดาห์ ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาล วิสาขบูชา จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน																			



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
63	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุน สำหรับ ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ท้องถิ่น(ค่า ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียน ยากจน	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
64	Mini English Program (MEP) โรงเรียนเตื้อ ศรีไพรวัลย์	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
65	แข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	มีตัว แทน	ไม่มี	ไม่มี	ส่งเสริม ให้ออก	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	รุ่นอายุ ไม่ เกิน 15 ปี องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร											นัก กีฬา เข้า ร่วม โครง การ			กำลัง กาย เกิด ความรัก สามัคคี รู้ แพ้ รู้ ชนะ มี น้ำใจ				
66	แข่งขันกีฬา เบตองรุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
67	แข่งขัน ฟุตบอล เยาวชนลีก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี องค์การ บริหารส่วน	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	มีตัว แทน นัก กีฬา เข้า ร่วม โครง การ	ไม่มี	ไม่มี	ส่งเสริม ให้ออก กำลัง กาย เกิด ความรัก สามัคคี รู้ แพ้ รู้	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จังหวัด สกลนคร														ชนะ มี น้ำใจ				
68	ส่งนักเรียน เข้าร่วม แข่งขันกีฬา แห่งชาติ รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค 3 โรงเรียนร่ม ไทรวิทยา	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	มีตัวแทน นัก กีฬา เข้า ร่วม โครง การ	ไม่มี	ไม่มี	ส่งเสริม เข้าร่วม โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	/	/
69	วันครู องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
70	ฝึกอบรม อาชีพด้าน การถนอม อาหาร	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เร็ว กว่า	/	/	/	/	/	/	เร็ว กว่า	/	นำ ความ รู้ไป ใช้ได้	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
71	ฝึกอบรมช่าง ซ่อม	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นำ ความ	ไม่มี	/	นโยบาย ของ	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	เครื่องยนต์ ขนาดเล็ก												รู้ไป เพิ่ม รายได้ ลด ราย จ่าย			ผู้บริหาร มีการ เปลี่ยน แปลง และความ พร้อมของ กลุ่มเป้า หมาย			
72	เงินสมทบ กองทุน หลักประกัน สุขภาพ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.) (กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพที่ จำเป็นต่อ สุขภาพ	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	x	x	x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จังหวัด สกลนคร)																		
73	สร้างพัฒนา และขยาย เครือข่าย Setting ต่าง ๆ เพื่อ ป้องกันและ แก้ไขปัญห ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด สกลนคร (อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด สกลนคร)	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
74	สนับสนุน ส่งเสริม	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	กิจกรรม ป้องกันและ ต่อต้านยา เสพติด																		
75	ส่งเสริมอาชีพ ผู้เรียนด้าน การทำขนม อบโรงเรียน เดื่อศรีโพธิ์ วัลย์	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
76	จัดการ แข่งขันกีฬา ฟุตบอล มวลชน อาวุโส จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	x	/	/	/	/	/	/	มีตัว แทน นัก กีฬา เข้า ร่วม โครง การ	ไม่มี	ไม่มี	ส่งเสริม การออก กำลังกาย เพื่อ พัฒนา คุณภาพ ชีวิตของ ประชาชน	ไม่มี	ไม่มี	/	/
77	แข่งขันกีฬา ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	x	/	/	/	/	/	/	มีตัว แทน นัก	ไม่มี	ไม่มี	ส่งเสริม ให้ออก กำลัง	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	18 ปี องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร											กีฬา เข้า ร่วม โครง การ			กาย เกิด ความรัก สามัคคี รู้ แพ้ รู้ ชนะ มี น้ำใจ				
78	แข่งขันกีฬา ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	x	/	/	/	/	/	/	มีตัว แทน นัก กีฬา เข้า ร่วม โครง การ	ไม่มี	ไม่มี	ส่งเสริม ให้ออก กำลัง กาย เกิด ความรัก สามัคคี รู้ แพ้ รู้ ชนะ มี น้ำใจ	ไม่มี	ไม่มี	/	/
79	ปรับปรุง คุณภาพน้ำ อุปโภค- บริโภค โดย ใช้แร่กรองน้ำ	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ไฟโรลูไซต์ ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร (จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์) (จัดซื้อแร่ กรองน้ำ ไฟโรลูไซต์)																		
80	เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุนการ พัฒนา คุณภาพการ ให้บริการ ด้าน สาธารณสุข ของสถานี่	กอง สาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	x	x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	x	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน149แห่ง																		
81	แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "สิรินธรคัพ"	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	มีตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	ไม่มี	ช่วงแข่งขันมีสภาพอากาศร้อน	ส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เกิดความรักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจ	ไม่มี	ไม่มี	/	/
82	เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการ	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
															ออกกำลัง กาย				
83	แข่งขันกีฬา ฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	ส่งเสริม ให้ออก กำลัง กาย เกิด ความรัก สามัคคี รู้ แพ้ รู้ ชนะ มี น้ำใจ	ไม่มี	ไม่มี	/	/
84	จ้างครูสอน ภาษาต่าง ประเทศ โรงเรียนบ้าน โพนยางคำ กรป.กลาง พัฒนา	สำนัก การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
85	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร	สำนัก การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สถานศึกษา เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุน อาหาร กลางวัน																		
86	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การจัด การศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาชั้น พื้นฐาน	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
87	เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุน ค่าอาหาร เสริม (นม)	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
88	จ้างครูผู้ดูแล เด็ก และครู สาระวิชา (ค่าจ้างเจ้า พนักงานจ้าง และพนักงาน จ้างทั่วไป) ใน โรงเรียน ตำรวจ ตระเวน ชายแดนคือก นิสไทยฯ (อุดหนุนกอง กำกับการ ตำรวจ ตระเวน	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	ได้ บุคลากร สนับสนุน การ สอน	ไม่มี	เกิดการ เรียนรู้ เพิ่มขึ้น	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ขายแดนที่ 23)																		
89	จ้างเหมาครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	สำนักการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น	ไม่มี	ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาที่ต้องการ	ไม่มี	ไม่มี	/	/
90	จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างโรงเรียนเตอศรีไพรวัลย์	สำนักการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ได้บุคลากรปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน	ไม่มี	ได้บุคลากรสนับสนุน	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
91	จ้างครูสอน ภาษาต่าง ประเทศ โรงเรียนเตื่อ ศรีไพรวัลย์	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
92	จ้างครูสอน ภาษาต่าง ประเทศ โรงเรียนสกล ทวาปี	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
93	จ้างครูสอน ภาษาต่าง ประเทศ โรงเรียนคำ ยางพิทยาคม	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
94	จ้างครูสอน ภาษาต่าง ประเทศ โรงเรียนธาตุ ทองอำนวย วิทย์	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
95	จ้างเหมาผู้ ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนร่วม ไทรวิทยา	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
96	จ้างเหมา แม่บ้าน ประจำหอพัก นักกีฬา โรงเรียนร่วม ไทรวิทยา	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
97	ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนที่มี ความสามารถ พิเศษด้าน กีฬา โรงเรียนร่วม ไทรวิทยา	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
98	ระบบดูแล นักเรียน	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	โรงเรียน ต้นแบบ																		
99	จ้างเหมา แม่บ้าน ประจำหอพัก นักเรียน ต้นแบบ วิชาการ โรงเรียนภูดิน แดงวิทยา	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
100	แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ โรงเรียนใน สังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	ได้ตัวแทน ไปแข่ง ระดับภาค แลก เปลี่ยน เรียนรู้ ศักยภาพ ทาง วิชาการ	ไม่มี	ไม่มี	/	/
101	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	บริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ ในการจัด การศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาชั้น พื้นฐาน																		
102	แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาค ตะวันออก	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	มีนักกีฬา ผ่าน เข้ารอบ ดีกว่าปี อื่น ๆ ผลงานดี ขึ้น	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	เฉียงเหนือ (องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร)																		
103	แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	จำนวนเพิ่มขึ้นจากระดับภาคเข้ารอบมากขึ้น	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
104	จัดส่งนักกีฬาจังหวัดสกลนคร เข้า	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	ตัวแทนนัก	ตัวแทนนัก	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ร่วมการ แข่งขัน กีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ											กีฬา เข้า ร่วม แข่ง ขัน	กีฬา ได้รับ การ ส่ง เสริม สนับสนุน						
105	ปรับปรุง ซ่อมแซมโรง ฝึกงาน โรงเรียนธาตุ ทองอำนวยการ วิทย	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
106	ค่าใช้จ่ายใน การ สงเคราะห์ ผู้ป่วยที่ ยากไร้ ของ องค์การ บริหารส่วน	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	ได้รับ การ ช่วย เหลือ เยียว ยา ความ เดือด ร้อน	ไม่มี	/	ไม่มี	มีการปรับ เปลี่ยน ขั้นตอน การแจ้ง สิทธิ์เบิก ค่าใช้จ่าย ตาม ระเบียบ	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จังหวัด สกลนคร												ลด ภาระ ค่าใช้จ่าย บาง ส่วน						
107	ส่งเสริมและ สนับสนุนการ พัฒนา คุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ในด้านการ ฝึกอบรม อาชีพ	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	นำ ความ รู้ไป ใช้ได้ จริง	ไม่มี	นำ ความรู้ไป ใช้ได้จริง	ไม่มี	ควรให้มี การ สนับสนุน โครงการ สร้าง อาชีพ เกิดรายได้ เกิดความ ยั่งยืน	/	/
108	ส่งเสริมและ สนับสนุนการ พัฒนา คุณภาพชีวิต ของคนพิการ และผู้ดูแลคน พิการในด้าน	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ล่าช้า	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	ล่าช้า	/	นำ ความ รู้มา ใช้ ประ โยชน์ ได้ จริง	ไม่มี	/	นโยบาย ของ ผู้บริหาร มีการ เปลี่ยน แปลง และความ	ควร สนับสนุน สร้าง อาชีพ เกิดรายได้ ที่ยั่งยืน	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	การฝึกอบรม อาชีพ															พร้อมของ กลุ่มเป้า หมาย			
109	ฝึกอบรม ทักษะอาชีพ ให้กับสตรี	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ล่าช้า	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	นำ ความ รู้ไป ใช้ได้ จริง	ไม่มี	/	นโยบาย ของ ผู้บริหาร มีการ เปลี่ยน แปลง และความ พร้อมของ กลุ่มเป้า หมาย	ควร สนับสนุน สร้าง อาชีพ เกิดรายได้ ที่ยั่งยืน	/	/
110	ฝึกอบรมให้ ความรู้เรื่อง สิทธิ บทบาท หน้าที่ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ให้กับสตรี	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	ล่าช้า	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
111	ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	ล่าช้า	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	รู้เท่าทัน รู้รัก สามัคคี																		
112	ฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ล่าช้า	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	นโยบาย ของ ผู้บริหาร มีการ เปลี่ยน แปลง และความ พร้อมของ กลุ่มเป้า หมาย	ควร สนับสนุน สร้าง อาชีพ เกิดรายได้ ที่ยั่งยืน	/	/
113	ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ด้าน การตลาด (ออนไลน์)	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ล่าช้า	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	สา มารณ สร้าง ช่อง ทาง การ ตลาด ออน ไลน์ได้	ไม่มี	/	นโยบาย ของ ผู้บริหาร มีการ เปลี่ยน แปลง และความ พร้อมของ กลุ่มเป้า หมาย	ควร สนับสนุน สร้าง อาชีพ เกิดรายได้ ที่ยั่งยืน	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
114	เงินสมทบ กองทุน สนับสนุนการ เสริมสร้าง สุขภาพ (กองทุน สนับสนุนการ เสริมสร้าง สุขภาพ รายจ่ายเงิน สมทบ กองทุน)	กอง สาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	x	x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	n/a
115	ทุนการศึกษา สำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาและ ผู้ด้อยโอกาส	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
116	ก่อสร้างรั้ว โรงเรียนร่วม ไทรวิทยา	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
117	ก่อสร้างโรง อาหาร โรงเรียนร่วม ไทรวิทยา	สำนัก การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
118	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุน สำหรับ ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ท้องถิ่น ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต โรงเรียน	สำนัก การศึกษาฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
119	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
120	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	สำนักการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
121	สถานักเรียนเป็นเลิศสู่การพัฒนาตนเองและสังคม	สำนักการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะให้แก่ เด็กเยาวชน สตรี	กองสวัสดิการฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ผู้สูงอายุ คน พิการและ ผู้ด้อยโอกาส																		
123	ฝึกอบรมให้ ความรู้วิธี ป้องกันโรค และการ ควบคุมการ แพร่ระบาด ของ โรคติดต่อ	กอง สาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ป้องกันและ แก้ไขปัญห ยาเสพติด ภายใน องค์การ บริหารส่วน	กอง สาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จังหวัด สกลนคร																		
125	ประชุม วิชาการ เขต ชูเกียรติ องค์กร/ภาคี เครือข่าย และ บุคคล ต้นแบบ	กอง สาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	ประชุมเชิง ปฏิบัติการ พัฒนาระบบ บริการ การแพทย์ แผนไทย การแพทย์ แผนไทย ประยุกต์และ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้าน	กอง สาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	การแพทย์ใน สถานบริการ																		
127	ฝึกอบรมช่าง ซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้า	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	จัดการ แข่งขันกีฬา นักเรียน องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	สำนัก การศึกษาฯ	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	ฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ ตัดผม	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	ฝึกอบรมหนึ่ง ตำบลหนึ่ง อาชีพ	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	x	x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	n/a
131	จ้างครูสอน ภาษาต่าง	สำนัก การศึกษาฯ	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ประเทศ โรงเรียนภูดิน แดงวิทยา																		
132	จัดหา ครุภัณฑ์ การเกษตร และวัสดุ วิทยาศาสตร์ (จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์)	กอง สาธารณสุข	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุน สำหรับ ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา	สำนัก การศึกษาฯ	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ท้องถิ่น ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต โรงเรียน																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน																			
134	การมีส่วน ร่วมในการ สำรวจและ เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ ที่ลงหนอง หาร	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
135	บริหาร จัดการของ เสียอันตราย ชุมชนจังหวัด สกลนคร แบบครบ วงจรมุ่งสู่ เมือง	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	x	x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	x	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน																		
136	ประชุมเชิง ปฏิบัติการ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร แพทย์แผน ไทยและ แพทย์แผน ไทยประยุกต์ และฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้าน การแพทย์ใน สถานบริการ	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
137	บริหาร จัดการ โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ องค์การ	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
138	ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่า ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรกล ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตามโครงการ บริหาร	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จัดการ โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
139	ค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า เทปพัน สายไฟฟ้า ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต เบรกเกอร์ รีเซสเตอร์ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตาม โครงการ	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	บริหาร จัดการ โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
140	คำวัสดุ ก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ท่อน้ำ และ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เทป พันเกลียวท่อ ประปา กาว 3K ลูกกลิ้ง ทาสี ฯลฯ ตามโครงการ บริหาร	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จัดการ โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
141	คำวัสดุ ยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ไชควง ประแจ ประแจเลื่อน ยางในรถเข็น สติมปะยาง รถ ล้อรถเข็น อุตสาหกรรม ขนาด 4 นิ้ว ฯลฯ ตาม โครงการ บริหาร	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จัดการ โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
142	ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันจักร เกรด A ฯลฯ ตามโครงการ บริหาร จัดการ โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
143	ค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อ วัสดุ การเกษตร เช่นมูลโค ร่าอ่อน แกลบดำ กระสอบใส่ ปุ๋ย ถุงพลาสติก และวัสดุ อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องตาม โครงการ บริหาร	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จัดการ โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
144	ค่าวัสดุเครื่อง แต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน สำหรับ ผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ชุดเอี๊ยมกัน น้ำรองเท้า บูท หมวก ผ้าปิดปาก ถุง มือแบบยาง ถุงมือแบบผ้า ฯลฯ ตาม โครงการ บริหาร	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิ ภาพ	ประ สิทธิ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จัดการ โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
145	เยาวชน อนุรักษ์น้ำ	กอง สาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	เยาวชนรัก สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	ประชุมเชิง ปฏิบัติการ การผลิตแปรรูปและ จำหน่าย สมุนไพรที่ได้ มาตรฐาน	กอง สาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง																			
148	วันท้องถิ่น ไทยองค์การ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	น้อยกว่า	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	น้อยกว่า	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
149	ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจทาง ห้องปฏิบัติ การด้าน การแพทย์ ให้กับ บุคลากรของ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
150	กำจัด ผักตบชวา	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	/	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	และวิชาชีพ แหล่งน้ำ หนองหาร สกลนคร																		
151	ก่อสร้างซุ้ม ประตูเฉลิม พระเกียรติ เนื่องใน โอกาส พระราชพิธี มหามงคล เฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 สาย สกลนคร- อุดรธานี	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	(ตอนสูงเนิน-ท่าแร่) กม.ที่ 147+780																		
152	จ้างเหมา บริการ ประสานงาน ขององค์การ บริหาร จังหวัด สกลนคร	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
153	ปรับปรุงภูมิ ประตูลิขิต พระเกียรติ เนื่องใน โอกาสพระ ราชพิธีมหา มงคลเฉลิม พระ ชนมพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	2567 จำนวน 3 แห่ง																		
154	บริหาร จัดการโรง ผลิตน้ำดื่ม องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร (ค่า จัดซื้อวัสดุ อื่น)	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
155	บริหาร จัดการโรง ผลิตน้ำดื่ม องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนครจ้าง วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์น้ำ บริโภคใน	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ภาษาชนะบรรจุ ปิดสนิท																		
156	บริหาร จัดการโรง ผลิตน้ำดื่ม องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร (ค่า บำรุงรักษา และซ่อมแซม ครุภัณฑ์และ เครื่องมือ ต่าง ๆ)	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
157	ปลูกจิตสำนึก ของ ประชาชนใน การเห็ดทุน สถาบันและ การจัด กิจกรรม	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	เฉลิมพระ เกียรติพระ บาท สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระ นางเจ้าฯพระ บรมราชินีใน รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปี หลวง และ พระบรม วงศานุวงศ์ ทุกพระองค์																		



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
158	ฝึกอบรม สัมมนา สมาชิกสภา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	สำนักงาน เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี		
159	จ้างเหมา บริการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ ปฏิบัติการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร ที่ 1,2 และ 3 ฝ่ายก่อสร้าง และซ่อม บำรุง ส่วน	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทำ งาน เสร็จ เร็ว ขึ้น	ไม่มี	/	สภาพ อากาศ ฝนตกใน พื้นที่ ปฏิบัติ งาน	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สำนักช่าง																		
160	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านไทย เสริมหมู่ที่ 8 ตำบลโนน สะอาด – บ้านอ่างคำ คือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	x	/	x	/	/	/	x	ล่าช้า	/	ลด อุบัติ เหตุ ใน การ การ ค ม น า ค ม ส ะ ด ว ก ใน การ ส ัญ จ ร ไป มา	เกิดผล กระทบ ช่วง ด ำ เน ิ น การ การ ก่อสร้าง แก้ไข โดยการ ประชา สัมพันธ์ ให้ผู้ใช้ เส้นทาง ทราบ	ลด อุบัติเหตุ ในการ คมนาคม สะดวก ในการ สัญจรไป มา	ได้รับ อนุมัติ งบประมาณ ล่าช้ากว่า ปกติ และ อยู่ในห่วง ฤดูฝน	ไม่มี	x	/
161	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สายบ้านโนน ไทยหมู่ที่ 1 ตำบลดง เหนือ - บ้าน ดงห้วย เปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลดง หม้อทอง อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัด สกลนคร																		
162	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกทาง หลวง หมายเลข 222 - บ้าน โนนไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแพด	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร																		
163	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเชียงเครือ - บ้านโคกเลาะใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	×	/	/	/	/	เป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ใช้	ราษฎรที่ใช้สัญจรไปมาไม่สะดวกระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขโดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรป้ายเตือน	มีถนนสำหรับการใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
													สัญญา ไป มา						
164	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกทาง หลวงชนบท สน. 3054 บ้านด่านม่วง คำหมู่ที่ 1 ตำบลด่าน ม่วงคำ อำเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัด สุพรรณบุรี	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็น การ ก่อ สร้าง ถนน ผิว จราจร คอน กรีต เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ ปัญหา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้	ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่าง ผู้รับ จ้าง แก้ไข โดยการ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
													สัญญา ไป มา						
165	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกุด แฮด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดบาก อำเภอภู บก จังหวัด สกลนคร บ้านดินจี่ หมู่ ที่ 11 ตำบล ดินจี่ อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	×	/	/	/	/	เป็น การ ก่อ สร้าง ถนน ผิว จราจร คอน กรีต เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ ปัญหา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้	ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่าง ผู้รับ จ้าง แก้ไข โดยการ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	เห็นควร ให้ดำเนิน การ ให้แล้ว เสร็จ ตามเป้า หมาย ในปัจุบัน ประมาณ ต่อไป	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
													สัญญา ไป มา						
166	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก - สายบ้าน หนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ 3 ตำบล กุสุมาลย์ อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	×	/	/	/	/	เป็น การ ก่อ สร้าง ถนน ผิว จราจร คอน กรีต เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ ปัญหา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้	ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่าง ผู้รับ จ้าง แก้ไข โดยการ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี		/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
													สัญญา ไป มา						
167	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสี แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชะหว่า - บ้านคิม หมู่ ที่ 6 ตำบล โพนแพง อำเภออากาศ อำนวย จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	x	x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	x	n/a
168	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านง่อน	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ราษฎร มีการ สัญญา ไปมา สะดวก	ไม่มี	ราษฎรมี การ สัญญาไป มา	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง แดนดิน - บ้านบ่อร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัด สกลนคร												ปลอด ภัย มาก ขึ้น		สะดวก ปลอดภัย มากขึ้น				
169	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอน แดง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย - บ้านท่า เยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอวานร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	นิเวศ จังหวัด สกลนคร																		
170	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำ เม็กหมู่ที่ 5 ตำบลทราย มูล อำเภอสว่างแดนดิน -บ้านเหล่า ใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ราษฎร มีการ สัญจร ไปมา สะดวก ปลอดภัย มากขึ้น	ไม่มี	ราษฎรมี การ สัญจรไป มา สะดวก ปลอดภัย มากขึ้น	ไม่มี	ไม่มี	/	/
171	โครงการ ก่อสร้าง กำแพงกัน ตลิ่งถนน (Retaining	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	Wall) สาย สน.ถ 1- 0004 บ้าน ผักคำภู - บ้านนาขาม อำเภอภู บาก, อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร																		
172	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายชุมชนนา อ้อยเขต เทศบาลนคร สกลนคร - บ้านกกกอก หมู่ที่ 12 ตำบลจันทอน อำเภอเมือง	สำนักช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พื้นที่ ดำเนิน งาน ซ้ำซ้อน กับ โครงการ ของ องค์การ บริการ ส่วน ท้องถิ่นใน พื้นที่	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สกลนคร จังหวัด สกลนคร																		
173	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำ น้ำเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลพัง โคน อำเภ พังโคน - บ้านดอน ย่านาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลา โหล อำเภ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
174	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	น้อยกว่า	/	/	/	/	/	/	/	ใช้แรง งานใน การ ดำเนิน	ราษฎรใช้ สัญจรไป มาไม่ สะดวก	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สายบ้านตาด โพนไผ่ หมู่ที่ 18 ตำบล วาริชภูมิ อำเภวาริช ภูมิ - บ้านดง สว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำ อุ้น อำเภอ นิคมน้ำอุ้น จังหวัด สกลนคร												การ อาจ สร้าง งาน และ กระ ตุ้น เศรษฐกิจ การ ขนส่ง ดีขึ้น	ระหว่าง ที่ผู้ รับจ้าง ดำเนิน งานเกิด ฝุ่น ระหว่าง งาน ก่อสร้าง แก้ปัญหา ด้วยการ รดน้ำ ป้องกัน ฝุ่น ละออง	คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย				
175	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคก กลาง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ - บ้านฮ่องไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเรือ	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	คำ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร																		
176	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโพน แพง หมู่ที่ 19 ตำบลหนอง สนม - บ้านสัง เปือยสาม หมู่ที่ 13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานร นิวาส จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
177	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สายบ้านเสา วัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพน งาม - บ้าน นาหวาย หมู่ ที่ 3 ตำบลท่า ก้อน อำเภอก อากาศ อำนาจ จังหวัด สกลนคร																		
178	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกุด จาน หมู่ที่ 7 ตำบลแพด - บ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลคำตา	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	กล้า อำเภอดำรงวิทยารัชมังคลาภิเษก																		
179	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดไห - บ้านบัว หมู่ที่ 8 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	น้อยกว่า	/	/	x	/	/	/	/	เป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ใช้สัญจรไปมา	ราษฎรที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขโดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรป้ายเตือน	มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
180	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สาย สน. 3055 บ้าน เหล่าฝักไ้ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
181	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน หนองลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนอง ลาด อำเภ เมือง สกลนคร - บ้านหนองบัว	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	×	/	/	/	/	เป็น การ ก่อสร้าง ถนน ผิว จราจร คอน กรีต เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ปัญ หา	ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่าง ผู้รับ จ้าง แก้ไข โดยการ ติดตั้ง	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร												ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน					
182	ก่อสร้าง สะพาน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายเขต เทศบาล ตำบลดง มะไฟ ตำบล ดงมะไฟ อำเภอเมือง สกลนคร - บ้านหนองดิน คำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัว บ่อ อำเภอ	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	พรณานิคม จังหวัด สกลนคร																		
183	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโพน แดง หมู่ที่ 8 ตำบลดง มะไฟ อำเภอ เมือง สกลนคร - บ้านหนอง น้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึง ทวย อำเภอ แตงอย จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็น การ ก่อสร้าง ถนน ผิว จราจร คอน กรีต เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ปัญ หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่าง ผู้รับ จ้าง แก้ไข โดยการ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
184	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง แดนดิน - บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน ด้าย อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มีการ สัญจร ไป - มา มี ความ สะดวก และ ปลอดภัย มาก ขึ้น มี การ สร้าง รายได้ ประ ชาชน ใน พื้นที่ ระหว่าง งาน ก่อสร้าง	ไม่มี	มีการ สัญจร ไป - มา มีความ สะดวก และ ปลอดภัย มากขึ้น	ไม่มี	ไม่มี	/	/
185	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มีการ สัญจร ไป -	ไม่มี	มีการ สัญจร ไป - มา	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สายบ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา - บ้านโนน สร้างไพร หมู่ ที่ 3 ตำบล ธาตุทอง อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัด สกลนคร												มา มี ความ สะดวก และ ปลอด ภัย มาก ขึ้น มี การ สร้าง รายได้ ประ ชาชน ใน พื้นที่ ระหว่าง งาน ก่อสร้าง		มีความ สะดวก และ ปลอดภัย มากขึ้น				
186	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคัน ชา หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มีการ สัญจร ไป - มา มี ความ สะดวก และ	ไม่มี	มีการ สัญจร ไป - มา มีความ สะดวก และ	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ทอง - บ้าน โคกสีไค หมู่ที่ 5 ตำบลแวง อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัด สกลนคร												ปลอด ภัย มาก ขึ้น มี การ สร้าง รายได้ ประ ชาชน ใน พื้นที่ ระหว่าง งาน ก่อสร้าง		ปลอดภัย มากขึ้น				
187	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดง จันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำ สะอาด - บ้านยางชุม หมู่ที่ 3	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มีการ สำรวจ ไป - มา มี ความ สะดวก และ ปลอด ภัย มาก	ไม่มี	มีการ สำรวจ ไป - มา มีความ สะดวก และ ปลอด ภัย มากขึ้น	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัด สกลนคร												ขึ้น มี การ สร้าง รายได้ ประ ชาชน ใน พื้นที่ ระหว่าง งาน ก่อสร้าง						
188	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน หนองพะ เนา หมู่ที่ 14 ตำบล สว่างแดนดิน - บ้านดอน ม่วงไข่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน ด้าย อำเภอ	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร																		
189	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านข้าว สูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานร นิวาส - บ้าน โคกศิลา หมู่ ที่ 1 ตำบล โคกศิลา อำเภอเจริญ ศิลป์ จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	x	/	เนื่อง จาก ต้อง ใช้ แรง งาน ใน การ ดำเนิน การ อาจ สร้าง งาน และ กระตุ้น เศรษฐกิจ การ ขนส่ง ดีขึ้น	ราษฎร ใช้ สัญจร ไปมาไม่ สะดวก ระหว่าง ที่ผู้รับ จ้าง ดำเนิน งาน อาจ เกิดฝุ่น ระหว่าง งาน ก่อสร้าง ถ้า ปัญหา ด้วย การรด น้ำ	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ผู้รับจ้าง ดำเนิน การล่าช้า	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
														ป้องกัน ฝุ่น ละออง					
190	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายเทศบาล ตำบลวานร นิวาส - บ้าน ปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานร นิวาส อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
191	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สาย สน. 07108 บ้าน	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	หนองไผ่น้อย - บ้านคำข่าน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร																		
192	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลพอกน้อย - บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
193	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านวัง ยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
194	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สาย สน. 2009 บ้านดง บัง - บ้าน โพธิ์ทอง อำเภอเจริญ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	x	x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	x	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ศิลป์, อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร																		
195	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านกกสั่มโฮง หมู่ที่ 3 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ใช้สัญจรไป มา	ราษฎรที่ใช้สัญจรไปมาไม่สะดวกระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขโดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร	มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ไม่มี	เห็นควรให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายในปีงบประมาณต่อไป	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
														ป้าย เตือน					
196	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน หนองฮ้าง แหลว หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญ ศิลป์ - บ้าน หนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญ ศิลป์ จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มีการ สัญจร ไป - มา มี ความ สะดวก และ ปลอดภัย มาก ขึ้น มี การ สร้าง รายได้ ประชา ชนใน พื้นที่ ระหว่าง งาน ก่อสร้าง	ไม่มี	มีการ สัญจร ไป - มา มีความ สะดวก และ ปลอดภัย มากขึ้น	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
197	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน – บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
198	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนพอก หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงชุม อำเภอ	สำนักช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	พรณานิคม จังหวัด สกลนคร - บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาจัว อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม																		
199	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านजार หมู่ที่ 5 ตำบลม่วง - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลมาย อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
200	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนา ขาม หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงชุม อำเภอ พรรณานิคม - บ้านเม่น น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะฮั่ว อำเภออากาศ อำนวย จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
201	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนา ข่า หมู่ที่ 3 ตำบลดงหม้อ	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ทอง - บ้าน คำยาง หมู่ที่ 8 ตำบลดง เหนือ อำเภ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร																		
202	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนน แต่ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ - บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวานร นิवास อำเภ วานรนิवास จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
203	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านพิมพ์ พัฒนา หมู่ ที่10 ตำบล บงเหนือ อำเภอสว่าง แดนดิน - บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่อง ดาว จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
204	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนา แต่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแต่	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อำเภอคำตากล้า - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร																		
205	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเชียงเครือ - บ้านโคกเกาะใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอมือง สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จังหวัด สกลนคร																		
206	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านบัว หลวง หมู่ที่ 13 ตำบล สว่าง - บ้าน วังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวัง ยาง อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
207	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคก นาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแมด	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	×	/	/	/	/	เป็น การ ก่อสร้าง ถนน ผิว จราจร คอน	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	นาทม - บ้าน น้อยหนองไผ่ สวน หมู่ที่ 11 ตำบล เหล่าโพนคือ อำเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัด สกลนคร												กริด เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ปัญ หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	รวดเร็ว และ ปลอดภัย				
208	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน อากาศ หมู่ที่ 10 ตำบล อากาศ อำเภออากาศ อำนวย จังหวัด	สำนักช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณ ไม่ เพียงพอ ในการ ดำเนิน การ	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สกลนคร - ถนนสายบ้าน เชื่อม - นา หว้า ตำบล บ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม																		
209	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนน เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - อ่างเก็บน้ำ นาอ่าง อำเภอเต่า งอยจังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็น การ ใช้สัญจร ก่อน สร้าง ถนน ผิว จราจร คอน กรีต เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ปัญหา ความ เดือด	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล	
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ						
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ											
													ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา							
210	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาง เต็ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกภู อำเภอกุพาน - บ้านหนอง คำ หมู่ที่ 4 (วัดป่าอุดม ธรรมวรนา ราม) ตำบล นาม่อง อำเภอกุด บาก จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ล่าช้า	/	/	/	×	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/	



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
211	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอน แดง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย - บ้านโพธิ์ ตาก หมู่ที่ 3 ตำบลเตือศรี คันไชย อำเภอวนาร นิवास จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
212	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนา ขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาม่อง - บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็น การ ใช้สัญจร ก่อน สร้าง ถนน ผิว จราจร คอน กรีต เสริม	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว	ไม่มี	เห็นควร ให้ดำเนิน การให้ แล้วเสร็จ ตาม เป้าหมาย ในปี งบประมาณ ต่อไป	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ตำบลกุดบาก อำเภอกุด บาก จังหวัด สกลนคร												หลัก เพื่อ แก้ปัญ หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	และ ปลอดภัย				
213	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนน ทรายคำ หมู่ ที่ 7 ตำบล สว่าง อำเภอ พรรณานิคม - บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนอง ลาด อำเภอ	สำนักช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณ ไม่ เพียงพอ ในการ ดำเนิน การ	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	เมือง สกลนคร จังหวัด สกลนคร																		
214	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนา เรือง หมู่ที่ 11 ตำบล ขมิ้น - บ้าน ดอนแคน เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง ลาด อำเภอ เมือง สกลนคร จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็น การ ใช้ สัญจร ก่อน สร้าง ถนน ผิว จราจร คอน กรีต เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ปัญ หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี		/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
215	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ตำบล บ้าน บัวใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง - บ้านบะหว เมย หมู่ที่ 2 ตำบลปะฮี อำเภอ พรหมานิคม จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
216	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกทาง หลวงชนบท สน.2049 -	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ล่าช้า	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็น การ ใช้สัญจร ก่อน สร้าง ถนน ผิว จราจร คอน	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 ตำบล กุสุมาลย์ อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร												กริด เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ปัญ หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	รวดเร็ว และ ปลอดภัย				
217	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนน ขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน - บ้านบะฮี หมู่ที่ 8 ตำบลบะฮี	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร																		
218	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน นายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจั่ว ด่อน - บ้าน ดงมะไฟ หมู่ ที่ 1 ตำบลดง มะไฟ อำเภอ เมือง สกลนคร จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	×	/	/	/	/	เป็น การ ใช้ สัญจร ก่อน สร้าง ถนน ผิว จราจร คอน กรีต เสริม เหล็ก เพื่อ แก้ปัญ หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
219	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน นายอ หมู่ที่ 8 ตำบลวัง ดอน - บ้าน ดงขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลดง มะไฟ อำเภอ เมือง สกลนคร จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	x	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/
220	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน. 4028 แยก	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ทางหลวง หมายเลข 2092 - บ้าน มาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร																		
221	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน.ถ1- 0010 บ้าน หนองไผ่ - บ้านดงหลวง อำเภอน้ำเต่า งอย จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	×	/	/	/	/	เป็น ซ่อม สร้าง และ เสริม ผิว จราจร AC เพื่อ แก้ปัญหา หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
													สัญญา ไป มา						
222	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายแยกทาง หลวง หมายเลข 222 บ้านสง เปลือย - แยกทาง หลวง หมายเลข 3030 อำเภอ พังโคน จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	n/a
223	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	เร็ว กว่า	/	เนื่อง จาก ต้องใช้	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่	มีถนน สำหรับ	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน.ถ1- 0025 บ้าน ถ่อน - บ้าน หนองลาด อำเภอ พรรณานิคม, อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัด สกลนคร												แรงงาน ในการ ดำเนิน การ อาจ สร้าง งาน และ กระตุ้น เศรษฐกิจ การ ขนส่ง ดีขึ้น	สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย				
224	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน.ถ1- 0026 บ้านสี แยก - บ้าน	สำนักช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	น้อยกว่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	เม่นน้อย อำเภออากาศ อำนวย จังหวัด สกลนคร																		
225	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน หนองปลา หมัด หมู่ที่ 2 ตำบลคูสะ คาม - บ้าน วังโพน หมู่ที่ 6 ตำบล อินทร์แปลง อำเภอวานร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	นิเวศ จังหวัด สกลนคร																		
226	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจรแอส ฟัลติก คอนกรีต สายแยกทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 214 - บ้าน มะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ นาเวง อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	x	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็น ซ่อม สร้าง และ เสริม ผิว จราจร AC เพื่อ แก้ ปัญหา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	n/a	/
227	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	x	/	/	/	x	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	n/a	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จราจรแอส ฟัลต์ติก คอนกรีต สายแยกทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 223 - บ้าน หนองบัว หมู่ ที่ 5 ตำบลบึง ทวาย อำเภอ เต่างอย จังหวัด สกลนคร																		
228	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน หนองปลิง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ตำบลหนอง ปลิง - บ้าน ห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมน้ำ อุ่น อำเภอ นิคมน้ำอุ่น จังหวัด สกลนคร																		
229	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนา เหมืองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพังโคน - บ้านสม สะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลแร่	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อำเภอพังโคน จังหวัด สกลนคร																		
230	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายแยกทาง หลวง หมายเลข 222 - บ้าน โนนแพง หมู่ ที่ 4 ตำบล เตือศรีคันไชย อำเภอวานร นิวาส จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ล่าช้า	น้อยกว่า	/	/	x	/	/	/	/	เป็น ซ่อม สร้าง และ	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน.ถ1- 0005 บ้าน ด้าม่วงคำ - บ้านโนน น้ำคำ อำเภอ โคกศรี สุพรรณ จังหวัด สกลนคร												เสริม ผิว จราจร AC เพื่อ แก้ปัญ หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย				
232	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน จันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1 ตำบลจันทร์	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	x	/	/	/	x	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	เพ็ญ - บ้าน เต่างอย หมู่ที่ 1 ตำบลเต่า งอย อำเภอ เต่างอย จังหวัด สกลนคร																		
233	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายแยกทาง หลวง หมายเลข 2177 - บ้าน นาเมืองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลอากาศ อำเภอลือ อำนาจ	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	จังหวัด สกลนคร																		
234	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน สร้างคือ หมู่ ที่ 1 ตำบล สร้างคือ - บ้านห่อ่งสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหุบ เลา อำเภอกุ พาน จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	x	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็น ซ่อม สร้าง และ เสริม ผิว จราจร AC เพื่อ แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	/	/
235	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร	สำนักช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	/	/	x	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านใหม่ ไชยา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน โพธิ์ อำเภอบึง โพธิ์นาแก จังหวัด สกลนคร - บ้านสว่างภูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอบึง ปาก จังหวัด นครพนม																		
236	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านบะ	สำนักช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณ ไม่ เพียงพอ ในการ ดำเนิน การ	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลพรธนา - บ้านนาตาก กลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบะฮี อำเภอ พรธนา นคม จังหวัด สกลนคร																		
237	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจรแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้าน กลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว - บ้านนาตง ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตง วัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	x	/	/	/	x	/	/	/	/	เป็น ซ่อม สร้าง และ เสริม ผิว จราจร AC เพื่อ แก้ปัญ หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี	x	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อำเภอโพน นาแก้ว จังหวัด สกลนคร												ที่ใช้ สัญจร ไป มา						
238	จ้างเหมา บริการ ประสานงาน ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
239	จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
240	ติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนา	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	ไม่มี	/	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร																		
241	บริหาร จัดการโรง ผลิตน้ำดื่ม องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร (ค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อ วัสดุ งานบ้าน งานครัว)	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
242	บริหาร จัดการโรง ผลิตน้ำดื่ม องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สกลนคร (จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์)																		
243	ปรับปรุงป้าย โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
244	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สาย สน. 2009 บ้านดง บัง - บ้าน โพธิ์ทอง	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	อำเภอเจริญ ศิลป์, อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร																		
245	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน. 3035 บ้าน หนองย่างชั้น - บ้านนาดินจี อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
246	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	/	/	x	/	/	ล่าช้า	/	เป็น ซ่อม สร้าง และ	ราษฎรที่ ใช้สัญจร ไปมา ไม่ สะดวก	มีถนน สำหรับ ใช้ในการ	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน.ถ1- 0004 บ้าน ผักคำภู - บ้านนาขาม อำเภอกุด บาก, อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร												เสริม ผิว จราจร AC เพื่อ แก้ปัญ หา ความ เดือด ร้อน ของ ราษฎร ที่ใช้ สัญจร ไป มา	ระหว่างผู้ รับจ้าง แก้ไขโดย การ ติดตั้ง ป้าย สัญญาณ จราจร ป้าย เตือน	คมนาคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย				
247	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต สาย สน. 2018 แยก ทางหลวง หมายเลข 22	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ผู้รับจ้าง กำลัง ดำเนิน งาน ก่อสร้าง	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	- บ้านนา เหมือง อำเภอพังโคน จังหวัด สกลนคร																		
248	ซ่อมสร้าง และเสริมผิว จราจร แอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สาย สน. 3028 บ้าน หันสมัย – บ้านท่าศิลา อำเภอส่อง ดาว จังหวัด สกลนคร	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มีการ สัญจร ไป - มา มี ความ สะดวก และ ปลอดภัย มาก ขึ้น มี การ สร้าง รายได้ ประ ชาชน ใน พื้นที่ ระหว่าง งาน ก่อ	ไม่มี	มีการ สัญจร ไป - มา มีความ สะดวก และ ปลอดภัย มากขึ้น	ไม่มี	ไม่มี	/	/



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
													สร้าง						
249	ปลูกจิตสำนึก ในการรักษา ความสะอาด หน่วยงาน ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร	สำนักปลัด อบจ.	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	ฝึกอบรม สัมมนาเพื่อ พัฒนา ประสิทธิภาพ การ ปฏิบัติงาน ของฝ่าย บริหารและ ฝ่ายนิติ บัญญัติ ภาค ตะวันออกเห ยเหนือ	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
251	บริหาร จัดการโรง ผลิตน้ำดื่ม องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร จ้าง ขออนุญาต ผลิตอาหาร (เครื่องหมาย อย.)	กอง สาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	ก่อสร้างโรง บำบัดสิ่ง ปฏิกูลเป็นปุ๋ย	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
253	พัฒนา ศักยภาพผู้นำ ชุมชนจังหวัด สกลนคร	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	จ้างเหมา บริการรักษา ความ	สำนักช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ปลอดภัย ประจำ สวนสาธารณะ และสถานที่ ราชการของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนคร จำนวน 8 คน จำนวน 12 เดือน																		
255	จ้างเหมา บริการ พนักงานชุด เจาะบ่อ บาดาล	สำนักช่าง	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	ฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา	สำนักช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ดูงานของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สกลนครทั้ง ในและ ต่างประเทศ																		
257	อบรมสาน สัมพันธ์ มวลชน	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	อบรมสร้าง ความ ปรองดองใน ท้องถิ่น จังหวัด สกลนคร	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	สร้างความ เชื่อมั่นและ เพิ่ม ประสิทธิภาพ	กองคลัง	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ในการจัดเก็บ รายได้																		
ครูภัณฑ์																			
260	จัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ประจำ ห้องเรียน อนุบาลและ ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้าน โพนยางคำ กรป.กลาง พัฒนา	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
261	จัดซื้อ โทรทัศน์ LED TV แบบสมาร์ท ทีวี ขนาด	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	55 นิ้ว รร. บ้านโพ ยงคำ กรป. กลางพัฒนา																		
262	จัดซื้อ โทรทัศน์ LED TV แบบสมาร์ททีวี ขนาด 65 นิ้ว รร.ธาตุทอง อำนวยการวิทย์	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
263	จัดซื้อ โทรทัศน์ สำหรับการ เรียนการสอน โรงเรียนภูดิน แดงวิทยา (ค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	(LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความ ละเอียด จอภาพ ขนาด 3840 × 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว																		
264	จัดซื้อ ครุภัณฑ์ โรงงาน ตาม โครงการ จัดซื้อ อุปกรณ์งาน ช่างและ อุปกรณ์งาน สวน ร.ร.	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ธาตุทอง อำนวยการวิทยุ																		
265	จัดซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา โรงเรียนสกล ทวาปี	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
266	จัดซื้อ อุปกรณ์งาน ช่างและ อุปกรณ์งาน สวน ร.ร.ธาตุ ทองอำนวยการ วิทยุ	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
267	จัดซื้อ อุปกรณ์งาน ช่างและ อุปกรณ์งาน	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	สวน ร.ร. ธาตุทอง อำนวยการวิทย																		
268	จัดซื้อ อุปกรณ์งาน บ้านงานครัว สู่การเรียนรู้ การสอน โรงเรียนธาตุ ทองอำนวยการ วิทย	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
269	จัดซื้อ ครุภัณฑ์ ตาม โครงการ จัดซื้อ อุปกรณ์งาน ช่างและ อุปกรณ์งาน สวน ร.ร.ธาตุ ทองอำนวยการ วิทย	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ ผล
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
270	จัดซื้อ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน ร.ร.ค้ายาง วิทยาคม (คอมพิวเตอร์ all in One สำหรับ สำนักงาน	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
271	จัดซื้อ ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว ตามโครงการ ก่อสร้างโรง อาหาร ร.ร. ร่มไทรวิทยา	สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	/	/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ไม่มี	ไม่มี	n/a	ไม่มี	ไม่มี	/	n/a
272	จัดซื้อ ครุภัณฑ์ ตาม โครงการ	สำนัก การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	ปัจจัยนำเข้า						กระบวนการ		ผล ผลิต	ผลกระทบ		ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค	ความ คิดเห็น อื่น ๆ	ประ สิทธิภาพ	ประ สิทธิภาพ
				การใช้จ่ายงบ		บุคลากร		วัสดุ/อุปกรณ์		การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน	ระยะ เวลา		เชิง บวก	เชิงลบ					
				เวลา	จำนวนงบ ประมาณ	จำนวน	ความรู้	จำนวน	คุณภาพ										
	ระบบดูแล นักเรียน โรงเรียน ต้นแบบ ร.ร. ภูดินแดง	ศาสนา และ วัฒนธรรม																	

4.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,322 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 841 คน (ร้อยละ 63.62) ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 46 – 55 ปี จำนวน 324 คน (ร้อยละ 24.51) การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จำนวน 536 คน (ร้อยละ 40.54) สถานภาพสมรส จำนวน 876 คน (ร้อยละ 66.26) สถานภาพทางสังคมเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 1,048 คน (ร้อยละ 79.27) อาชีพหลัก เป็นเกษตรกร จำนวน 685 คน (ร้อยละ 51.82) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 538 คน (ร้อยละ 40.70) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 1,322 คน)

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
1.1) ชาย	481	36.38
1.2) หญิง	841	63.62
2. อายุ		
2.1) 15 – 25 ปี	43	3.25
2.2) 26 – 35 ปี	248	18.76
2.3) 36 – 45 ปี	259	19.59
2.4) 46 – 55 ปี	324	24.51
2.5) 56 – 65 ปี	296	22.39
2.6) 66 – 75	123	9.30
2.7) มากกว่า 76 ปี	29	2.19
3. การศึกษา		
3.1) ประถมศึกษา	536	40.54
3.2) มัธยมศึกษาตอนต้น	296	22.39
3.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	203	15.36
3.4) อนุปริญญา/ ปวส.	47	3.56
3.5) ปริญญาตรี	226	17.10
3.6) ปริญญาโท	8	0.61
3.7) ปริญญาเอก	0	0.00
3.8) อื่น ๆ	6	0.45

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
4. สถานภาพการสมรส		
4.1) โสด	315	23.83
4.2) สมรส	876	66.26
4.3) หย่าร้าง/ หม้าย / แยกกันอยู่	131	9.91
5. สถานภาพทางสังคม		
5.1) ข้าราชการ (ส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาค)	33	2.50
5.2) ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)	47	3.56
5.3) ประชาชนทั่วไป	1048	79.27
5.4) ผู้แทน อบต./ ทต. (ข้าราชการการเมือง/ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น)	20	1.51
5.5) ปราชญ์ชาวบ้าน	36	2.72
5.6) ผู้แทนกลุ่มอาชีพ	32	2.42
5.7) ผู้แทนจากภาคประชาสังคม (สภาเกษตรกร/ กลุ่มสตรี/ อสม./ อปพร./ องค์กรวิสาหกิจชุมชน)	106	8.02
6. อาชีพหลัก		
6.1) รับราชการ	40	3.03
6.2) พนักงานเอกชน/ รัฐวิสาหกิจ	164	12.41
6.3) ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว	185	13.99
6.4) รับจ้างทั่วไป	157	11.88
6.5) นักเรียน/ นักศึกษา	24	1.82
6.6) เกษตรกร	685	51.82
6.7) อื่น ๆ	67	5.07
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน		
7.1) ต่ำกว่า 5,000 บาท	435	32.90
7.2) 5,000 – 10,000 บาท	538	40.70
7.3) 10,001 – 15,000 บาท	129	9.76
7.4) 15,001 – 20,000 บาท	101	7.64
7.5) มากกว่า 20,000 บาท	119	9.00

4.3.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.70$, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงระดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ($\bar{X} = 3.89$, S.D. = 0.67) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ($\bar{X} = 3.77$, S.D. = 0.70) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ($\bar{X} = 3.73$, S.D. = 0.68) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน ($\bar{X} = 3.62$, S.D. = 0.69) และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ($\bar{X} = 3.51$, S.D. = 0.22) ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.8

ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.83$, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ($\bar{X} = 4.05$, S.D. = 0.79) รายละเอียดดังตารางที่ 4.9



ตารางที่ 4.8 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น	จำนวน (คน)	ระดับความพึงพอใจ							
		มากที่สุด (ร้อยละ)	มาก (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	น้อย (ร้อยละ)	น้อยที่สุด (ร้อยละ)	ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)	S.D.	ความหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	260						3.73	0.68	มาก
1. การพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เช่น การส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	260	27 (10.38)	172 (66.15)	56 (21.54)	5 (1.92)	0 (0.00)	3.85	0.61	มาก
2. การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	260	26 (10.00)	162 (62.31)	69 (26.54)	3 (1.15)	0 (0.00)	3.81	0.61	มาก
3. การพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด เช่น การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการด้านการเกษตร	260	19 (7.31)	152 (58.46)	79 (30.38)	8 (3.08)	2 (0.77)	3.68	0.69	มาก
4. การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำ คูคลอง ลำห้วย น้ำบาดาล	260	19 (7.31)	138 (53.08)	83 (31.92)	11 (4.23)	9 (3.46)	3.57	0.83	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2	300						3.77	0.70	มาก
1. การพัฒนา ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัด	300	46 (15.33)	156 (52.00)	93 (31.00)	5 (1.67)	0 (0.00)	3.81	0.70	มาก



ประเด็น	จำนวน (คน)	ระดับความพึงพอใจ							
		มากที่สุด (ร้อยละ)	มาก (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	น้อย (ร้อยละ)	น้อยที่สุด (ร้อยละ)	ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)	S.D.	ความหมาย
2. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่	300	33 (11.00)	163 (54.33)	94 (31.33)	8 (2.67)	2 (0.67)	3.72	0.72	มาก
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เช่น การฝึกอบรม อาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	300	38 (12.67)	168 (56.00)	88 (29.33)	5 (1.67)	1 (0.33)	3.79	0.69	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3	222						3.89	0.67	มาก
1. การพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง และผู้ด้อยโอกาส	222	25 (11.26)	146 (65.77)	51 (22.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	3.88	0.57	มาก
2. การพัฒนาการจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง เช่น อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	222	32 (14.41)	110 (49.55)	71 (31.98)	9 (4.05)	0 (0.00)	3.74	0.75	มาก
3. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น การส่งเสริม	222	54 (24.32)	125 (56.31)	39 (17.57)	4 (1.80)	0 (0.00)	4.03	0.70	มาก



ประเด็น	จำนวน (คน)	ระดับความพึงพอใจ							
		มากที่สุด (ร้อยละ)	มาก (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	น้อย (ร้อยละ)	น้อยที่สุด (ร้อยละ)	ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)	S.D.	ความหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุ้ง ที่สุด									
ยุทธศาสตร์ที่ 4	283						3.62	0.69	มาก
1. การพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	283	19 (6.71)	156 (55.12)	101 (35.69)	6 (2.12)	1 (0.35)	3.66	0.65	มาก
2. การพัฒนาการจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี	283	21 (7.42)	162 (57.24)	95 (33.57)	4 (1.41)	1 (0.35)	3.70	0.64	มาก
3. การพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังการ บุกรุกทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยการมี ส่วนร่วมของประชาชน	283	24 (8.48)	121 (42.76)	115 (40.64)	22 (7.77)	1 (0.35)	3.51	0.77	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 5	257						3.51	0.22	มาก
1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค ไฟฟ้า สาธารณะ ระบบประปา	257	9 (3.50)	110 (42.80)	133 (51.75)	5 (1.95)	0 (0.00)	3.48	0.60	ปานกลาง
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา ความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน	257	3 (1.17)	115 (44.75)	131 (50.97)	8 (3.11)	0 (0.00)	3.44	0.58	ปานกลาง
3. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เช่น การส่งเสริม การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและบุคลากร	257	7 (2.72)	94 (36.58)	144 (56.03)	12 (4.67)	0 (0.00)	3.37	0.62	ปานกลาง



ประเด็น	จำนวน (คน)	ระดับความพึงพอใจ							
		มากที่สุด (ร้อยละ)	มาก (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	น้อย (ร้อยละ)	น้อยที่สุด (ร้อยละ)	ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)	S.D.	ความหมาย
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง	257	3 (1.17)	104 (40.47)	145 (56.42)	5 (1.95)	0 (0.00)	3.41	0.55	ปานกลาง
5. การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครทุกระดับ	257	10 (3.89)	128 (49.81)	109 (42.41)	10 (3.89)	0 (0.00)	3.54	0.64	มาก
6. การเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและความมั่นคงของชาติ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้แก่ประชาชน	257	19 (7.39)	144 (56.03)	85 (33.07)	9 (3.50)	0 (0.00)	3.67	0.66	มาก
7. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	257	20 (7.78)	119 (46.30)	109 (42.41)	9 (3.50)	0 (0.00)	3.58	0.68	มาก
8. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	257	23 (8.95)	120 (46.69)	105 (40.86)	9 (3.50)	0 (0.00)	3.61	0.70	มาก
ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์	1,322						3.70	0.59	มาก



ตารางที่ 4.9 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น	จำนวน (คน)	ระดับความพึงพอใจ							ความหมาย
		มากที่สุด (ร้อยละ)	มาก (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	น้อย (ร้อยละ)	น้อยที่สุด (ร้อยละ)	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	S.D.	
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในภาพรวม	1,322						3.83	0.78	มาก
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1,322	208 (15.73)	721 (54.54)	356 (26.93)	35 (2.65)	2 (0.15)	3.83	0.72	มาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	1,322	189 (14.30)	669 (50.61)	401 (30.33)	62 (4.69)	1 (0.08)	3.74	0.76	มาก
3. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	1,322	155 (11.72)	631 (47.73)	450 (34.04)	78 (5.90)	8 (0.61)	3.64	0.79	มาก
4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	1,322	168 (12.71)	593 (44.86)	456 (34.49)	92 (6.96)	13 (0.98)	3.61	0.83	มาก
5. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1,322	332 (25.11)	674 (50.98)	289 (21.86)	20 (1.51)	7 (0.53)	3.99	0.76	มาก
6. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	1,322	295 (22.31)	654 (49.47)	335 (25.34)	32 (2.42)	6 (0.45)	3.91	0.78	มาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	1,322	318 (24.05)	653 (49.39)	308 (23.30)	36 (2.72)	7 (0.53)	3.94	0.79	มาก
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	1,322	390 (29.50)	654 (49.47)	238 (18.00)	34 (2.57)	6 (0.45)	4.05	0.79	มาก

4.3.3 โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด พบว่า โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุดในภาพรวม 3 ลำดับแรก ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน (ความถี่ 84) ปรับปรุงถนนที่ชำรุด (ความถี่ 74) และจัดกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 34) โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุดในแต่ละตำบล แสดงดังในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุดจำแนกรายตำบล

โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด		ความถี่
เมืองสกลนคร	ตำบลธาตุเชิงชุม	
	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	11
	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	14
	เพิ่มงบประมาณบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึง	5
	ตำบลเหล่าปอแดง	
	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	15
	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	2
	ตำบลจันทวน	
	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	8
	อยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	1
	ตำบลโคกก่อง	
	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	6
	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	2
	ตำบลห้วยยาง	
	ขุดลอกคลองน้ำเพื่อทำการเกษตร	5
	ตำบลขมิ้น	
	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	5
	ตำบลดงมะไฟ	
	คลองหน้าบ้านอยากให้มีการปิดท่อระบายน้ำ	4



โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด		ความถี่
	ตำบลพังขว้าง	
	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	5
	ตำบลหาญโฮง	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	10
	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	4
	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน	3
	ตำบลท่าแร่	
	มีการจัดสรรงบประมาณที่กระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	20
	อยากให้วางแผนจัดงานให้ไม่ตรงกับที่อื่น	10
	ช่วยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10
	การสนับสนุนงบประมาณการทำดาวให้แต่ละชุมชนที่เพิ่มขึ้นกว่านี้	8
	อยากให้อบจ.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประเพณีต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม	2
เต่างอย	ตำบลเต่างอย	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	2
	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	1
	ตำบลบึงหวาย	
	ทำถนนเส้นกลางหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนน	2
	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	1
	ตำบลนาตาล	
	ขุดลอกคลองน้ำเพื่อทำการเกษตร	3
	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน	1
โพนนาแก้ว	ตำบลบ้านแป้น	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	15
	จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	1
	ตำบลนาตงวัฒนา	
	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	12
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่คนในชุมชน	1



โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด		ความถี่
	ตำบลเชียงสือ	
	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	10
	ไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร	1
โคกศรีสุพรรณ	ตำบลด่านม่วงคำ	
	อยากให้สนับสนุนงบประมาณโครงการอย่างต่อเนื่อง	15
	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	1
	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน	1
	ตำบลตองโขบ	
	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	14
	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน	2
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	1
	ตำบลเหล่าโพนค้อ	
	ทำถนนเส้นกลางหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนน	10
	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	5
พรรณานิคม	ตำบลพรรณา	
	การจัดงานประเพณีที่มีความหลากหลาย	15
	ตำบลพอกน้อย	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	10
	ช่วยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5
	ตำบลเชิงชุม	
	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน	10
	มีการจัดสรรงบประมาณที่กระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	7
อากาศอำนวย	ตำบลโพนแพง	
	อยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	3
	ตำบลวาใหญ่	
	อยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	2
	ตำบลท่ากอน	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	
	ตำบลสามัคคีพัฒนา	



โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด		ความถี่
	อยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	3
	ตำบลนาฮี	
	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน	2
	ตำบลท่าก้อน	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	1
	อยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	1
พังโคน	ตำบลต้นผึ้ง	
	จัดกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง	5
	ตำบลแร่	
	การระบายน้ำในชุมชนอยากให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ป้องกันน้ำท่วมซ้ำ	10
	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	7
	ตำบลพังโคน	
	ขยายไฟฟ้าไปสู่พื้นที่การเกษตร	5
	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	3
เจริญศิลป์	ตำบลเจริญศิลป์	
	ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	2
	ตำบลทุ่งแก	
	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	2
คำตากล้า	ตำบลแพด	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	1
	ตำบลนาแต่	
	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน	3
วานรนิวาส	ตำบลนาซอ	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	2
	ตำบลหนองสนม	
	ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	1
วาริชภูมิ	ตำบลวาริชภูมิ	
	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	18
	ปรับปรุงระบบน้ำบริโภคบริโภค	8



โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด		ความถี่
	ตำบลค้อเขียว	
	คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน	2
นิคมน้ำอูน	ตำบลนิคมน้ำอูน	
	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน	11
	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	6
	ตำบลหนองบัว	
	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน	2
สว่างแดนดิน	ตำบลบ้านด้าย	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	2
	ตำบลโคกสี	
	บำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	3
	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	1
	ตำบลธาตุทอง	
	ขยายไฟฟ้าไปสู่พื้นที่การเกษตร	5
ส่องดาว	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	2
	ตำบลท่าศิลา	
	คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน	2
	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	1
บ้านม่วง	ตำบลดงเหนือ	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	2
	ตำบลห้วยหลวง	
	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	1
กุดบาก	ตำบลกุดบาก	
	งบประมาณสนับสนุนและติดตามอย่างต่อเนื่อง	15
	ส่งเสริมอาชีพการเกษตร การประมง และปศุสัตว์	5
	การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร	3
	ตำบลนาม่อง	
	การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร	4
	อยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	2
	ตำบลกุดไฮ	

โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการมากที่สุด		ความถี่
	ส่งเสริมอาชีพการเกษตร การประมง และปศุสัตว์	3
ภูพาน	ตำบลโคกภู	
	งบประมาณสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง	15
	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	14
	จัดอบรมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร	10
	ตำบลกกปลาซิว	
	ส่งเสริมอาชีพให้คนชุมชนมีรายได้เสริม	12
	อยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	3
	ทำถนนเส้นกลางหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนน	1
	ตำบลหลุบเลา	
	การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร	10
	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	5
กุสุมาลย์	ตำบลโพธิ์ไพศาล	
	ขุดลอกคลองน้ำ	15
	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	2
	ตำบลนาโพธิ์	
	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	4
	ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	1
	ตำบลอุมจาน	
	สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ	3

4.3.4 สิ่งที่ประชาชนประทับใจในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า สิ่งที่ประชาชนประทับใจในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 3 อันดับแรก ได้แก่ การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน(ความถี่ 55) การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ความถี่ 23) และการติดตามโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ (ความถี่ 20) รายละเอียดดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 สิ่งที่ประชาชนประทับใจในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ประทับใจในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ความถี่
การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน	55
การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	23
การติดตามโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่	20
การทำงานที่เข้าถึงประชาชนชน	12
การสนับสนุนการทำงานสร้างอาชีพ และกิจกรรมต่าง ๆ	10
การจัดสรรโครงสร้าง การจัดงาน ระยะเวลาการจัดงานเหมาะสมดี	7
ระบบการทำงานขององค์กรดีเยี่ยม	5
มีโครงการดี ๆ ทำให้เกิดรายได้ภายในชุมชน	3
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับส่วนกลาง	5
ประชาชนได้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง	5

4.3.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข

1) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

จากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า การดำเนินงานในบางโครงการมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นในภาพรวมพร้อมแนวทางแก้ไข ดังต่อไปนี้

ปัญหา 1 การสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ร่วมโครงการขาดความชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข ควรมีการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและตรงกัน และควรมีการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของโครงการเป็นระยะ ๆ

ปัญหา 2 ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายเปลี่ยนแปลงหลังจากวางแผนการดำเนินงาน

แนวทางแก้ไข โครงการตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือของรัฐบาล ควรจัดทำแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายที่เปลี่ยนไป และควรนำอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนในการจัดทำโครงการในปีต่อไปเพื่อลดการผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุด

ปัญหาที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

แนวทางแก้ไข ควรวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณและกำกับติดตามการใช้จ่ายเป็นระยะ ๆ เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และควรทบทวนหรือปรับเปลี่ยนบางกิจกรรมที่ไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสมให้ตัดออก (ต้องไม่เกิดผลกระทบต่อโครงการนั้น ๆ) หรือถ้าในกรณีที่มีความ

จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมควรนำมาปรับรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายตามจริง พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการจัดทำโครงการในปีต่อไป

ปัญหาที่ 4 ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

แนวทางแก้ไข ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งแต่ละโครงการควรจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของแหล่งทุน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)

ปัญหาที่ 5 สภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตก พายุเข้า เกิดน้ำท่วม

แนวทางแก้ไข สภาพอากาศเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมแต่สามารถคาดการณ์ได้ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงอาจปรับเปลี่ยน วัน เวลา สถานที่ในการวางแผนการดำเนินงานให้สามารถดำเนินงานได้ก่อนหรือหลังช่วงฤดูฝน

2) ความคิดเห็นอื่น ๆ (จากผู้รับผิดชอบโครงการ)

จากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นอื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นในภาพรวมดังนี้

3) ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต (จากคณะกรรมการผู้ประเมิน)

3.1) ควรมีการลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ พร้อมรับฟังปัญหา ต่าง ๆ รวมทั้ง ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด

3.2) บางโครงการยังมีอีกหลากหลายกิจกรรม ทำให้วัดความสำเร็จของโครงการได้ยาก จึงควรเขียนแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อยอย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตามที่คาดหวังของโครงการ

3.3) ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการและรับทราบวัตถุประสงค์ตลอดจนประโยชน์ของโครงการให้มากขึ้น และระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์นั้นควรประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนจัดทำโครงการเพื่อประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น

3.4) โครงการที่มีการยกเลิก สามารถจำแนกสาเหตุที่ยกเลิกได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรกคือ ยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนือการควบคุมแต่สามารถนำข้อมูลจากปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นไปสู่การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรต่อไปได้ และประเด็นที่ 2 คือ ยกเลิกเนื่องจากการบริหารจัดการ เช่น โครงการมีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ซึ่งในประเด็นที่สองนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรทบทวนแนวทางการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงานให้มีความชัดเจน


สอดคล้องกับข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ โดยควรมีแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม

ตารางที่ 4.12 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ความถี่
ควรจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึง	30
ควรติดตามโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	22
ควรลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	15
ควรประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบจ. ให้มากยิ่งขึ้น	10
ควรเพิ่มงบประมาณ รพ.สต.ขนาดเล็ก	3
ควรพัฒนาหลักสูตรการอบรม	1

4.4 ผลการประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) และหมวดหมู่การพัฒนาจำนวน 13 หมวดหมู่


โครงการที่มีความสอดคล้องกับ BCG, SDG และหมวดหมู่การพัฒนาจำนวน 13 หมวดหมู่ โดยแบ่งโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งหมด 150 โครงการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 131 โครงการ โดยมีรายละเอียดความสอดคล้อง ดังภาพที่ 4.2 ภาพที่ 4.3 และภาพที่ 4.4



ภาพที่ 4.2 แสดงความสอดคล้องกับ SDGs, BCG และ 13 หมวดหมู่



ภาพที่ 4.3 แสดงความสอดคล้องกับ BCG



ภาพที่ 4.4 แสดงความสอดคล้องกับ 13 หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการที่มีความสอดคล้องกับ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Bio-Circular-Green: BCG) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ หมายเหตุการพัฒนา 13 หมายเหตุ ทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 โครงการ

- 1) โครงการฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์ สอดคล้องกับ BCG (ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ : Bio-Economy) ความสอดคล้องกับ SDGs : 2 และสอดคล้องกับหมายเหตุที่ 1

2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนแดง สอดคล้องกับ BCG (ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ : Bio-Economy) ความสอดคล้องกับ SDGs : 2 และสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ 1

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านช่าง มีความสอดคล้องกับ SDGs : 8 และสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการที่มีความสอดคล้องกับ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Bio-Circular-Green: BCG) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และหมวดหมู่การพัฒนา 13 หมวดหมู่ ทั้งหมด 8 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ

1) โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพหัตถบำบัด สอดคล้องกับ BCG (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน: Circular-Economy)

2) โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน (คำวิสูตรนันทน์บ้านงานครัว) สอดคล้องกับ SDGs: 11

3) โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน (คำวิสูตรก่อสร้าง) สอดคล้องกับ SDGs: 11

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ

1) โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน จำนวน 12 เดือน (ค่าจ้างเหมาบริการ) มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

2) โครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร) มีความสอดคล้องกับ SDGs: 7

3) โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สอดคล้องกับ BCG (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน: Circular-Economy) และมีความสอดคล้องกับ SDGs: 8

4) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผักตบชวา มีความสอดคล้องกับ SDGs: 12 และสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ 7

5) บริหารจัดการอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการที่มีความสอดคล้องกับ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Bio-Circular-Green: BCG) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งหมด 50 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 โครงการ

- 1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) มีความสอดคล้องกับ SDGs: 4
- 2) โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการถนอมอาหาร สอดคล้องกับ BCG (ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ: Bio-Economy) และมีความสอดคล้องกับ SDGs: 2
- 3) โครงการสร้างพัฒนาและขยาย เครือข่าย Setting ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 4) โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค โดยใช้แร่กรองน้ำไฟโรลูไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) (จัดซื้อแร่กรองน้ำไฟโรลูไซต์) มีความสอดคล้องกับ SDGs: 6
- 5) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 149 แห่ง มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 6) โครงการสร้างพัฒนาและขยาย เครือข่าย Setting ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 7) โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ 12

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 43 โครงการ

- 1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน มีความสอดคล้องกับ SDGs: 2
- 2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับ SDGs: 4
- 3) โครงการจ้างเหมาครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีความสอดคล้องกับ SDGs: 4
- 4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับ SDGs: 4
- 5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านการฝึกอบรมอาชีพ มีความสอดคล้องกับ SDGs: 10
- 6) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในด้านการฝึกอบรมอาชีพ มีความสอดคล้องกับ SDGs: 10

- 7) โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสตรี มีความสอดคล้องกับ SDGs: 5
- 8) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ บทบาท หน้าที่ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับสตรี มีความสอดคล้องกับ SDGs: 5
- 9) โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน รู้เท่าทัน รู้รักสามัคคี มีความสอดคล้องกับ SDGs: 4
- 10) โครงการเงินสมทบกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพรายจ่ายเงินสมทบกองทุน) มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 11) โครงการบ้านท่าแร่พัฒนาหมู่ที่ 7 ปลอดภัยไร้ไข้ และมะเร็งท่อน้ำดี มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 12) โครงการหนองฮุดังร่วมใจ ปลอดภัยไร้ไข้ และมะเร็งท่อน้ำดี บ้านหนองฮุดัง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 13) โครงการสร้างเสริมสุขภาพะเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 14) โครงการสร้างเสริมสุขภาพะเพื่อป้องกันและควบคุมพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี บ้านดอนกะเล็น หมู่ที่ 8 ตำบลยางโองอำเภอมือง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 15) โครงการชุมชนดงบังร่วมมือ ร่วมใจปลอดภัยมะเร็งตับ ท่อน้ำดี และโรคหนองพยาธิ ต่อเนื่อง ปี 2567 มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 16) โครงการทำศัลยกรรม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 17) โครงการชาวหินโงมร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 18) โครงการชาวบ้านท่าสะอาดร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 19) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิตพิชิตโรค NCDS มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 20) โครงการกินดี อยู่ดี ขอให้มิใช่โรค มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 21) โครงการสร้างสุขวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพห่างไกลจากโรค NCDS ชุมชนบ้านนาโพธิ์ มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 22) โครงการบ้านพอกน้อยร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงลดการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 23) โครงการชุมชนร่วมใจลดพุงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ้านดอนยานาง ตำบลนาซอ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3
- 24) โครงการชุมชนร่วมใจ ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

25) โครงการสร้างวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพปลอดจากโรค NCDS ชุมชนบ้านโคกสะอาด มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

26) โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภोजังหวัดสุรินทร์ มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

27) โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านนาทม ตำบลบ้านด้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

28) โครงการบ้านแพรวร่วมใจห่างไกลพฤติกรรมเสี่ยงโรคเรื้อรัง มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

29) โครงการบ้านหนองเม็กรวมใจ ต้านภัยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2567 มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

30) โครงการบ้านภูตะคามต้านภัยโรคลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิต มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

31) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอ้วนลดเสี่ยงเบาหวาน ด้วยหลัก 2 อ. ชุมชนวัดป่าวาริชภูมิ มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

32) โครงการสร้างพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อลดปัญหาความดันเบาหวาน ชาวบ้านกลาง มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

33) โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค NCDS บ้านโนนสร้างไผ่ มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

34) โครงการบ้านโคกสว่างร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงลดการเกิดโรคเบาหวาน มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

35) โครงการหมู่บ้าน ลด ละ เลิก สุราบ้านท่าแร่สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร่ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

36) โครงการคนโคกสูง ลด ละ เลิก สุรา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกก่อง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

37) โครงการลด ละ เลิกสุรา ในชุมชนบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 10 บ้านท่าช้าง ตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

38) โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ ในหมู่บ้านเทพพิทักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหลวง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

39) โครงการลดดื่มแอลกอฮอล์ของวัยทำงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านโนนบก ตำบลบ้านแป้น อำเภอนาแก จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

40) โครงการครอบครัวชุมชนบ้านกลางเจริญร่วมใจห่างไกลบุหรี่หลักหนีโรคเรื้อรัง มีความสอดคล้องกับ SDGs: 3

41) โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส มีความสอดคล้องกับ SDGs: 4

42) โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนร่มไทรวิทยา มีความสอดคล้องกับ SDGs: 9

43) โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนร่มไทรวิทยา มีความสอดคล้องกับ SDGs: 9

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการที่มีความสอดคล้องกับ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Bio-Circular-Green: BCG) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และหมวดหมู่การพัฒนา 13 หมวดหมู่ ทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ

1) โครงการการมีส่วนร่วมในการสำรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งลงหนองหาร มีความสอดคล้องกับ BCG (ระบบเศรษฐกิจสีเขียว: Green-Economy) และมีความสอดคล้องกับ SDGs: 14 สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ 11

2) โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสกลนคร แบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีความสอดคล้องกับ BCG (ระบบเศรษฐกิจสีเขียว: Green-Economy) สอดคล้องกับ SDGs: 11 และสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ 10

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในสถานบริการ สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการที่มีความสอดคล้องกับ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Bio-Circular-Green: BCG) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และหมวดหมู่การพัฒนา 13 หมวดหมู่ ทั้งหมด 86 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 โครงการ

1) โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำหนองหารสกลนคร มีความสอดคล้องกับ BCG (ระบบเศรษฐกิจสีเขียว: Green-Economy) และมีความสอดคล้องกับ SDGs: 15

2) โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น) มีความสอดคล้องกับ SDGs: 6

3) โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำหน่ายเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีความสอดคล้องกับ SDGs: 6

4) โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ) มีความสอดคล้องกับ SDGs: 6

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 82 โครงการ

- 1) โครงการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ BCG (ระบบเศรษฐกิจสีเขียว: Green-Economy)
- 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด - บ้านอ่างคำคือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไทย หมู่ที่ 1 ตำบลดงเหนือ - บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเชียงเครือ - บ้านโคกเกาะใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท สน. 3054 บ้านด่านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดแฮด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร บ้านดินจี่ หมู่ที่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์บ้านกอกส้มโฮง หมู่ที่ 3 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชะฮั่ว - บ้านคิม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านง่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านบ่อร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลงันไต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอวารินนิवास จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 13) โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งถนน (Retaining Wall) สาย สน.ถ 1-0004 บ้านผักคำภู - บ้านนาขาม อำเภอกุดบาก, อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนนาอ้อย เขตเทศบาลนครสกลนคร - บ้านกอกกอก หมู่ที่ 12 ตำบลจี่วุดอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านค้ำน้ำเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน - บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาตโปนไฟ หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ - บ้านฮ่องไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแพง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสนม - บ้านสังเปลือยสาม หมู่ที่ 13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม - บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดจาน หมู่ที่ 7 ตำบลแพด - บ้านผาคักดี หมู่ที่ 13 ตำบลคำตากล้า อำเภอกำตากล้า จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDG: 11

21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดไห - บ้านบัว หมู่ที่ 8 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDG: 11

22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.3055 บ้านเหล่าผักไล่ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDG: 11

23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

24) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตเทศบาล ตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านง่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโมน หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา - บ้านโนนสร้างไพร หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันชา หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุทอง - บ้านโคกสีไค หมู่ที่ 5 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

29) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด - บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

- 30) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพะเนา หมู่ที่ 14 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 31) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส - บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 32) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ตำบลวานรนิวาส - บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 33) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.07108 บ้านหนองไผ่น้อย - บ้านคำข่าน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 34) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลพอกน้อย - บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 35) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 36) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองฮ้างเหลว หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญศิลป์ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 37) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนพอก หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร - บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาจัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 38) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านजार หมู่ที่ 5 ตำบลม่วง - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 40) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขาม หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม - บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะโงก อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 41) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาข่า หมู่ที่ 3 ตำบลดงหม้อทอง - บ้านคำยาง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs:
- 41) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ - บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 43) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 44) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาแต่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแต่ อำเภอกำแพงแก้ว - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11
- 45) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลสว่าง - บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

46) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาทม – บ้านน้อยหนองไผ่สวน หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

47) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอากาศ หมู่ที่ 10 ตำบลอากาศ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดสกลนคร - ถนนสายบ้านเชื่อม - นาหว้า ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

48) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - อ่างเก็บน้ำนาอ่าง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

49) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเต็ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน - บ้านหนองคำ หมู่ที่ 4 (วัดป่าอุดมธรรมวราราม) ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

50) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 ตำบลเคอศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

51) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาม่อง - บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

52) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 7 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม - บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

53) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลขมิ้น - บ้านดอนแคนเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

54) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง - บ้านชะห้วยเมย หมู่ที่ 2 ตำบลชะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

55) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท สน.2049 - บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

56) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน - บ้านชะฮี หมู่ที่ 8 ตำบลชะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

57) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจั่วด่อน - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

58) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจั่วด่อน - บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

59) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2092 - บ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

60) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0010 บ้านหนองไผ่ - บ้านดงหลวง อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

61) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 222 บ้านสงเปลือย - แยกทางหลวงหมายเลข 3030 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

62) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0025 บ้านถ่อน - บ้านหนองลาด อำเภอพรรณานิคม, อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

63) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0026 บ้านสี่แยก - บ้านเม่นน้อย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

64) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลาหมัด หมู่ที่ 2 ตำบลคูสะคาม - บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

65) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 - บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

66) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

67) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

68) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพังโคน - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

69) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ้านโนนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

70) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0005 บ้านด่านม่วงคำ - บ้านโนนน้ำคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

71) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1 ตำบลจันทร์เพ็ญ - บ้านต่างอย หมู่ที่ 1 ตำบลต่างอย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

72) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2177 - บ้านนาเมืองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

73) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างค้อ - บ้านฮ้อยสม หมู่ที่ 3 ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

74) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ไชยา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร - บ้านสว่างภูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

75) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านบะทอง หมู่ที่ 5 ตำบลพรรณา - บ้านนาตากกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

76) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว - บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

77) โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว) มีความสอดคล้องกับ SDGs: 6

78) โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) มีความสอดคล้องกับ SDGs: 6

79) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3035 บ้านหนองย่างขึ้น - บ้านนาดินจี่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

80) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0004 บ้านผักคำภู - บ้านนาขาม อำเภอกุดบาก, อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

81) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านนาเหมือง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

82) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3028 บ้านทันสมัย - บ้านท่าศิลาอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับ SDGs: 11

4.5 สรุปผลการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์และการเบิกจ่าย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567)

ตารางที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ (พ.ศ.2563 - พ.ศ. 2567)

งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	265,000	725,000	18,140,435	2,690,000	1,090,100	22,910,535	1.25
ยุทธศาสตร์ที่ 2	15,234,100	33,105,800	20,691,961	15,451,760	25,107,314	109,590,935	5.98
ยุทธศาสตร์ที่ 3	130,888,836	103,551,620	91,663,177	163,748,840	318,543,430	808,395,903	44.12
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3,268,389	1,494,640	1,550,000	3,374,615	1,803,000	11,490,644	0.63
ยุทธศาสตร์ที่ 5	173,527,657	201,226,852	127,667,884	114,508,572	247,797,504	864,728,469	47.19
โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	474,280	-	-	-	-	474,280	0.02
ครุภัณฑ์	-	-	7,799,330	4,857,673	2,159,900	14,816,903	0.81
รวมทั้งสิ้น	323,658,262	340,103,912	267,512,787	304,631,460	596,501,248	1,832,407,669	100.00

ร้อยละงบประมาณจัดสรรตามข้อบัญญัติ



ภาพที่ 4.5 แสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณ

สรุปผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครระยะ 5 ปี (2563 - 2567) เมื่อวิเคราะห์งบประมาณการวิเคราะห์จัดสรรตามข้อบัญญัติตามงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการในระยะ 5 ปี การจัดสรรตามข้อบัญญัติตามงบประมาณ ผลการวิเคราะห์พบว่างบประมาณที่จัดสรรตามข้อบัญญัติตามงบประมาณในระยะ 5 ปี (2563-2567) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง เป็นอันดับที่ 1 จัดสรรงบประมาณในระยะ 5 ปี (2563 - 2567) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 864,728,469 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

47.19 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 808,395,903 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.12 อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว งบประมาณรวมทั้งสิ้น 109,590,935 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,910,535 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 อันดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,490,644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63

ในการมองภาพประสิทธิภาพการดำเนินงาน 5 ปี จะเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณจะเน้นที่ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริหารโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาองค์กรและบุคลากร พัฒนাপ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ อันดับรองลงมา คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาสนับสนุนบริการสุขภาพให้พึงมีประสิทธิภาพ ส่วนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนค่อนข้างน้อย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้ดำเนินงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจ ในอนาคต ในการวางแผนงบประมาณในระยะยาว 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจะต้องมีแผนในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณที่ยังมีการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย ซึ่งปริมาณในการสนับสนุนอาจจะยังไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ (พ.ศ. 2563 - 2567)

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	87,657.50	5,897.70	17,152,934	711,530	122,220	18,080,239.20	1.75
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10,099,979.25	7,749,696.08	14,380,187.76	9,158,882.96	1,4310,678.74	55,699,424.79	5.38
ยุทธศาสตร์ที่ 3	100,003,935.87	57,756,908.20	69,608,779.78	122,591,521.5	120,711,715.3	470,672,860.65	45.47
ยุทธศาสตร์ที่ 4	394,640	1,172,146.40	643,319	1,761,683.1	1,032,000	5,003,788.50	0.48
ยุทธศาสตร์ที่ 5	114,191,872.60	145,117,423.85	110,383,070.66	82,946,740	22,035,970	474,675,077.11	45.86
โครงการเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	464,390	-	-	-	-	464,390	0.04
ครุภัณฑ์	-	-	7,182,750	1,724,700	1,650,400	10,557,850	1.02
รวมทั้งสิ้น	225,242,475.22	211,802,072.23	219,351,041.20	218,895,057.56	159,862,984.04	1,035,153,630.25	100.00

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ



ภาพที่ 4.6 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครระยะ 5 ปี (2563 - 2567) เมื่อวิเคราะห์งบประมาณการวิเคราะห์จัดสรรตาม ข้อบัญญัติตามงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการในระยะ 5 ปี ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ผลการวิเคราะห์พบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะ 5 ปี (2563 - 2567) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง เป็นอันดับที่ 1 ผลการเบิกจ่ายในระยะ 5 ปี (2563 - 2567) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 474,675,077.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.85 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 470,672,860.65 บาท คิดเป็น ร้อยละ 45.47 อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว งบประมาณรวมทั้งสิ้น 55,699,424.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38 อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,8080,239.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 อันดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล และยั่งยืน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,003,788.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.48

ในการมองภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน 5 ปี จะเห็นว่าผลการเบิกจ่ายจะไม่เป็นตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งผลจากการวิเคราะห์อาจจะเกิดจากเงื่อนไขในการบริหารจัดการงบประมาณแต่ละ ปีงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายอาจดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งเกิดจากผลกระทบในหลายด้านซึ่ง อาจจะเกิดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลกระทบจากโครงการไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ ผลกระทบจากการ เกิดระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายอนุมัติล่าช้า

จากผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมาตรการกระบวนการเร่งรัด การเบิกจ่ายในแต่ละปี ในการวางแผนในด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับการดำเนินงาน การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการดำเนินการเบิกจ่าย กรณีโครงการ ไม่สามารถดำเนินการ หรือต้องยกเลิกโครงการ ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้งบประมาณในโครงการที่เร่งด่วนและจำเป็น

4.6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

4.6.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายงาน

4.6.2 จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอชื่นชมการดำเนินการติดตาม ฯ ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทำได้ค่อนข้างดี ซึ่งดูแล้วมองเห็นภาพชัดเจน จากรูปเล่มรายงาน โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 272 โครงการที่ดำเนินการ หลักการของการกระจายอำนาจ คือ การนำงบประมาณไปแก้ปัญหามากที่สุด และให้เร็วที่สุด ซึ่งจำนวน 272 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่เกือบจะครอบคลุมปัญหาทุกด้าน และมีการเชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเชื่อมโยงสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้วย ก็ถือว่าโครงการที่ดำเนินการแล้ว และได้ประเมินแล้วเป็นโครงการที่จะยั่งยืนต่อไปตามมาตรฐาน

4.6.3 ผลสรุปในภาพรวม ถือว่า แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดีมาก มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ ดีมาก และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับ มาก ในรูปเล่มฉบับนี้ ถือเป็นข้อมูลที่ ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานต่อได้เพราะมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ครบถ้วน เช่น ความต้องการของประชาชนใน 3 ลำดับแรก ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ออกดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน ฯ นำเสนอ คือ

1. ความต้องการด้าน ไฟฟ้าส่องสว่างในถนน แสดงว่าประชาชนให้ความสนใจในด้านนี้ ซึ่งตอนนี้ด้านถนนน่าจะครอบคลุมเกือบหมดแล้ว คงเหลือด้านไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ความสำคัญ
2. ปรับปรุงถนนที่ชำรุด ข้อนี้ก็ต้องเน้นจัดสรรงบประมาณในด้านนี้ค่อนข้างสูง
3. จัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะนี้คือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารเพื่อดำเนินการพัฒนาในปีต่อไป

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



4.7 รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในที่ประชุม	หมายเหตุ
1	นายสุวัฒน์ สือกกลาง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น อำเภอโคกศรีสุพรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงคำ	ประธานกรรมการ	
2	นายขวลิต ชมภู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสว่างแดนดิน	กรรมการ	ครบวาระ การดำรง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ. สกลนคร
3	นางสาวปรางค์ทิพย์ สุจริต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพรรณานิคม	กรรมการ	
4	ร้อยโทสันต์ ชำพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวาริชภูมิ	กรรมการ	
5	นางพัฒนา อ่อนคำ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น อำเภอคำตากกล้า	กรรมการ	
6	นายพีรพงศ์ ทองอั้ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	กรรมการ	
7	นายสุระชาติ พรหมดิเรก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร	กรรมการ	
8	จำเริญพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	กรรมการ	
9	นางจิรรัตน์ กาญจนกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด)	กรรมการ	
10	พันโทสำราญ อุดม	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านราชการ)	กรรมการ	
11	นางสาวรุ่งนภา ทุมมาจันทร์	เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	กรรมการ และเลขานุการ	

หมายเหตุ: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครบวาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ส.ถ. 1/1) ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2567

4.8 ความเห็นและข้อเสนอแนะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

รับทราบ ให้แจ้งส่วนราชการ คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำข้อเสนอแนะและความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งจากประชาชน คณะทำงานติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

4.9 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพวน ครั้งที่ 1/2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



(ฉบับที่ ๒๖๘ /๒๕๖๘)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังกล่าว มาให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง สำหรับรายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร <https://www.sakon-pao.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางนงนุช สัตว์โส)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

บรรณานุกรม

- เกศกุล สระกวี , เศรษฐภูมิ บัวทอง , บุญฤทธิ์ พานิชเจริญ , นูรีมะห์ ลูติง. (2564). โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment - SIA) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.
- เศรษฐภูมิ บัวทอง , เกศกุล สระกวี , บุญฤทธิ์ พานิชเจริญ. (2565). หนังสือคู่มือการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment :SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment :SROI) โครงการเพื่อสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.
- เศรษฐภูมิ บัวทอง , เกศกุล สระกวี , บุญฤทธิ์ พานิชเจริญ , นูรีมะห์ ลูติง. (2566). คู่มือการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment :SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment :SROI) สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (ม.ป.ป.). คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.
- สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2564). โครงการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานโครงการของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร. (2566). แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๘๑๒/๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตำบล/แขวง ธาตุเชิงชุม อำเภอ/เขต เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย นายชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบล/แขวง ธาตุเชิงชุม อำเภอ/เขต เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร โดยนางอมรรัตน์ ดูนกกลิ่น หัวหน้างานแผนและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๘๙๔๐๐๐๓๘๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

- ๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ ที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก - ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๒ ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ ร่างขอบเขตงานจ้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน จำนวน ๖ (หก) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และที่ปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชูพงศ์ คำจวง)

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษา
(นางอมรรัตน์ ดูนกกลิ่น)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายจักรกฤษ กองทิมา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์)



-๒-

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่มีได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญา แต่เป็นการอันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ที่ปรึกษาต้องจัดทำ การนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษา ได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจำนวน
..... บาท (ถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น ๑ (หนึ่ง) งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่
กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ โดยจะต้องจัดทำเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ต้นฉบับ
จำนวน ๒๐ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูล PDF และ Word ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive) จำนวน ๑ อัน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานภายในวันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ (๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามสัญญา
และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนให้แก่ที่ปรึกษาสำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ปรึกษา
ได้ใช้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก -

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕๐.๐๐ (ห้าสิบ) ของค่าจ้างตามสัญญา

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และที่ปรึกษาคงลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๔.๑ ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เท่านั้น
หากที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชูพงศ์ คำจวง)

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษา
(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายจักรกฤษ กองพิมาย)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์)



๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ที่ปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า คืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาดังข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าของที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตาม ที่ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ เพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ที่ปรึกษาจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๔.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้จนครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยที่ปรึกษาจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างเงินล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๕. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

๕.๑ ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกำหนด จำนวน ๒ (สอง) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

๕.๒ ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษากบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตามสัญญา หรือมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ - และ/หรือห้บัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ปรึกษาต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไม่บริหารจัดการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายอื่นทำการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชูพงศ์ คำจวง)

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษา
(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายจักรกรฤช กองพิมพ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์)



ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญาไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุใดที่ปรึกษาจะต้องทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นรอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงานหรือผลงานของที่ปรึกษาหรือการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ที่ปรึกษา ไม่เป็นการปลดปล่อยพันธะและความรับผิดชอบใดๆ ของที่ปรึกษาตามสัญญานี้

๕.๓ บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ซ้ำซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ของที่ปรึกษาที่ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากที่ปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้

ข้อ ๖. การระงับการทำงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา

๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามีได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหวังได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด ข้อหนึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามีได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ข) หากที่ปรึกษามีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

การบอกเลิกสัญญาดำเนินการตามข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้า หลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาและเงินประกันผลงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย

๖.๒ ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้าง มีเจตนาที่จะระงับการทำงานของที่ปรึกษาไว้ชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ที่ปรึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชูพงศ์ คำจวง)

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษา
(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายจักรกฤษ กองพิมาย)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์)



-๕-

ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะ ให้ความสำคัญตกลงกัน เมื่อที่
ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่ปรึกษา ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
ระหว่างระงับการทำงานไว้ชั่วคราว และที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่าง
การหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

กรณีที่มีการระงับการทำงานชั่วคราวตามข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น
ให้แก่ที่ปรึกษาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
ที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑-๕ ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่ วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิก
สัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทาง
และเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทรงจ่าย ไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ที่ปรึกษาด้วย
อย่างไรก็ตามเงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาค่าจ้างตามข้อ ๓

ข้อ ๗. สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา

๗.๑ ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียร ในการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง เป็นไปตาม
มาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป

๗.๒ ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ที่ปรึกษาตามข้อ ๓ นั้น เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว
เท่านั้นซึ่งที่ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้อง ไม่รับค่านายหน้าทางการค้า ส่วนลด
เบี่ยงเบน เงินช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๗.๓ ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ เงิน
บำเหน็จ หรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการนำวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการ
คุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือตามกฎหมายอื่นใดมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจจะได้ผลประโยชน์หรือเงินชดเชยว่านั้นได้

๗.๔ บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและ ให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้
ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในงานกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดย
ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชูพงศ์ คำจวง)

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษา
(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายจักรกฤษ กองพิมพ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์)



๘.๓ ที่ปรึกษาจะต้องจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ เพื่อความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และเพื่อความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สินซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้ หรือส่งซื้อโดยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ที่ปรึกษาไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญา โดยที่ปรึกษาเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

ข้อ ๙. พันธหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและภายในเวลาอันควร

ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาดำเนินการชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของที่ปรึกษาที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงานได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาทั้งหมด

ข้อ ๑๒ (ก) เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ำประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชูพงศ์ คำจวง)

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษา
(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายจักรกฤษ กองพิมพ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์)



ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรค
หนึ่งโดยไม่มัดดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๑๒ (ข). หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็น เป็นจำนวนเงิน
..... บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำ
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าที่ปรึกษาพ้นข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
ถ้าหลักประกันที่ที่ปรึกษานำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ
ที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว
เสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาดำเนินการหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วน
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษา โดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๓. การจ้างช่วง

ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่
บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และที่ปรึกษาจะ
ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงาน
นั้นทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชูพงศ์ คำจวง)

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษา
(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายจักรกฤษ กองพิมาย)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์)



กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๔. การโอนสิทธิตามสัญญา

ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๑๕. การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ที่ปรึกษา ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชูพงศ์ คำจวง)

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษา
(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายจักรกฤษ กองพิมาย)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๙๙๓๘๕๕๑๙

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๙๐๗๐๐๐๑๓๗๙

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างภาพการเก็บข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการ อย่างสมดุลและยั่งยืน



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง



ภาคผนวก ค

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

1) แบบติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
ทบทวนครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

แบบติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

ทบทวนครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

1. รหัสโครงการ..... ยุทธศาสตร์ที่.....
2. ชื่อโครงการ
-
-
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....
4. สถานที่ดำเนินการโครงการ.....
5. สถานการณ์ดำเนินโครงการ
☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยกเลิกโครงการ เพราะ
- ☐ อื่น ๆ โปรดระบุเหตุผล

ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs)

6. การใช้จ่ายงบประมาณ
6.1 เวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
☐ ตามกำหนด
☐ เร็วกว่า เพราะ.....
☐ ล่าช้า เพราะ.....
☐ ไม่ได้เบิก เพราะ.....
6.2 จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
☐ ตามกำหนด
☐ น้อยกว่า เพราะ.....
☐ มากกว่า เพราะ.....
7. บุคลากร
7.1 จำนวนของคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้ปฏิบัติงาน
☐ ตามกำหนด
☐ น้อยกว่า เพราะ.....
☐ มากกว่า เพราะ.....

7.2 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้ปฏิบัติงาน

☐ เหมาะสมกับโครงการ

☐ ไม่เหมาะสม เพราะ.....

8. วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ

8.1 จำนวนของวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ

☐ เพียงพอ

☐ ไม่เพียงพอ เพราะ.....

8.2 คุณภาพของวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ

☐ ได้มาตรฐาน

☐ ไม่ได้มาตรฐานเพราะ.....

ด้านกระบวนการ (Process)

9. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน

☐ เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน

☐ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงานเพราะ.....

10. ระยะเวลาในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

☐ ตามกำหนด

☐ เร็วกว่า เพราะ.....

☐ ล่าช้า เพราะ.....

ด้านผลผลิต (Outputs)

11. ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ

☐ ตามกำหนด

☐ น้อยกว่า เพราะ.....

☐ มากกว่า เพราะ.....

☐ ไม่มี เพราะ.....

12. มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือไม่ (เช่น คลิปวิดีโอ ภาพถ่าย ชิ้นงาน เป็นต้น)

☐ มี คือ.....

☐ ไม่มี เพราะ.....

13. มีรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือไม่

☐ มี คือ.....

☐ ไม่มี เพราะ.....

.....

ด้านผลกระทบ (Impacts)

14. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินโครงการ

14.1 เชิงบวก

☐ มี คือ.....

☐ ไม่มี

14.2 เชิงลบ

☐ มี คือ.....

แนวทางแก้ไข

.....

☐ ไม่มี

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)

15. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังของโครงการ

☐ มี คือ.....

☐ ไม่มี เพราะ.....

.....

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

16. มีสาเหตุปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินโครงการผิดพลาด ล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่

☐ ไม่มี

☐ มี คือ

.....

17. มีอะไรที่ควรดำเนินการแต่ไม่ได้ดำเนินการบ้าง

☐ ไม่มี

☐ มี คือ

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features ten sets of horizontal dashed lines, each set consisting of three parallel lines. These lines are evenly spaced vertically across the entire page, providing a guide for letter height and placement in handwriting practice. The background is white, and there are no margins or other markings present.

ติดตามครั้งที่ วันที่เดือน ปี พ.ศ. เวลา

ผู้ติดตาม ผู้ร่วมติดตาม

ผู้ให้ข้อมูล (โปรดลงนาม)/ เบอร์โทร

(.....)

2) แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพทครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร

**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบพทครั้งที่ 1/2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร**

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บ เป็นความลับโดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ปี
3. การศึกษา
☐ 1) ประถมศึกษา ☐ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
☐ 4) อนุปริญญา/ ปวส. ☐ 5) ปริญญาตรี ☐ 6) ปริญญาโท
☐ 7) ปริญญาเอก ☐ 8) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
4. สถานภาพการสมรส
☐ 1) โสด ☐ 2) สมรส ☐ 3) หย่าร้าง/ หม้าย/ แยกกันอยู่
5. สถานภาพทางสังคม
☐ 1) ข้าราชการ (ส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาค) ☐ 2) ผู้นำชุมชน (กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน)
☐ 3) ประชาชนทั่วไป ☐ 4) ผู้แทน อบต./ทต. (ข้าราชการการเมือง/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น)
☐ 5) ราษฎรชาวบ้าน ☐ 6) ผู้แทนกลุ่มอาชีพ
☐ 7) ผู้แทนจากภาคประชาสังคม (สภาเกษตรกร/กลุ่มสตรี/อสม./อปพร./องค์กรวิสาหกิจชุมชน)
6. อาชีพหลัก
☐ 1) รับราชการ ☐ 2) พนักงานเอกชน/ รัฐวิสาหกิจ ☐ 3) ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
☐ 4) รับจ้างทั่วไป ☐ 5) นักเรียน/ นักศึกษา ☐ 6) เกษตรกร
☐ 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
☐ 1) ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 2) 5,000 - 10,000 บาท ☐ 3) 10,001 - 15,000 บาท
☐ 4) 15,001 - 20,000 บาท ☐ 5) มากกว่า 20,000 บาท
8. ที่อยู่ปัจจุบัน
ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดสกลนคร



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

ทบทวนครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ตรงกับความพึงพอใจท่านมากที่สุด

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
1. การพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เช่น การส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
2. การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น					
3. การพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด เช่น การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการด้านการเกษตร					
4. การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำ คูคลอง ลำห้วย น้ำบาดาล					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว					
5. การพัฒนา ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัด					
6. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่					
7. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เช่น การฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน					
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส					
9. การพัฒนาการจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง เช่น อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร					
10. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น การส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจริญที่สุด					

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน					
11. การพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน					
12. การพัฒนาการจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี					
13. การพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง					
14. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา					
15. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน					
16. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เช่น การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร					
17. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง					
18. การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครทุกระดับ					
19. การเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและความมั่นคงของชาติ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชน					
20. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร					
21. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร					
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในภาพรวม					
22. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
23. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
24. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
25. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					
26. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
27. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน					
28. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน					
29. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					

ตอนที่ 3 โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านต้องการให้ อบจ.สกลนคร ดำเนินการมากที่สุด

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 4 สิ่งที่น่าสนใจในการดำเนินงานของ อบจ.สกลนคร

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของ อบจ.สกลนคร

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
<https://www.sakon-pao.go.th>